

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称		黔南州儿童福利院							
主管部门及代码		[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位		黔南布依族苗族自治州社会福利院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1,000,000	1,000,000	263,895	10	26.39	2.64	
		财政拨款:	1,000,000	1,000,000	263,895	-	-	-	
		本级安排:	1,000,000	1,000,000	263,895	-	-	-	
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成地勘、设计、图纸审查和编制完成可研报告等项目前期手续。			已完成地勘、设计、图纸审查和编制可研报告工作，按进度支付。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	完成可研报告	=1份	1份	5	5		
			完成地勘报告	=1份	1份	5	5		
			完成工程设计图纸	=1份	1份	5	5		
			完成图纸审查报告	=1份	1份	5	5		
		质量指标	完成地勘、设计、图纸审查和	完成并通过审查	达成预期指标	10	10		
			完成地勘、设计、图纸审查和	2023年12月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	26.39%	5	0	因黔南州儿童福利院前期进度慢，导致项目总体进度慢，还未验收，待2025年验收后支付	
	项目费用		≤100万元	26.39万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为项目建设提供前期保障	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	15	5	因黔南州儿童福利院前期进度慢，导致项目总体进度慢，还未验收，待2025年验收后支付	为项目建设提供有效前期保障
可持续影响指标		发挥州级儿童福利院示范作用	长期影响	部分达成预期指标并具有一定效果	15	5	因黔南州儿童福利院前期进度慢，导致项目总体进度慢，还未验收，待2025年验收后支付		
满意度指	满意度指标	项目业主满意度	≥90%	100%	10	10			
总分					100	67.64			
自评 结论	该项目绩效自评为中，我单位按期开展相关工作，但因黔南州儿童福利院前期进度慢，导致项目总体进度慢，还未验收，待2025年验收后支付。下一步将加快项目进度，加快预算执行进度。								

联系人：方黔苏