

项目支出绩效目标自评表										
(2024年度)										
单位（盖章）：					填报日期：20250123					
项目名称		黔南州社会福利院养老护理能力提升改造项目								
主管部门及代码		[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位		黔南布依族苗族自治州社会福利院				
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		1,000,000	950,000	102,200	10	10.76	1.08	
		财政拨款：		1,000,000	950,000	102,200	-	-	-	
		本级安排：		1,000,000	950,000	102,200	-	-	-	
		其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-	
其他：		0		0	0	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成编制评估论证报告、编制可研及评审报告、编制初设、设计施工图及图审。				目前已完成可研报告编制，其他的未完成，由于项目正在实施，已签订合同但未达到付款条件。今后加快项目推进力度，及时付款。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	初设文本	≥1份	0份	5	0	由于项目正在实施，已签订合同但未达到付款条件。今后加快项目推进力度，及时付款。		
			评估论证报告	≥1份	0份	5	0	由于项目正在实施，已签订合同但未达到付款条件。今后加快项目推进力度，及时付款。		
			施工图设计	≥1份	0份	5	0	由于项目正在实施，已签订合同但未达到付款条件。今后加快项目推进力度，及时付款。		
			可研文本	≥1份	1份	5	5			
		质量指标	完成评估论证、可研文本、初设文本、施工图纸编制及审查	完成并通过审查	部分达成预期指标并具有一定效果	10	3	由于项目正在实施，已签订合同但未达到付款条件。今后加快项目推进力度，及时付款。		
			时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	3	由于项目正在实施，已签订合同但未达到付款条件。今后加快项目推进力度，及时付款。	
		成本指标	全过程前期工作经费	≤100万元	10.22万元	5	5			
			项目或定额成本控制率	=100%	10.2%	5	0	由于项目正在实施，已签订合同但未达到付款条件。今后加快项目推进力度，及时付款。		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全州养老护理能力	显著提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	5	由于项目正在实施，已签订合同但未达到付款条件。今后加快项目推进力度，及时付款。	
			可持续影响指标	福利院老人得到护理水平	逐年提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	5	由于项目正在实施，已签订合同但未达到付款条件。今后加快项目推进力度，及时付款。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	福利院老人满意度	≥90%	0%	10	0	由于项目正在实施，已签订合同但未达到付款条件。今后加快项目推进力度，及时付款。		
	总 分						100	27.08		
	自 评 结 论	该项目绩效自评差，由于项目正在实施，已签订合同但未达到付款条件。今后加快项目推进力度，及时付款。								

联系人：方黔苏