

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称		黔南州社会福利院养老护理能力提升建设项目								
主管部门及代码		[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位		黔南布依族苗族自治州社会福利院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	32,160,000	32,160,000	0	10	0	0		
		财政拨款：	32,160,000	32,160,000	0	-	-	-		
		本级安排：	0	0	0	-	-	-		
		其中：上级补助：	32,160,000	32,160,000	0	-	-	-		
		其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	改善州级养老服务体系的建设和；使服务专业化、标准化；使老年人老有所养、老有所依。			未完成，由于前期办理相关手续时间过长，未能如期开工。下一步加快项目推进力度。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设项目数量	=1个	0个	10	0	由于前期办理相关手续时间过长，未能如期开工。下一步加快项目推进力度		
			建设项目验收通过率	=100%	0%	10	0	由于前期办理相关手续时间过长，未能如期开工。下一步加快项目推进力度		
		质量指标	建设工期	≤12个月	0个月	10	10	由于前期办理相关手续时间过长，未能如期开工。下一步加快项目推进力度		
			成本指标	建设总投资	≤3216万元	0万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	0%	10	0	由于前期办理相关手续时间过长，未能如期开工。下一步加快项目推进力度	
	养老院基础设施条件			进一步完善	未完成预期指标且效果较差	10		由于前期办理相关手续时间过长，未能如期开工。下一步加快项目推进力度		
	老年人生活服务质量			进一步完善	未完成预期指标且效果较差	10		由于前期办理相关手续时间过长，未能如期开工。下一步加快项目推进力度		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	养老护理能力	显著提升	未完成预期指标且效果较差	10		由于前期办理相关手续时间过长，未能如期开工。下一步加快项目推进力度		
			养老服务对象满意度	≥90%	0%	10	0	由于前期办理相关手续时间过长，未能如期开工。下一步加快项目推进力度		
	总 分						100	20		
	自评 结论	该项目绩效自评较差，由于前期办理相关手续时间过长，未能如期开工。下一步加快项目推进力度。								

联系人：方黔苏