

项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
单位（盖章）：				填报日期：20250123					
项目名称		老年养护院项目提质改造资金							
主管部门及代码		[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位		黔南布依族苗族自治州社会福利院			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		7,393,000	7,393,000	3,392,327.09	10	45.89	4.59
		财政拨款：		7,393,000	7,393,000	3,392,327.09	-	-	-
		本级安排：		7,393,000	7,393,000	3,392,327.09	-	-	-
		其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
其他：				0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：按照工作安排完成黔南州老年养护院项目改造任务。				已按工作安排完成黔南州老年养护院项目改造任务，但因施工方资料不完善，导致项目结算审计工作延后，导致未完成支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	建设面积	≥13000平米	13000平米	10	10		
			建设床位	≥300张	300张	10	10		
		质量指标	改造标准	符合(黔民函(2021)34号)规定	达成预期指标	10	10		
			时效指标	完成时限	2024年12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	因施工方资料不完善，导致项目结算审计工作延后，导致未完成支付，今后将加强督导项目管理工作，及时支付
		成本指标		建设补助成本	≤739.3万元	339.23万元	5	5	因施工方资料不完善，导致项目结算审计工作延后，导致未完成支付，今后将加强督导项目管理工作，及时支付
				项目或定额成本控制率	=100%	45.88%	5	0	因施工方资料不完善，导致项目结算审计工作延后，导致未完成支付，今后将加强督导项目管理工作，及时支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升区域内养老服务容纳量和服务能力水平	有效提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	8	因施工方资料不完善，导致项目结算审计工作延后，导致未完成支付，今后将加强督导项目管理工作，及时支付	
		可持续影响指标	长期有效解决区域内老年人群体需求	持续影响	部分达成预期指标并具有一定效果	15	8	因施工方资料不完善，导致项目结算审计工作延后，导致未完成支付，今后将加强督导项目管理工作，及时支付	
	满意度指	满意度指标	入住老人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	70.59		
自评 结论	该项目自评为中，项目改造改造已完成，但因施工方资料不完善，导致项目结算审计工作延后，导致未完成支付。今后将加强督导项目管理工作，及时支付。								

联系人：方黔苏