

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250207

项目名称		省级福彩公益金市州留成资金									
主管部门及代码		[165]黔南布依族苗族自治州民政局			实施单位		黔南布依族苗族自治州民政局				
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	0	3,590,000	0	10	0	0			
		财政拨款：	0	3,590,000	0	—	—	—			
		本级安排：	0	0	0	—	—	—			
		其中：上级补助：	0	3,590,000	0	—	—	—			
		其他：	0	0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	参照省民政厅等5部门印发《特殊困难老年人家庭适老化改造项目建设清单》，按照自愿、安全、便利、经济的原则，有效推进“十四五”时期特殊困难高龄、失能、残疾老年人家庭适老化改造工作，切实提升老年人居家养老安全性、便利性，不断增强老年人获得感、幸福感、安全感				目前正在开展招标工作，待招标完成与中标方签订合同后实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注	
	产出指标(50分)	数量指标	实施特殊困难老年人家庭适老化改造户数	≥897户	0户	10	0	目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施		目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施	
			质量指标	适老化改造要求	合国家和省有关要求	未完成预期指标且效果较差	10		目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施		目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施
		时效指标	完成时间	2024年12月底	未完成预期指标且效果较差	10		目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施		目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施	
			成本指标	补助成本	≤359万元	0万元	10	10	目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施		目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施
		项目或定额成本控制率		= 100%	0%	10	0	目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施		目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施	
		效益指标(30分)	社会效益指标	老年人充分享受经济社会发展成果，进一步满足老年人居家养老服务需求	有效保障	未完成预期指标且效果较差	30		目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施		目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施
	满意度指标(10分)	满意度指标	养老服务对象满意度	≥90%	0%	10	0	目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施		目前正在开展招标工作，暂未产生实际工程量；待招标完成与中标方签订合同后实施	
	总分						100	10			
自评结论	差。该项目为2024年启动，2025年实施，目前该项目正在开展招标工作，暂未产生实际工程量。经验教训：项目前期工作准备充分之后再申报项目，确保资金到位后及时开展。原因分析：因全年未支付该项费用，未完成预期目标。而实际完成情况分析为已完成，存在不对应。下一步改进措施：目前该项目正在开展招标工作，预计4月底完成招标工作，待完成招标后与中标单位签订合同后有序推进适老化改造项目实施。										

联系人：龚家美