

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 20250212

| 项目名称 | | 审判法庭及置换办公用房项目建设资金 | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|--------------|---|----------|--------|-----|---------|----|
| 主管部门及代码 | | [118]都匀市人民法院 | | 实施单位 | 都匀市人民法院 | | | | |
| 项目资金 (元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 4,785,900 | 4,785,856.9 | 10 | 100.00 | 10 | | |
| | 财政拨款: | 0 | 4,785,900 | 4,785,856.9 | - | - | - | | |
| | 本级安排: | 0 | 4,785,900 | 4,785,856.9 | - | - | - | | |
| | 其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为加快解决都匀市人民法院审判法庭及置换办公用房的历史遗留问题。 | | | 加快解决都匀法院新审判法庭及置换办公用房项目历史遗留问题,2024年实际完成室内基础装修面积12980平方米,工程施工验收合格率100%,切实保障都匀法院审判执行业务基本办公用房需求,提高群众对法院工作安全感、满意度。产出指标、效益指标、满意度指标全年实际完成值均已达到设定目标值,全年资金执行率100%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 备注 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 室内基础装修面积 | ≥12980平方米 | 12980平方米 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 工程竣工时间 | 2025年12月31日 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 新建法庭建设成本 | ≤478.59万元 | 478.59万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 为当事人提供优质诉讼环境 | 充分保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| | | 当事人对法院诉讼环境的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | 审判法庭及置换办公用房项目建设资金各项指标基本完成,并具有一定效果,绩效目标基本达成,评分等级为“优”。本年度取得成效:加快解决都匀法院新审判法庭及置换办公用房项目历史遗留问题,2024年实际完成室内基础装修面积12980平方米,工程施工验收合格率100%,切实保障都匀法院审判执行业务基本办公用房需求,提高群众对法院工作安全感、满意度。产出指标、效益指标、满意度指标全年实际完成值均已达到设定目标值,全年资金执行率100%。经验做法:经验做法:工程建设类项目资金要提前谋划资金支出安排,提前统筹,对支出作合理化安排,随时监控执行进度,加快支付使用,提升资金使用效率,用好用活财政资金,确保项目资金专款专用。下一步提升方向:继续加强对项目资金使用管理,对项目绩效指标设定要更科学精准且合理,对资金支付做全面、合理的支付计划。 | | | | | | | | |

联系人: 杨瑾