

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位：惠水县人民检察院

项目名称		惠水县人民检察院办案用房和专业技术用房项目						
主管部门及代码		[140]惠水县人民检察院	实施单位		惠水县人民检察院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1960000	1960000	0	10	0%	0	
	财政拨款:	1960000	1960000	0	-	-	-	
	本级安排	1960000	1960000	0.00	-	-	-	
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1: 做好选址、建设等工作, 严格控制资金使用范围, 做到专款专用, 严禁挤占挪用资金; 目标2: 创造良好的办公环境, 确保检察工作的安全性、保密性; 目标3: 塑造检察机关良好的形象, 提高服务公众的能力。</p>				<p>该项目历经多次选址调整, 期间我院积极推进项目进程, 最终确定选址在濠江河北侧和谐路南侧碧桂园西侧地块, 2023年11月已与贵州欣荣置业开发有限公司签订办案用房和专业技术用房建设项目代建协议书, 因目前我县可使用并适合建设“两房”项目的土地仅有位于和谐路的地块, 该地块县里规划共建设3个项目, 且由县平台公司统一实施, 根据规划方案, 我院“两房”项目与另外两个项目相距约为4米, 考虑施工安全, 无法先单独建设, 我院的“两房”项目需与其他两个项目一并开建。由于其他两个项目一直在修改规划建设方案, 因此我院的“两房”项目2023年项目未开工, 未达到相应绩效目标。下一步我院将积极配合开展, 一是加强请示汇报, 积极争取上级院和县委政府大力支持, 尽快解决项目推进中的手续办理等问题, 推动项目实质性进展; 二是加强与委托单位的沟通对接, 积极配合委托单位办理和完善相关手续程序, 争取项目早日动工, 及时支付资金。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	=2709平方米	=0平方米	10	0	该项目历经多次选址调整, 期间我院积极推进项目进程, 最终确定选址在濠江河北侧和谐路南侧碧桂园西侧地块, 2023年11月已与贵州欣荣置业开发有限公司签订办案用房和专业技术用房建设项目代建协议书, 因目前我县可使用并适合建设“两房”项目的土地仅有位于和谐路的地块, 该地块县里规划共建设3个项目, 且由县平台公司统一实施, 根据规划方案, 我院“两房”项目与另外两个项目相距约为4米, 考虑施工安全, 无法先单独建设, 我院的“两房”项目需与其他两个项目一并开建。由于其他两个项目一直在修改规划建设方案, 因此我院的“两房”项目2023年项目未开工。下一步我院将积极配合开展, 一是加强请示汇报, 积极争取上级院和县委政府大力支持, 尽快解决项目推进中的手续办理等问题, 推动项目实质性进展; 二是加强与委托单位的沟通对接, 积极配合委托单位办理和完善相关手续程序, 争取项目早日动工, 及时支付资金。
		质量指标	竣工验收结果	合格	未完成预期指标且效果较差	10	0	该项目历经多次选址调整, 期间我院积极推进项目进程, 最终确定选址在濠江河北侧和谐路南侧碧桂园西侧地块, 2023年11月已与贵州欣荣置业开发有限公司签订办案用房和专业技术用房建设项目代建协议书, 因目前我县可使用并适合建设“两房”项目的土地仅有位于和谐路的地块, 该地块县里规划共建设3个项目, 且由县平台公司统一实施, 根据规划方案, 我院“两房”项目与另外两个项目相距约为4米, 考虑施工安全, 无法先单独建设, 我院的“两房”项目需与其他两个项目一并开建。由于其他两个项目一直在修改规划建设方案, 因此我院的“两房”项目2023年项目未开工。下一步我院将积极配合开展, 一是加强请示汇报, 积极争取上级院和县委政府大力支持, 尽快解决项目推进中的手续办理等问题, 推动项目实质性进展; 二是加强与委托单位的沟通对接, 积极配合委托单位办理和完善相关手续程序, 争取项目早日动工, 及时支付资金。
		时效指标	建成时间	2025年前	未完成预期指标且效果较差	10	0	该项目历经多次选址调整, 期间我院积极推进项目进程, 最终确定选址在濠江河北侧和谐路南侧碧桂园西侧地块, 2023年11月已与贵州欣荣置业开发有限公司签订办案用房和专业技术用房建设项目代建协议书, 因目前我县可使用并适合建设“两房”项目的土地仅有位于和谐路的地块, 该地块县里规划共建设3个项目, 且由县平台公司统一实施, 根据规划方案, 我院“两房”项目与另外两个项目相距约为4米, 考虑施工安全, 无法先单独建设, 我院的“两房”项目需与其他两个项目一并开建。由于其他两个项目一直在修改规划建设方案, 因此我院的“两房”项目2023年项目未开工。下一步我院将积极配合开展, 一是加强请示汇报, 积极争取上级院和县委政府大力支持, 尽快解决项目推进中的手续办理等问题, 推动项目实质性进展; 二是加强与委托单位的沟通对接, 积极配合委托单位办理和完善相关手续程序, 争取项目早日动工, 及时支付资金。
成本指标		办案用房和专业技术用房基础建设支出	=196万元	=0万元	10	0	该项目历经多次选址调整, 期间我院积极推进项目进程, 最终确定选址在濠江河北侧和谐路南侧碧桂园西侧地块, 2023年11月已与贵州欣荣置业开发有限公司签订办案用房和专业技术用房建设项目代建协议书, 因目前我县可使用并适合建设“两房”项目的土地仅有位于和谐路的地块, 该地块县里规划共建设3个项目, 且由县平台公司统一实施, 根据规划方案, 我院“两房”项目与另外两个项目相距约为4米, 考虑施工安全, 无法先单独建设, 我院的“两房”项目需与其他两个项目一并开建。由于其他两个项目一直在修改规划建设方案, 因此我院的“两房”项目2023年项目未开工。下一步我院将积极配合开展, 一是加强请示汇报, 积极争取上级院和县委政府大力支持, 尽快解决项目推进中的手续办理等问题, 推动项目实质性进展; 二是加强与委托单位的沟通对接, 积极配合委托单位办理和完善相关手续程序, 争取项目早日动工, 及时支付资金。	

标		双平项目	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	该项目历经多次选址调整,期间我院积极推进项目进程,最终确定选址在濠江河北侧和和谐路南侧碧桂园西侧地块,2023年11月已与贵州欣荣置业开发有限公司签订办案用房和专业技术用房建设项目代建协议书,因目前我县可使用并适合建设“两房”项目的土地仅有位于和谐路的地块,该地块县里规划共建设3个项目,且由县平台公司统一实施,根据规划方案,我院“两房”项目与另外两个项目相距约为9米,考虑施工安全,无法先单独建设,我院的“两房”项目需与其他两个项目一并开建,由于其他两个项目一直在修改规划建设方案,因此我院的“两房”项目2023年项目未开工。下一步我院将积极配合开展,一是加强请示汇报,积极争取上级院和县委政府大力支持,尽快解决项目推进中的手续办理等问题,推动项目实质性进展;二是加强与委托单位的沟通对接,积极配合委托单位办理和完善相关手续程序,争取项目早日动工,及时支付资金。
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务公众的能力	稳步提升	未完成预期指标且效果较差	15	0	该项目历经多次选址调整,期间我院积极推进项目进程,最终确定选址在濠江河北侧和和谐路南侧碧桂园西侧地块,2023年11月已与贵州欣荣置业开发有限公司签订办案用房和专业技术用房建设项目代建协议书,因目前我县可使用并适合建设“两房”项目的土地仅有位于和谐路的地块,该地块县里规划共建设3个项目,且由县平台公司统一实施,根据规划方案,我院“两房”项目与另外两个项目相距约为9米,考虑施工安全,无法先单独建设,我院的“两房”项目需与其他两个项目一并开建,由于其他两个项目一直在修改规划建设方案,因此我院的“两房”项目2023年项目未开工。下一步我院将积极配合开展,一是加强请示汇报,积极争取上级院和县委政府大力支持,尽快解决项目推进中的手续办理等问题,推动项目实质性进展;二是加强与委托单位的沟通对接,积极配合委托单位办理和完善相关手续程序,争取项目早日动工,及时支付资金。
			检察履职能力	稳步提升	未完成预期指标且效果较差	15	0	该项目历经多次选址调整,期间我院积极推进项目进程,最终确定选址在濠江河北侧和和谐路南侧碧桂园西侧地块,2023年11月已与贵州欣荣置业开发有限公司签订办案用房和专业技术用房建设项目代建协议书,因目前我县可使用并适合建设“两房”项目的土地仅有位于和谐路的地块,该地块县里规划共建设3个项目,且由县平台公司统一实施,根据规划方案,我院“两房”项目与另外两个项目相距约为9米,考虑施工安全,无法先单独建设,我院的“两房”项目需与其他两个项目一并开建,由于其他两个项目一直在修改规划建设方案,因此我院的“两房”项目2023年项目未开工。下一步我院将积极配合开展,一是加强请示汇报,积极争取上级院和县委政府大力支持,尽快解决项目推进中的手续办理等问题,推动项目实质性进展;二是加强与委托单位的沟通对接,积极配合委托单位办理和完善相关手续程序,争取项目早日动工,及时支付资金。
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众对检察工作的满意度	≥95%	未完成预期指标且效果较差	10	0	该项目历经多次选址调整,期间我院积极推进项目进程,最终确定选址在濠江河北侧和和谐路南侧碧桂园西侧地块,2023年11月已与贵州欣荣置业开发有限公司签订办案用房和专业技术用房建设项目代建协议书,因目前我县可使用并适合建设“两房”项目的土地仅有位于和谐路的地块,该地块县里规划共建设3个项目,且由县平台公司统一实施,根据规划方案,我院“两房”项目与另外两个项目相距约为9米,考虑施工安全,无法先单独建设,我院的“两房”项目需与其他两个项目一并开建,由于其他两个项目一直在修改规划建设方案,因此我院的“两房”项目2023年项目未开工。下一步我院将积极配合开展,一是加强请示汇报,积极争取上级院和县委政府大力支持,尽快解决项目推进中的手续办理等问题,推动项目实质性进展;二是加强与委托单位的沟通对接,积极配合委托单位办理和完善相关手续程序,争取项目早日动工,及时支付资金。
总分						90	0	
自评结论	差							