

(2024年度)

填报日期: 20250211

项目名称			贵州省黔南州沅江源区（东部）石漠化综合治理 与水源涵养项目							
主管部门及代码			[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局				
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0	157,750,000	423,450	10	0.27	0.03	
			财政拨款：	0	157,750,000	423,450	-	-	-	
			本级安排：	0	0	0	-	-	-	
			其中：上级补助：	0	157,750,000	423,450	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成退化林修复共计24.2689万亩，其中都匀市退化林修复0.63万亩、独山县退化林修复8.25万亩、三都县退化林修复8.6557万亩、荔波县退化林修复6.7332万亩。				项目完成时间为2025年底，目前完成初步设计及工程量清单编制，正在开展施工、监理招标，故未开展施工及项目验收。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	退化林修复	≥242689万亩	0万亩	10	0	展施工招标，未		
		质量指标	项目建设验收合格率	≥90%	0%	10	0	招标，未开展施		
		时效指标	项目建设完成时间	2025年12月31日前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	建设成本控制	≤15775万元	42.345万元	10	10			
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	促进农民增收	有效	成预期指标且效果	10	0	招标，未开展施		
		生态效益	提高森林质量	明显	成预期指标且效果	10	0	招标，未开展施		
		可持续影	生态环境改善	持续向好	成预期指标且效果	10	0	招标，未开展施		
满意度指	满意度指	项目区群众满意度	≥90%	0%	10	0	招标，未开展施			
总 分						100	30.03			
自评 结论	差，项目完成时间为2025年底，目前完成初步设计及工程量清单编制，正在开展施工、监理招标，故未开展施工及项目验收。									