

### 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期: 20250211

项目名称			贵州省黔南州生物防火阻隔带建设						
主管部门及代码			[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	16,933,500	16,933,500	481,322.4	10	2.84	0.28
			财政拨款:	16,933,500	16,933,500	481,322.4	-	-	-
			本级安排:	0	0	0	-	-	-
			其中:上级补助:	16,933,500	16,933,500	481,322.4	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:用于建设生物防火阻隔带3386.67公顷(1128.89公里),森林火灾受害率控制在0.8%以下,最大限度地减少森林火灾损失(绩效指标为项目整体绩效目标,包括已下达国债资金和本次下达省级资金)。				建设生物防火阻隔带3710.65公顷,森林火灾受害率控制在0.8%以下,最大限度地减少森林火灾损失。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	建设生物防火阻隔带	≥3386.67公顷	3710.65公顷	10	10		
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0.07428%	10	10		计量单位应为%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	项目建设成本		≤16933.35万元	48.13224万元	10	10		指标值应为1693.335万元	
	效益指标 (30分)	经济效益	保护群众财产和重要设施安	保有效提高	达成预期指标	10	10		
		社会效益	保护森林资源安全	明显	达成预期指标	5	5		
		生态效益	工程区森林火灾综合防控能	有效提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影	保障生态安全能力	持续增强	达成预期指标	5	5		
满意度指	满意度指	工程区群众满意度	≥85%	90%	10	10			
总 分						100	90.28		
自评 结论	项目已建设完成,目前正在开展补植、补造等整改工作,自评为优。								