

项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
单位（盖章）：					填报日期：20250212				
项目名称		贵州省黔南州乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目前期工作经费							
主管部门及代码		[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位		黔南布依族苗族自治州林业局			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	1,320,000	620,200	10	46.98	4.7
		财政拨款:		0	1,320,000	620,200	-	-	-
		本级安排:		0	0	0	-	-	-
		其中:上级补助:		0	1,320,000	620,200	-	-	-
其他:				0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成贵州省黔南州乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目(2024年)初步设计编制				完成贵州省黔南州乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目(2024年)初步设计编制,并获得批复。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	初步设计编制	初步设计文本1份	达成预期指标	10	10		初步设计文本1份
		质量指标	符合相关技术标准,通过专家评审	审查通过	达成预期指标	10	10		初步设计文本审查通过
		时效指标	初步设计编制费	2024年12月31日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	编制费用		≤132万元	132万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	进一步提高乌江流域石漠	显著提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影	逐步改善乌江流域环境	逐年提升	达成预期指标	15	15		
满意度指	满意度指	项目业主满意度	≥90%	92%	10	10			
总分						100	94.7		
自评 结论	优,经验:各项程序紧张开展,督促指导设计单位加快设计编制力度,尽快组织审查批复。								