

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250211

项目名称		贵州省黔南州瓮江区（西部）石漠化综合治理和水源涵养项目							
主管部门及代码		[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局				
项目资金 （元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	34,777,008.89	90,695,567.62	85,892,000	10	94.70	9.47	
		财政拨款：	34,777,008.89	90,695,567.62	85,892,000	-	-	-	
		本级安排：	0	0	0	-	-	-	
		其中：上级补助：	34,777,008.89	90,695,567.62	85,892,000	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成退化林修复10万亩； 2. 建设水源工程、节水灌溉等水利水保设施817处。			完成退化林修复10万亩，完成水源工程、节水灌溉等水利水保设施建设817处。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	建设水源工程、节水灌溉等水利水保设施（处）	≥817处	达成预期指标	5	5		完成小型水利水保设施建设817处
			退化林修复（万亩）	≥10万亩	达成预期指标	5	5		完成退化林修复10万亩
		质量指标	项目建设验收合格率	≥80%	达成预期指标	10	10		项目验收合格率88%
		时效指标	项目建设完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	建设成本控制	≤10585万元	达成预期指标	10	10		建设成本控制8614.2元，剩余资金待竣工验收后再行支
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	促进农民增收	有效	达成预期指标	10	10		
		生态效益	提高森林质量	明显	达成预期指标	10	10		
		可持续影	生态环境改善	持续向好	达成预期指标	10	10		
	满意度指	满意度指	项目区群众满意度	≥90%	达成预期指标	10	10		
总 分						100	99.47		

自 评 结 论	优。已按绩效目标完成相关工作，待竣工验收后将所有费用支付完毕
------------------	--------------------------------