

项目支出绩效目标自评表

( 2024年度 )

单位 ( 盖章 ) :

填报日期: 20250123

项目名称			老年养护院建设项目资金							
主管部门及代码			[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州民政局				
项目资金 ( 元 )			资 金 来 源	年 初 预 算 数	全 年 预 算 数 ( A )	全 年 执 行 数 ( B )	分 值	执 行 率	得 分	
			年度资金总额:		1,717,093.77	1,717,093.77	1,717,093.6	10	100.00	10
			财政拨款:		1,717,093.77	1,717,093.77	1,717,093.6	-	-	-
			本级安排:		1,717,093.77	1,717,093.77	1,717,093.6	-	-	-
			其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	黔南州老年养护楼的建设有利于改善州级养老服务体系建设；有利于使我州社会服务能力和水平的差距减少；有利于优化州级资源配置，使服务专业化、标准化，使全州失能、半失能及城市、农村特困老年人也能得到老有所养、老有所依。占地面积20亩，总建筑面积13350平方米，设床位300张，估算总投资4110万元，申请中央预算内投资资金 2160万元，地方自筹配套资金1950万元。				建设完成黔南州老年养护楼 13350平方米，增加了床位300张。进一步提高了老年人的养育水平和服务质量，老年人的生活水平和养老质量进一步提高。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标(50分)	数量指标	新建州级老年养护楼一栋建筑面	≥13270平方米	13270平方米	8	8			
		质量指标	工程项目验收通过率	通过	达成预期指标	7	7		2024年12月组织人员验收，符合相关要求	
			项目建筑达到当地抗震设防要求	达标	达成预期指标	7	7		2024年12月组织人员验收，符合相关要求	
			设计施工符合国家建设标准及相关规范	基本符合	达成预期指标	7	7		2024年12月组织人员验收，符合相关要求	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	达成预期指标	7	7		2024年12月已完成	
		成本指标	补助成本	≤1717093.77元	1717093.6元	7	7			
			项目或定额成本控制率	= 100%	100%	7	7			
	效益指标(30分)	社会效益指标	完善政府兜底保障职能	进一步完善	达成预期指标	15	15		增加了养老床位，为老年人提供了服务场所	
			失能、半失能及城市、农村特困老年人养老服务率	进一步提升	达成预期指标	15	15		提升了老年人的服务能力和老年人的生活水平	
满意度指标(10分)	满意度指标	受益老年人满意度	≥95%	100%	10	10				
总 分						100	100			
自 评 结 论	优。建设完成黔南州老年养护楼 13350平方米，增加了床位300张。进一步提高了老年人的养育水平和服务质量，老年人的生活水平和养老质量进一步提高。经验做法：一是领导高度重视，成立专班及时解决项目推进过程中的问题；二是各参建单位认真履职，监管到位；三是对项目管理人员加强培训，提高业务知识；四是资金拨付严格按照程序进行层层审批。下步提升：一是做好项目的规划；二是明确相关人员抓好项目的全过程跟踪管理；三是确保资金及时拨付到位。									

联系人：龚家美