

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称			老年养护院建设项目前期经费						
主管部门及代码			[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州社会福利院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	506,000	506,000	456,886.67	10	90.29	9.03
			财政拨款:	506,000	506,000	456,886.67	-	-	-
			本级安排:	506,000	506,000	456,886.67	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:建设一所300张床位的黔南州老年养护院;目标2:完善综合服务功能,提高保障能力,为失能半失能老人提供养老、康复、医疗等服务。目标3:黔南州老年养护院各参建单位保质保量完成施工任务。				1.建设了黔南州老年养护院。2.完善保障能力,为失能、半失能老人提供养老、康复、医疗服务。3.各参建单位保质保量完成了施工任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请“三通一平”劳务公司	=1家	0家	5	0	因施工单位和原中医院承建方实行租赁方式实施三通一平,所以不用聘请。今后加强项目绩效编制,提高准确性。	
			聘请代建公司	=1家	1家	5	5		
			聘请审计公司	=1家	1家	5	5		
			聘请监理公司	=1家	1家	5	5		
		质量指标	高质量完成黔南州老年养护院	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完工时间	2024年12月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
			参建单位服务费	≤50.6万元	45.69万元	5	5		
	效益指标	社会效益指	高质量保障养老老人入住环境	有效保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指	满意度指标	养老老人生活的满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	94.03		
自评 结论	该项目自评为优,因项目管理完善、各施工单位按时保质保量完成了工作任务。今后加强项目绩效编制,提高准确性。								

联系人：方黔苏