

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称			52270024P00002510046W荔波县小七孔镇绿林村土壤安全利用与治理										
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局178001		实施单位		荔波县城乡建设投资有限责任公司						
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额：		431225		431225		431225		10	1.00	10.00
			财政拨款：		431225		431225		431225		-	-	-
			本级安排：		431225		431225		431225		-	-	-
			其中：上级补助：								-	-	-
			其他：						-		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	通过农艺措施调控及改良等措施，实现研究区农作物的安全生产。有效改善耕地的环境质量，避免土壤重金属污染对农产品造成威胁以及由此产生的经济损失，使绿林村人民生活环境得以大幅度改观。				通过农艺措施调控及改良等措施，实现研究区农作物的安全生产。有效改善耕地的环境质量，避免土壤重金属污染对农产品造成威胁以及由此产生的经济损失，使绿林村人民生活环境得以大幅度改观。								
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)		分值	得分	未完成原因分析		备注		
	产出指标 (50分)	数量指标	受污染耕地安全利用数	1000亩	1000亩		10	10					
		质量指标	采取措施的有效性	>90%	100%		20	20					
		时效指标	项目计划实施期	≤1年	2年(2023年12月)		10	10	受干旱影响，项目申请延期多实施1年。				
		成本指标	项目总成本	43.1225万元	43.1225万元		10	10					
	效益指标 (30分)	生态效益指标	耕地土壤环境质量	持续改善	达成年度指标		30	30					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	100%		10	10					
总 分							100	100					
自 评 结 论	为该项目质保金，已完成资金拨付，自评为优秀。												

联系人：王世旭联系电话：19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

项目类别：年初预算项目

填报日期：

项目编码及项目名称			52270024P00002510060Y贵州省黔南州茶园水库水生态环境调查与评价项目							
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	2490000	2490000	2490000	10	100%	10	
			财政拨款:	2490000	2490000	2490000	-	-	-	
			本级安排:	2490000	2490000	2490000	-	-	-	
			其中:上级补助:				-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	在广泛收集茶园水库社会、经济、自然、生态、环境各方面的背景资料及现状水体水质数据基础上,全面开展茶园水库流域人类活动影响(生态环境压力)、生态系统健康、生态服务功能的调查工作,并收集相关历史资料,在此基础上完成茶园水库生态环境调查与评估总报告,阐明茶园水库流域水生态健康状况,掌握其生态服务功能的变化,解析流域社会经济影响,系统、全面地诊断生态安全存在的问题,为茶园水库生态环境保护提供理论依据和技术支持。				达到项目预期目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	提交黔南州茶园水库水生态环境状况调查评估报告	1个	1个	5	5			
			建立黔南州茶园水库水生态调查数据库	1个	1个	5	5			
			水环境质量数据库	1个	1个	5	5			
			提交茶园水库水生生物图集	1张	1张	5	5			
		质量指标	黔南州茶园水库水生态环境状况调查评估报告	通过专家审查	通过专家审查	10	10			
		时效指标	任务完成工期	36个月	36个月	10	10			
		成本指标	资金成本控制	≤249万元	249万元	10	10			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民饮水安全	有效改善	有效改善	15	15		
	可持续影响		阐明茶园水库水生态健康状况	保障茶园水库水生态环境安全	保障茶园水库水生态环境安全	15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	10	10			
	总分						100	100		
自评 结论	优									

联系人：

联系电话：

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月10日

项目编码及项目名称			52270023P00461310005H上级-黔南州（贵定县沿山镇）低碳乡村试点示范建设项目						
主管部门及代码			省生态环境厅		实施单位	黔南州生态环境局			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	19.86961	10	99.35%	9.934805
			财政拨款：	20	20	19.86961	-	-	-
			本级安排：	0	0	0	-	-	-
			其中：上级补助：	20	20	19.86961	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展沿山镇星溪村低碳试点建设，安装太阳能路灯80盏，减少电量使用，间接减少二氧化碳排放				完成沿山镇星溪村低碳试点建设，安装太阳能路灯80盏，减少电量使用，间接减少二氧化碳排放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	太阳能路灯	≥80盏	80盏	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	100%	合格	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2024年底	2023年12月已完成	10	10		
		成本指标	项目成本	≤20万	已完成项目合同总价资金拨付19.86961万元。	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/				
		社会效益指标	改善村民居住环境	改善	改善	10	10		
		生态效益指标	生态效益指标	民众低碳环保意识和有关单位应对变化能力	提升	10	10		
		可持续影响	生态环境改善	生态环境改善	提升	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
总 分						100	99.9348		
自评 结论	该项目已完成绩效目标并通过验收，自评分99.9348分，自评等级“优”。								

联系人：韦雯

联系电话：18085448356

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月10日

项目编码及项目名称			52270023P00461310003A-黔南州（惠水县岗度镇）低碳乡村试点示范建设项目						
主管部门及代码			省生态环境厅		实施单位	黔南州生态环境局			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	19.92	10	99.60%	9.96
			财政拨款：	20	20	19.92	-	-	-
			本级安排：				-	-	-
			其中：上级补助：	20	20	19.92	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在黔南州惠水县岗度镇龙田村、新摆村安装太阳能路灯共80盏，减少电量使用，间接减少二氧化碳排放。				完成黔南州惠水县岗度镇龙田村、新摆村安装太阳能路灯共80盏，减少电量使用，间接减少二氧化碳排放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	太阳能路灯	≥80盏	80盏	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2024年底	2023年11月已完成并验收。	10	10		
		成本指标	项目成本	≤20万	已完成项目合同总价资金拨付共计19.92万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/				
		社会效益指标	改善村民居住环境	改善	改善	10	10		
		生态效益指标	生态效益指标	民众低碳环保意识和有关单位应对变化能力	提升	10	10		
		可持续影响	生态环境改善	生态环境改善	提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
总 分						100	99.96		
自评 结论	该项目已完成绩效目标并通过验收，自评分99.96分，自评等级“优”。								

联系人：韦雯

联系电话：18085448356

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月10日

项目编码及项目名称			52270023P004613100065上级-黔南州都匀市适应气候变化扬尘治理协同管理试点建设项目						
主管部门及代码			省生态环境厅		实施单位	黔南州生态环境局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	75	75	73.98	10	98.64%	9.864
			财政拨款:	75	75	73.98	-	-	-
			本级安排:	0	0	0	-	-	-
			其中: 上级补助:	75	75	73.98	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	采购一台多功能抑尘车, 用于都匀市日常降尘、消杀和净化道路环境, 环境空气质量持续向好。				采购一台多功能抑尘车, 用于都匀市日常降尘、消杀和净化道路环境, 环境空气质量持续向好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	多功能抑尘车	1辆	1辆	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2023年底	2023年12月已完成	10	10		
		成本指标	项目成本	≤75万	已完成资金拨付	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/				
		社会效益指标	改善环境空气质量, 提升群众满意度	逐步提升	逐步提升	10	10		
		生态效益指标	车辆投入使用能有效降解空气中的颗粒物、尘埃等, 增强应对污染天气的	提升	提升	10	10		
		可持续影响	生态环境改善	逐步提升	逐步提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	99.864		
自评 结论	该项目已完成绩效目标并通过验收, 自评分99.864分, 自评等级“优”。								
	联系人: 韦雯				联系电话:	18085448356			

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025.2.14

项目编码及项目名称		52270024P000007100043 上级一般转移支付-2023年度生态环境激励奖补（荔波县）							
主管部门及代码		黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1,000,000.00	1,000,000.00	406,680.00	10	41%	4.1	
		财政拨款:	1,000,000.00	1,000,000.00	406,680.00	-	-	-	
		本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
		其中:上级补助:	1,000,000.00	1,000,000.00	406,680.00	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以考核考评手段，建立专项资金分配的奖励机制，省级每年安排专项资金用于奖补生态环境保护工作突出、工程项目推进快、环境治理改善明显、环境质量保护良好稳定的地方。 本年度荔波县获得国家创建荣誉，奖补专项资金100万元，用于开展区域环境保护工作。			一是完成《荔波县国家生态文明建设示范区动态评估报告》编制；二是完成《荔波县国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建实施方案》编制；三是完成践行“两山”理论蓄力乡村振兴专题片拍摄制作，四是完成荔波县朝阳镇山江村人居环境整治暨生活污水处理工程；五是完成荔波县小七孔镇觉坝村拉干组生活污水处理设施提质改造项目。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	完成5个子项目	20	完成5个子项目	20			
		质量指标	通过评审验收	10	通过评审验收	10			
		时效指标	年度内完成	10	年度内完成	10			
		成本指标	低于合同价	10	低于合同价	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	无	0			
		社会效益指标	有效提升荔波县环境保护工作	10	有效提升荔波县环境保护工作	10			
		生态效益指标	《荔波县国家生态文明建设示范区动态评估报告》通过专家评审	10	《荔波县国家生态文明建设示范区动态评估报告》通过专家评	10			
		可持续影响	逐步改善生态环境质量	10	逐步改善生态环境质量	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥90%	10	≥90%	10			
总分						94.1			
自评 结论	项目的实施有小整治生态环境保护工作突出问题、加快工程项目推进、环境治理改善明显、环境质量保护良好								

联系人：

联系电话：

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月10日

项目编码及项目名称			52270024P00000710002U上级-贵州省罗甸县红水河镇俄村村、罗妥村低碳乡村试点建设项目						
主管部门及代码			省生态环境厅		实施单位	黔南州生态环境局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	49.62	49.62	48.9825	10	98.72%	9.8715236
			财政拨款:	49.62	49.62	48.9825	-	-	-
			本级安排:	0	0	0	-	-	-
			其中: 上级补助:	49.62	49.62	48.9825	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安装俄村村和罗妥村太阳能户外道路路灯、太阳能庭院路灯，提高农村人居环境。				安装俄村村和罗妥村太阳能户外道路路灯、太阳能庭院路灯544盏，提高农村人居环境。。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	路灯	≥544盏	544盏	20	20		
		质量指标	验收	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年5月已完成	10	10		
		成本指标	项目成本	≤49.62万元	合同总价48.9825万元，已拨付	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/				
		社会效益指标	亮化人居环境，提升夜晚出行安全	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	减少用电量，间接减少二氧化碳排放，提高民众低碳环保意识。	提升	提升	10	10		
		可持续影响	持续改善群众生活环境，提升群众满意度	长期效益	长期效益	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	99.8715		
自评 结论	该项目已完成绩效目标并通过验收，自评分99.8715分，自评等级“优”。								
	联系人：韦雯				联系电话：	18085448356			

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月10日

项目编码及项目名称			52270024P000007100018-贵州省瓮安县羊关村、萍水村低碳村建设项目						
主管部门及代码			省生态环境厅		实施单位		黔南州生态环境局		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	70.38	70.38	69.79488	10	99.17%	9.9168627
			财政拨款:	70.38	70.38	69.79488	-	-	-
			本级安排:	0	0	0	-	-	-
			其中: 上级补助:	70.38	70.38	69.79488	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在瓮安县羊关村、萍水村低碳村安装太能能路灯300盏。				完成瓮安县羊关村、萍水村低碳村安装太能能路灯共350盏。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	安装太阳能路灯	≥300盏	350	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年底	2024年5月已完成	10	10		
		成本指标	项目总投资(万元)	≤70.38万元	共计拨付69.79488万元。	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标			/				
		社会效益 指标	亮化人居环境，提升夜晚出行安全。	提升	提升	10	10		
		生态效益 指标	民众低碳环保意识和相关单位应对变化能力	提升	提升	10	10		
		可持续影响	绿色低碳意识	长期效益	长期效益	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	当地群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	99.9169		
自评 结论	该项目已完成绩效目标并通过验收，自评分99.9169分，自评等级“优”。								
	联系人：韦雯				联系电话：	18085448356			

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月22日

项目编码及项目名称		52270024P00000710007X农业农村污染治理成效评估							
主管部门及代码		南布依族苗族自治州生态环境局 1780		实施单位		黔南布依族苗族自治州生态环境局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100000	100000	0	10	0	0	
		财政拨款:	100000	100000	0	-	-	-	
		本级安排:				-	-	-	
		其中:上级补助	100000	100000	0	-	-	-	
		其他:				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据农村污水治理管理需要,组织农村生活污水治理成效评估。			未完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	出具评估报告(份)	≥1	0	15	0	2024年已用2023年补助资金开展评估,该笔资金暂未使用,下步将尽快启动评估,完成资金拨付	
		质量指标	成效评估报告	通过专家评审	未达成年度指标且效果较差	15	0		
		时效指标	完成时间	2024年12月	0	10	0		
		成本指标	项目总投资(万元)	≤10万元	0	10	0		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	农村生活污水治理监管水平	逐步提高	未达成年度指标且效果较差	30	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态环境部门对评估工作满意度	≥90%	0%	10	0		
	总分					100	0		
自评 结论	该笔资金暂未使用,自评为差。下步将尽快启动评估,完成资金拨付。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表									
(2,024年度)									
单位（盖章）：			项目类别：上级转移支付项目				填报日期：2025.2.14		
项目编码及项目名称			52270024P000007100095 上级一般转移支付-生态保护红线保护成效评估						
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位	黔南州生态环境局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	290,000.00	290,000.00	0.00	10	0%	0
			财政拨款：	290,000.00	290,000.00	0.00	-	-	-
			本级安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			其中：上级补助：	290,000.00	290,000.00	0.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 落实《关于做好生态保护红线生态破坏问题监督和生态保护成效评估工作的通知》（环办生态函〔2023〕218号）及《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》的通知（国环规生态〔2022〕2号）要求。 2. 识别生态保护红线保护实施效果与预期保护目标之间的差距，并为后期绩效考核、生态补偿等提供依据。				2024年1月省厅已对贵州省生态保护红线保护成效评估技术咨询工作进行统一招标（任务分2年实施并分别签合同），目前正与生态环境部南京环境科学研究所对接开展2023年生态保护红线数据成效评估工作中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	完成黔南州生态保护红线（自然保护地除外）保护成效评估报告	1份	部分达成预期指标并具有一定效果			目前正在生态环境部南京环境科学研究所对接开展2023年生态保护红线数据成效评估工作中，还未签订合同，尚未开展具体工作。	
		质量指标	成果通过专家审查	通过专家审查	部分达成预期指标并具有一定效果				
		时效指标	项目完成时限	1年	部分达成预期指标并具有一定效果				
		成本指标	项目成本	≤29万	0	0	0		省级补助29万元，其他资金安排25万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步加强全州生态保护红线（自然保护地除外）生态保护成效评估工作，为全州生态保护红线（自然保护地除外）后续保护提供支撑数据，便于指导后续保护工作。	有效提高	部分达成预期指标并具有一定效果				
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	省生态环境厅对技术支持工作的满意度	≥90%	部分达成预期指标并具有一定效果				
总分						100			
自评 结论	自评结论为中，于2024年底与生态环境部南京环境科学研究所对接开展2023年生态保护红线数据成效评估工作中，开展时间不久故还未完成，拟继续推进红线成效评估工作有效开展。								
联系人：陈卓					联系电话：18985767628				

项目支出绩效目标自评表										
(2,024年度)										
单位（盖章）：			项目类别：上级转移支付项目				填报日期：2025.2.14			
项目编码及项目名称		52270024P00000710003F 上级一般转移支付-市（州）生态环境局2023年度综合考核基础性奖补								
主管部门及代码		黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	500,000.00	500,000.00	0.00	10	0%	0		
		财政拨款：	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-		
		本级安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
		其中：上级补助：	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-	-		
		其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 落实《关于做好生态保护红线生态破坏问题监督和生态保护评估工作的通知》（环办生态函〔2023〕218号）及《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》的通知（国环规生态〔2022〕2号）要求。 2. 识别生态保护红线保护实施效果与预期保护目标之间的差距，并为后期绩效考核、生态补偿等提供依据。			2024年1月省厅已对贵州省生态保护红线保护成效评估技术咨询工作进行统一招标（任务分2年实施并分别签合同），6月我局与第三方签订合同，12月5日2021-2022年生态保护红线数据成效评估成果报告已由省厅组织完成验收。目前正与生态环境部南京环境科学研究所对接开展2023年生态保护红线数据成效评估工作中。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成黔南州生态保护红线（自然保护地除外）保护成效评估报告	1份	达成年度指标	12.5	12.5	(1) 2024年1月省厅已对贵州省生态保护红线保护成效评估技术咨询工作进行统一招标(任务分2年实施并分别签合同)，6月我局与第三方签订合同，12月5日成果报告已由省厅组织完成验收，因走报账程序时已近年底，所以未完成资金拨付。 (2) 于2024年底与生态环境部南京环境科学研究所对接开展2023年生态保护红线数据成效评估工作中，开展时间不久故还未完成，拟继续推进红线成效评估工作有效开展。	任务分2年实施，总计需108万元，各需54万元，其中省级补助29万元，其他资金安排25万元	
		质量指标	成果通过专家审查	通过专家审查	达成年度指标	12.5	12.5			
		时效指标	项目完成时限	1年	达成年度指标	12.5	12.5			
		成本指标	项目成本	≤50万	0	12.5	0			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步加强全州生态保护红线（自然保护地除外）生态保护成效评估工作，为全州生态保护红线（自然保护地除外）后续保护提供支撑数据，便于指导后续保护工作。	有效提高	达成年度指标	30	30			
		生态效益指标								
		可持续影响								
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对技术支持工作的满意度	≥90%	达成年度指标	10		10	
	总分					100	77.5			
自评 结论	自评结论为良，2024年12月5日成果报告已由省厅组织完成验收，因走报账程序时已近年底，所以未完成资金拨付。拟继续推进资金拨付。于2024年底与生态环境部南京环境科学研究所对接开展2023年生态保护红线数据成效评估工作中，开展时间不久故还未完成，拟继续推进红线成效评估工作有效开展。									
联系人：陈卓					联系电话：18985767628					

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月22日

项目编码及项目名称		52270024P00000710006A 土壤污染防治监督性检查及监测							
主管部门及代码		南布依族苗族自治州生态环境局 1780		实施单位		黔南布依族苗族自治州生态环境局			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	500000	500000	149400	10	0.2988	2.988	
		财政拨款:	500000	500000	149400	-	-	-	
		本级安排:				-	-	-	
		其中:上级补助	500000	500000	149400	-	-	-	
		其他:				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》规定,开展受污染耕地土壤污染源头排查。开展辖区土壤重点监管单位、污水处理厂周边土壤环境监测,化工园区周边地下水饮用水源水质监测,以及开展1次以上耕地周边重点工矿企业土壤状况监测。按要求对建设用地土壤污染状况初步调查开展监督检查;对纳入优先监管清单地块开展初步调查,对暂不开发利用污染地块实施污染物不扩散为目的的风险管控(包括重点监测等)。			已按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》规定,开展受污染耕地土壤污染源头排查。开展辖区土壤重点监管单位、污水处理厂周边土壤环境监测,化工园区周边地下水饮用水源水质监测,以及开展1次以上耕地周边重点工矿企业土壤状况监测。按要求对建设用地土壤污染状况初步调查开展监督检查;对纳入优先监管清单地块开展初步调查,对暂不开发利用污染地块实施污染物不扩散为目的的风险管控(包括重点监测等)。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	监测点位数量(个)	≥20	40	10	10		
			监测总结报告(份)	≥1	2	10	10		
		质量指标	土壤、水质采样监测	符合相关标准规范要求	符合相关标准规范要求	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10		
		成本指标	项目总投资(万元)	≤50	14.94	10	2.988	服务单位暂未提交项目实施全过程资料申请拨款。下步将督促服务单位及时提交资料申请拨款。	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	建设用地监管水平	逐步提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态环境部门对复核监测工作的满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分					100	85.976			
自评 结论	已按要求完成相关工作,并提交了相关总结报告,已根据合同及服务单位申请拨付资金,自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州生态环境局 项目类别：上级转移支付项目 填报日期：2025年2月17日

项目编码及项目名称			52270024P00000710008H污染天气应急处置及能力建设						
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位	黔南州生态环境局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40	40	0	10	0	0
			财政拨款:				-	-	-
			本级安排:				-	-	-
			其中：上级补助:	40	40	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固改善中心城市（都匀市）环境空气质量，开展污染天气应急处置，有效减少污染天气发生。				巩固改善中心城市（都匀市）环境空气质量，开展污染天气应急处置10次，有效减少污染天气发生。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	污染天气应急处置	≥1次	10	20	20		项目正在进行中，完成时间为2025年4月15日
		质量指标	中心城市环境空气质量优良率	≥95%	99.5	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	项目完成时间为2025年4月	10	10		
		成本指标	项目总投资（万元）	≤40万元	24万元	10	10		费用暂未全部支付，等项目完成后一次性支付尾款。
	效益指标 (30分)	生态效益指标	中心城市环境空气质量	达到二级标准	达到二级标准	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	100		
自 评 结 论	自评结论为“优”。项目从2024年10月实施以来，未发生污染天气，实施效果较好。项目（洒水降尘）实施时间为2024年10月至2025年4月。								

联系人：蔡昌健 联系电话：18485395113

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：项目类别：上年结转填报日期：2025年2月17日

项目编码及项目名称			52270022P004647100011黔南州生态环境监测能力建设项目						
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位	黔南州生态环境局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	32242	32242	32242	10	100%	10
			财政拨款:	32242	32242	32242	-	-	-
			本级安排:	32242	32242	32242	-	-	-
			其中: 上级补助:				-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展都匀生态环境监测中心能力建设, 提升生态环境监测能力建设。				完成都匀生态环境监测中心能力建设, 提升生态环境监测能力建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	仪器设备采购	≥20台	20台	10	10		
			实验室改造面积	≥1700平方米	1700平方米	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤2年	1年	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	生态监测能力	提升	提升	15	15		
		可持续影 响	生态综合执法能力	提升	提升	15	15		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	100.00%	10	10		
总 分						100	100		
自 评 结 论	优								

联系人：方婷联系电话：18798275473

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：项目类别：上年结转填报日期：2025年2月17日

项目编码及项目名称				52270022P00481410001R上级专项转移支付—防汛抗旱监测资金										
主管部门及代码						实施单位								
项目资金 (元)				资 金 来 源		年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率	得分
				年度资金总额：		327000		327000		327000		10	100%	10
				财政拨款：		327000		327000		327000		—	—	—
				本级安排：		327000		327000		327000		—	—	—
				其中：上级补助：								—	—	—
				其他：		0		0		0		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况									
	受洪涝灾害和旱情影响，部分环境质量自动监测设施受损，按照《贵州省生态环境厅关于抓好生态环境领域防汛抗旱工作的通知》有关要求，从2022年8月起组织对全州乡镇以上集中式饮用水源地及农村万人千吨应用水源地开展加密监测工作。主要目标：定期维护水质、空气自动站，及时排除自动站设备故障，保障自动站稳定运行；开展加密监测，保障饮用水源地水质安全。				达到预期目标									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析		备注		
	产出指标 (50分)	数量指标	支持加密监测县（市）		≥5个	5		14	14					
		质量指标	加密监测、自动站维修		保质完成	完成5个国控水质自动监测站废液处置、完成独山县空气自动站维修		12	12					
		时效指标	完成时间		2023年6月底前	2023年12月底前		12	12					
		成本指标	项目成本		≤40万元	32.7万元		12	12					
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	提供监测数据		真实有效	真实有效		30	30					
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对生态环境满意度		≥90%	100.00%		10	10					
总 分								100	100					
自评 结论	优													

联系人：方婷联系电话：18798275473

项目支出绩效目标自评表										
(2, 024年度)										
单位（盖章）：			黔南布依族苗族自治州生态环境局			项目类别：上级转移支付项目			填报日期：2025年2月17日	
项目编码及项目名称			52270024P004634100029 贵州福泉西南水泥有限公司氮氧化物超低排放项目							
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		贵州福泉西南水泥有限公司			
项目资金 (元)			资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		148.3	148.3	0	10	0	0
			财政拨款：					-	-	-
			本级安排：					-	-	-
			其中：上级补助：		148.3	148.3	0	-	-	-
			其他：					-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	贵州福泉西南水泥有限公司将原配套SNCR脱硝系统改造为高温低尘SNCR+SCR脱硝系统，实现烟气中氮氧化物的胜读脱除，项目投运后实现NOx排放浓度小于50mg/Nm³，氨逃逸浓度小于8ppm，达到超低排放要求。					项目已于2024年7月31日建设完工，8月5日开始性能测试，运行至12月调试完成并正常投运，公司委托第三方检测机构进行指标检测，各项指标已达到预期目标。已满足验收条件，正委托第三方单位编制验收报告。正在对SCR项目建设资金使用情况外部审计，预计在2025年3月初待审计报告出后可完成最终验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：为满足后续新增3200t/d熟料水泥生产线窑	1	1	5	5			
			指标2：新增3200t/d熟料水泥生产线窑尾的高温除尘系	1	1	5	5			
			指标3：完善氨逃逸控制系统	1	1	5	5			
			指标4：其他配套系统	1	1	5	5			
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	5	5			
			指标2：设施正常使用率（≥**%）	100%	100%	5	5			
			指标3：NOx排放指标mg/Nm³	50	30.1	5	5			
		时效指标	指标1：当年开工率（≥**%）	100%	100%	5	5			
			指标2：当年完成率（≥**%）	100%	100%	2	2			
			指标3：项目建设周期	6个月	5个月	2	2			
		成本指标	指标1：项目总投资（万元）	≤2141.25	1430	2	1	初步预算为2141.25万，		
			指标2：中央资金（万元）	748.3	0	2	1	中央资金补贴600万，现已		
			指标3：企业自筹（万元）	1392.95	829.91	2	1	实际投资1480.45万		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：企业1年的直接经济效益（万元）	≥2688	22073	5	5		
			社会效益指标	指标1：受益人口数（≥**人）	≥1000	1500	5	5		
	指标2：周边大气环境质量			环境空气质量明显改善	环境空气质量明显改善	5	5			
	生态效益指标		指标1：废气处理率（≥**%）	≥87.5%	95%	5	5			
	可持续影响		指标1：环保设施使用年限（≥**年）	≥5	30	5	5			
			指标2：降低企业排放氮氧化物对环境空气的贡献率	明显降低	明显降低	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度（≥**%）		93%	5	5			
			指标2：政府满意度	≥90%	90%	5	5			
	总分						100	87		
自评 结论	自评结论为“良”。本项目有效地实现了既定目标，对促进社会绿色可持续健康发展起到了积极作用。									
联系人：			联系电话：							

项目编码及项目名称			52270024P000049100024 龙里红狮水泥熟料生产线超低排放技术改造项目						
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		龙里红狮水泥有限公司		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	19150000	0	0	10	0	0
			财政拨款:			0	-	-	-
			本级安排:			0	-	-	-
			其中：上级补助:	19150000	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目拟对龙里红狮水泥有限公司水泥厂2条熟料水泥生产线进行尾气NOx实行超低排放技术改造，其中一线生产能力5000t/d，二线生产能力8000t/d。新建2套SCR脱硝系统超低排放系统，NOx排放浓度由原标准的400mg/Nm3降低至50mg/Nm3。				项目正在开展前期工作，暂未进场施工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：SCR系统（套）	2	0	5	0	原因：受水泥行业经济下行影响，龙里红狮水泥有限公司连续亏损，生产经营面临困难，实施超低排放改造项目需请示集团总部支持拨付项目启动资金。	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率（%）	100	0	5	0		
			指标2：设施正常使用率（≥**%）	100	0	5	0		
			指标3：NOx排放指标mg/Nm3	50	未达成年度指标	5	0		
			指标4：NH3逃逸浓度mg/Nm3	10	未达成年度指标	5	0		
		时效指标	指标1：当年开工率（≥	100	未达成年度指标	5	0		
			指标2：当年完成率（≥	100	未达成年度指标	4	0		
			指标3：项目建设周期（月）	12	未达成年度指标	4	0		
		成本指标	指标1：项目总投资（万元）	≤7217	0	4	0		
			指标2：中央资金（万元）	1915.0	0	4	0		
			指标3：企业自筹（万元）	5302.0	0	4	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：企业1年的直接经济效益（氨水使用量降低）（万元）	1260	0	5	0		
		社会效益指标	指标1：受益人口数（≥	1000	0	5	0		
			指标2：周边大气环境质量	环境空气质量明显改善	未达成年度指标	4	0		
		生态效益指标	指标1：废气处理率（≥	90	0	4	0		
			指标3：NOx年减排量(t)	1312.00	0	4	0		
可持续影响	指标1：环保设施使用年限（≥**年）	5	0	4	0				
		指标2：降低企业排放氮氧化物对环境空气的贡献率	明显降低	未达成年度指标	4	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度（≥**%）	提高人民高群众对生态环境的满意程度，增强人民群众的满意度、获得感和幸福感，群众满意度	未达成年度指标	10	0		
总 分						100			
自评 结论	自评结论“良”。原因：受水泥行业经济下行影响，龙里红狮水泥有限公司连续亏损，生产经营面临困难，实施超低排放改造项目需请示集团总部支持项目启动资金。措施：一是加强与龙里红狮水泥及其集团总部的沟通对接，协调解决项目启动资金不足问题。二是督促龙里红狮水泥制定项目建设倒排工期计划并严格执行。三是加强该项目建设进度调度，确保该公司按期完成建设任务。								

联系人:李永伟

联系电话:18375070510

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月10日

项目编码及项目名称			52270024P00002510041T-三都县中和镇应对气候变化示范工程太阳能路灯建设项目								
主管部门及代码			省生态环境厅		实施单位		黔南州生态环境局				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	1.794	1.794	1.794	10	100.00%	10		
			财政拨款:	1.794	1.794	1.794	-	-	-		
			本级安排:	1.794	1.794	1.794	-	-	-		
			其中:上级补助:				-	-	-		
			其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成三都县中和镇应对气候变化示范工程太阳能路灯建设项目质保金拨付。				项目已于2022年7月完成验收，安装太阳能路灯正常运行，完成三都县中和镇应对气候变化示范工程太阳能路灯建设项目质保金拨付。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	路灯	≥240盏	240	20	20				
			受益群众	≥6000人							
		质量指标	竣工验收	通过	通过	10	10				
			时效指标	完成时间	2024	项目已于2022年7月完成验收	10	10			
			成本指标	项目成本	≤60万元	完成质保金共计1.794万元拨付。	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/						
		社会效益指标	提升群众满意度	提升	提升	10	10				
		生态效益指标	减少电量使用，间接减少二氧化碳排放，民众低碳环保意识	提升	提升	10	10				
		可持续影响	持续改善群众生活环境，群众满意度提升	提升	提升	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10				
总分						100	100				
自评 结论	项目已于2022年7月完成验收，已完成质保金字符。自评分100分，自评等级“优”。										
联系人：韦雯				联系电话：		18085448356					

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

黔南布依族苗族自治州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月17日

项目编码及项目名称		52270023P004634100017 贵州福泉西南水泥有限公司氮氧化物超低排放改造项目								
主管部门及代码		黔南州生态环境局		实施单位		贵州福泉西南水泥有限公司				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	50	50	0	10	0	0		
		财政拨款:				-	-	-		
		本级安排:				-	-	-		
		其中:上级补助:	50	50	0	-	-	-		
		其他:				-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	贵州福泉西南水泥有限公司将原配套SNCR脱硝系统改造为高温低尘SNCR+SCR脱硝系统,实现烟气中氮氧化物的胜读脱除,项目投运后实现NOx排放浓度小于50mg/Nm³,氨逃逸浓度小于8ppm,达到超低排放要求。			项目已于2024年7月31日建设完工,8月5日开始性能测试,运行至12月调试完成并正常投运,公司委托第三方检测机构进行指标检测,各项指标已达到预期目标。已满足验收条件,正委托第三方单位编制验收报告。正在对SCR项目建设资金使用情况外部审计,预计在2025年3月初待审计报告出后可完成最终验收。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:为满足后续新增3200t/d熟料水泥生产线窑	1	1	5	5			
			指标2:新增3200t/d熟料水泥生产线窑尾的高温除尘系	1	1	5	5			
			指标3:完善氨逃逸控制系统	1	1	5	5			
			指标4:其他配套系统	1	1	5	5			
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	5	5			
			指标2:设施正常使用率(≥**%)	100%	100%	5	5			
			指标3:NOx排放指标mg/Nm³	50	30.1	5	5			
		时效指标	指标1:当年开工率(≥**%)	100%	100%	5	5			
			指标2:当年完成率(≥**%)	100%	100%	2	2			
			指标3:项目建设周期	6个月	5个月	2	2			
		成本指标	指标1:项目总投资(万元)	≤2141.25	1430	2	1	初步预算为2141.25万,		
			指标2:中央资金(万元)	600	0	2	1	中央资金补贴600万,现已		
			指标3:企业自筹(万元)	1205.47	829.91	2	1	实际投资1480.45万		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:企业1年的直接经济效益(万元0	0%	22073	5	5		
			社会效益指标	指标1:受益人口数(≥**人)	1000	1500	5	5		
	指标2:周边大气环境质量			环境空气质量明显改善	环境空气质量明显改善	5	5			
	生态效益指标		指标1:废气处理率(≥**%)	87.5%	95%	5	5			
	可持续影响		指标1:环保设施使用年限(≥**年)	明显降低	30	5	5			
			指标2:降低企业排放氮氧化物对环境空气质量的贡献率	≤5mg/Nm3	明显降低	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度(≥**%)	≥90%	93%	5	5			
			指标2:政府满意度	≥90%	90%	5	5			
	总分					100	87			
	自评 结论	自评结论为“良”。本项目有效地实现了既定目标,对促进社会绿色可持续健康发展起到了积极作用。								

联系人:

联系电话:

项目支出绩效目标自评表													
(2,024年度)													
单位（盖章）：			黔南布依族苗族自治州生态环境局 项目类别：上级转移支付项目				填报日期：2025年2月17日						
项目编码及项目名称			52270024P00001710001F 贵州惠水西南水泥有限公司超低排放改造项目										
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		贵州惠水西南水泥有限公司						
项目资金（元）			资金来源		年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率	得分
			年度资金总额：		2114		2114		0		10	0	0
			财政拨款：								-	-	-
			本级安排：								-	-	-
			其中：上级补助：		2114		2114		0		-	-	-
			其他：		0		0		0		-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	本项目的建设主要包含以下建设内容： （1）贵州惠水西南水泥有限公司水泥生产线改建SCR脱硝系统2套，进一步降低NOx排放，使NOx达到超低排放要求； （2）贵州惠水西南水泥有限公司水泥生产线窑头电除尘器改袋除尘器，以降低粉尘排放。使窑头颗粒物排放达到超低排放要求。				项目正在开展前期工作，暂未进场施工，预计2025年3月底开工建设，7月底完工。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：SCR控制系统（套）		2	0	5	/	项目未开工。受水泥行业市场下行影响，根据贵州惠水西南水泥有限公司上级主管机构的统一安排，结合该公司投资计划情况，贵州西南水泥旗下各地分公司超低排放改造项目分批次推进，惠水西南水泥公司超低排放项目统筹安排在2025年3月底动工，7月底完工。				
			指标2：窑头电改袋系统（套）		1	0	5	/					
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率（%）		100	0	5	/					
			指标2：窑头颗粒物排放指标mg/Nm3		≤10	未达成年度指标	5	/					
			指标3：NOx排放指标mg/Nm3		≤50	未达成年度指标	5	/					
		时效指标	指标1：当年开工率（≥**%）		100	未达成年度指标	5	/					
			指标2：当年完成率（≥**%）		100	未达成年度指标	5	/					
			指标3：项目建设周期		≤12个月	未达成年度指标	5	/					
		成本指标	指标1：项目总投资（万元）		≤4228万元	0	10	/					
		效益指标(30分)	生态效益指标	指标1：颗粒物减排量(t)		≥2.6	0	10		/			
	指标2：NOx年减排量(t)			≥536	0	10	/						
	可持续影响		对周边环境的影响		持续减少	未达成年度指标	10	/					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度（≥**%）		提高人民群众对生态环境的满意程度，增强人民群众的满意度、获得感和幸福感，群众满意度≥90%。	未达成年度指标	5	/					
			指标2：政府满意度		≥90%	未达成年度指标	5	/					
总分							100						
自评结论	自评结论“良”。该项目建设单位为贵州惠水西南水泥有限公司，根据贵州惠水西南水泥有限公司上级主管机构的统一安排，结合该公司投资计划情况，贵州西南水泥旗下各地分公司超低排放改造项目分批次推进，惠水西南水泥公司超低排放项目统筹安排在2025年7月完成。因现阶段该项目尚未开工建设，正在完善项目建设前期相关手续，预计2025年3月底前开工建设，2025年7月底完工。将加强对该企业督促指导，制定倒排工期计划推进项目实施。												
联系人：杨卫平					联系电话：18375205135								

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

项目类别：年初预算项目

填报日期：

项目编码及项目名称			52270024P00002510061J都匀市千人以上集中式饮用水源地撒朗寨脚溪水环境综合整治项目							
主管部门及代码					实施单位					
项目资金 (元)			资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		784600	784600	584000	10	74.43%	7.4
			财政拨款：		784600	784600	584000	-	-	-
			本级安排：		784600	784600	584000	-	-	-
			其中：上级补助：					-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成撒朗寨脚溪集中式饮用水源地环境整治				完成撒朗寨脚溪集中式饮用水源地环境整治					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	污水处理设施	≥70套	80套	5	5			
			日处理20吨污水处理设施	1座	1座	5	5			
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10			
		时效指标	整治完成时间	12个月	12个月	10	10			
		成本指标	整治成本	≤784600	584000	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善当地投资环境，促进当地经济发展，为当地经济建设提供良好的基础条件。	全部或基本达成预期指标	全部或基本达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	改善当地农村生活环境，保障城区人民群众身体健康，提供群众生活水平和生活质	全部或基本达成预期指标	全部或基本达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	过对生活污水治理，减少生活污水对环境的影响，有效改善生态环境质量。	全部或基本达成预期指标	全部或基本达成预期指标	10	10			
		可持续影响	改善农村生活环境，提高群众生活质量，创造环境优美、水质优良、区域经济可持	全部或基本达成预期指标	全部或基本达成预期指标	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90%	10	10			
	总分						100	97.4		
自评 结论	优									

联系人：

联系电话：

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025年2月17日

项目编码及项目名称		52270024P00002510054H独山县影山镇弄甲山塘等7个集中水源地监管范围规范化建设及污染源治理项目								
主管部门及代码					实施单位					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	31964.8	31964.8	31964.8	10	100%	10		
		财政拨款:	31964.8	31964.8	31964.8	-	-	-		
		本级安排:	31964.8	31964.8	31964.8	-	-	-		
		其中:上级补助:				-	-	-		
		其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 整治村内生活污水治理明显改善, 主要污染物浓度下降, 划定饮用水水源保护区的饮用水源地规范化建设达100%; 目标2: 实施整治的饮用水源地环境监管能力得到提升, 相应管理制度得到完善, 饮用水源水质达标; 目标3: 生活污水因地制宜收集处理, 使整治村农村污水得到有效治理。			达到预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	金属隔离网	≥345m	345	4	4			
			界标	≥30块	30	4	4			
			界桩	≥30块	30	4	4			
			宣传碑	≥7块	7	4	4			
		质量指标	交通警示牌	≥20块	20	4	4			
			工程建设质量要求	合格	合格	7	7			
			项目验收合格率	100%	100%	7	7			
			时效指标	总工期(月)	6	6	8	8		
			成本指标	建设成本(万元)	≤3.19648万元	3.19648万元	8	8		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改善村庄人居环境, 提高群众环保意识	有效改善	有效改善	15	15			
		可持续影响	饮用水源地水质安全	水质达标	水质达标	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所治理的片区居民满意度	≥90%	90%	10	10			
	总分					100	100			
	自评结论	优								

联系人：

联系电话：

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025.2.17

项目编码及项目名称			52270024P00003310013A 贵定县乐芒水库等5个集中式饮用水水源地保护区生态修复工程						
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位	黔南州生态环境局贵定分局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	18000000	18000000	0	10	0	0
			财政拨款:	18000000	18000000	0	-	-	-
			本级安排:				-	-	-
			其中:上级补助:				-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	.贯彻落实习近平生态文明思想,针对贵定县乐芒水库、花甲水库、高粱坝水库、新民水库、四寨水库集中式饮用水水源地保护区内的面源污染,通过统筹水环境、水生态、水资源等要素,在保护区内人类活动影响较大的湖滨区域开展生态修复工作,使库区水环境得到整体改善,削减入库污染物质负荷,提高水源涵养能力,进一步保护水库水质,使项目区段监控断面水环境质量得到提升,实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”。				正在开展前期手续办理,未开工				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	生态缓冲带	≥89115.2m²	未完成	4	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续	
			生态护坡	≥42887m²	未完成	4	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续	
			覆土复绿	≥10500m²	未完成	4	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续	
			涉及项目区域	5个乡镇	未完成	4	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续	
			涉及项目水库	5个水库	未完成	4	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续	
		质量指标	工程质量合格率	100%	未完成	10	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续	
		时效指标	建设周期	≤12个月	未完成	10	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续	
		成本指标	项目建设成本	≤4152.58万元	未完成	10	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区域水环境质量,不产生直接经济效益	带动受水区域经济发展	未完成	10	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续。	
		社会效益	改善人居环境,提高群众生活质量,提高当地居民的环保意识	全部或基本达成预期指标	未完成	2	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续。	
			公众参与、环保宣传活动次数	≥3次	未完成	2	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续	
			COD削减量	≥52.53t/a	未完成	2	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续	
			NH3-N削减量	≥6.99t/a	未完成	2	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续	
			水域环境概况	提高收纳水域水源涵养能力	未完成	2	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续。	
		可持续影响	当地群众受益情况	长期	未完成	10	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续。	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	未完成	10	0	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续。	
总 分						100	0		
自评 结论	项目资金于2024年9月4日下达,目前正在办理前期手续。								

联系人：黄凤鑫

联系电话：18286428624

项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
单位（盖章）：			项目类别：年初预算项目				填报日期：2025年2月17日		
项目编码及项目名称		52270024P00002510057C贵阳市鱼洞峡水库集中式饮用水水源地保护区生态环境整治工程（龙里部分）							
主管部门及代码		黔南州生态环境局			实施单位		贵州腾龙实业集团有限公司		
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		60885.72	60885.72	59573.72	10	98%	9.8
		财政拨款：		60885.72	60885.72	59573.72	-	-	-
		本级安排：		60885.72	60885.72	59573.72	-	-	-
		其中：上级补助：					-	-	-
其他：			0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对饮用水源地保护区内环境存在问题进行整治，保护饮用水源地水质安全。				达到预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	分散式污水处理设施	≥176套	176套	7.5	7.5		
			污水管网	≥2160m	3156.7m	7.5	7.5		
		质量指标	工程建设质量要求	合格	合格	7.5	7.5		
			《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB521424-2019)中三级	达标	达标	7.5	7.5		
			时效指标	总工期（月）	12	10	10	10	
		成本指标	建设成本（万元）	≤6.088572万元	5.957372万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善村庄人居环境，提高群众环保意识	有效改善	有效改善	15	15		
		可持续影响	饮用水源地水质安全	水质达标	水质达标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所治理的片区居民满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.8		
自评 结论	优								

联系人：李永伟

联系电话：18375070510

项目支出绩效目标自评表										
(2024年度)										
单位（盖章）：				项目类别：年初预算项目			填报日期：2025年2月17日			
项目编码及项目名称		52270024P00002510056Q贵州省福泉市16个千人以上集中饮用水水源保护区规范化建设及污染源治理工程								
主管部门及代码		黔南州生态环境局福泉分局			实施单位		贵州兴泉环境投资开发有限公司			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		102555.9	102555.9	102555.9	10	100%	10	
		财政拨款：		102555.9	102555.9	102555.9	-	-	-	
		本级安排：		102555.9	102555.9	102555.9	-	-	-	
		其中：上级补助：					-	-	-	
		其他：					-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：整治村内生活污水明显改善，主要污染物浓度下降，整治村内生态环境明显改善，饮用水源水质达标； 目标2：整治村环境监管能力得到提升，相应管理制度得到完善； 目标3：生活污水因地制宜收集处理，使整治村农村污水得到有效				达到项目预期					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	围网	≥2953米	2965米	5	5			
			围墙	≥50米	50米	5	5			
			界标	≥42块	42块	5	5			
			宣传牌	≥16块	24块	5	5			
			交通警示牌	≥34块	34块	5	5			
			污水处理设施	≥352套	355套	5	5			
		质量指标	工程建设质量要求	合格	合格	5	5			
			项目验收合格率	100%	100%	5	5			
		时效指标	总工期（月）	6	5	5	5			
		成本指标	建设成本（万元）	≤102555.9	102555.9	5	5			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改善村庄人居环境，提高群众环保意识	有效改善	有效改善	15	15			
		可持续影响	饮用水源地水质安全	水质达标	水质达标	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	总 分						100	100		
	自评 结论	优								

联系人：方婷

联系电话：18798275473

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P000033100288贵州省黔南州都柳江流域锑矿区矿井水污染地下水环境状况调查与评估							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局178001		实施单位	黔南布依族苗族自治州生态环境局				
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3690000	3690000	0		10	0	0
			财政拨款：	3690000	3690000	0		-	-	-
			本级安排：					-	-	-
			其中：上级补助：	3690000	3690000	0		-	-	-
			其他：						-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成黔南州都柳江流域废弃锑矿矿井水污染现状调查与评估，摸清工作区废弃锑矿矿井水污染源分布及污染现状。				已完成招投标，正在准备签订合同。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	水样采集分析数（件）	≥200	0	5	0	项目按序推进，已完成招投标，正在准备签订合同启动实施。		
			土壤采集分析数（件）	≥15	0	5	0			
			调查评估报告（份）	1	0	5	0			
		质量指标	水样采集分析	达到相关标准规范	未达成年度指标	5	0			
			土壤采样分析	达到相关标准规范	未达成年度指标	5	0			
			成果报告质量	通过专家评审	未达成年度指标	5	0			
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	未达成年度指标	10	0			
		成本指标	项目建设成本	≤410.69万元	未达成年度指标	10	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	查清地下水环境质量，有助于社会稳定	持续稳定	未达成年度指标	10	0			
		生态效益指标	查清地下水环境质量，有助于地方经济发展	逐步提高	未达成年度指标	10	0			
		可持续影响指标	废弃锑矿矿井水污染源分布及污染现状	逐步查清	未达成年度指标	10	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态环境部门对调查工作满意度	≥90%	未达成年度指标	10	0			
总 分					100	0				
自评 结论	项目按序推进，2024年10月中旬完成实施方案批复，2024年11月上旬选定招标代理单位，2024年12月11日完成招标，正在准备签订合同，实际未开工，资金未拨付。自评结论为差。									

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月19日

项目编码及项目名称		52270024P000033100261 国家重点生态功能区罗甸县边阳河小流域水生态保护修复项目							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	11602000	11602000	0	10	0	0	
		财政拨款：	11602000	11602000	0		-	-	
		本级安排：					-	-	
		其中：上级补助：					-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：削减边阳镇集镇区居民生活污水进入边阳河，改善边阳河水环境质量。 目标2：削减污水处理厂排放到边阳河流域的污染物质，提高边阳河及支渠的水源涵养能力，改善边阳河及支渠流域的水质。 目标3：恢复和强化流域内的水生态环境，改善典型片区周边环境。				正在开展前期手续办理，未开工				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1： dn300HDPE 双壁波纹管	≥10000m	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，	
			指标2： dn200upvc管	≥500m	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，	
			指标3： dn160upvc管	≥400m	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，	
			指标4： dn110upvc管	≥10000m	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，	
			指标5： Φ700污水检查井	≥300座	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，	
			指标6： 入户小方井	≥1000座	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，	
			指标7： 尾水深度净化工程	≥3.0亩	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，	
		质量指标	设施合格率(%)	100%	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，	
		时效指标	实施周期	12个月	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，	
		成本指标	总投资	≤3037.06万元	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口（万人）	≥3.2	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，目前正在办理前	
		生态效益指标	指标1： 边阳河入河 COD 削减量（t/a）	≥56.94	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，目前正在办理前	
			指标2： 边阳河入河 NH3-N 削减量（t/a）	≥7.292	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，目前正在办理前	
			指标3:边阳河入河 TN 削减量（t/a）	≥10.308	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，目前正在办理前	
			指标4： 边阳河入河 TP 削减量（t/a）	≥0.658	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，目前正在办理前	
		可持续影响	边阳河生态环境	持续改善	0	5	0	项目资金于2024年9月4日下达，目前正在办理前期手续。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	≥90%	0	10	0	项目资金于2024年9月4日下达，目前正在办理前期手续。	
	总 分					100			
	自评 结论	项目资金于2024年9月4日下达，目前正在办理前期手续。							

联系人：方婷

联系电话：18798275473

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局		项目类别：年初预算项目		填报日期：2025年2月20日					
项目编码及项目名称		52270024P00002510075W 荔波县世界自然遗产地黎明关乡尧所村生活污水治理项目							
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001	实施单位	荔波县城乡建设投资有限责任公司					
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	37986.32	37986.32	37986.32	10	1.00	10.00	
		财政拨款：	37986.32	37986.32	37986.32	-	-	-	
		本级安排：	37986.32	37986.32	37986.32	-	-	-	
		其中：上级补助：				-	-	-	
其他：					-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成黎明关乡尧所村农村生活污水治理。			已完成黎明关乡尧所村农村生活污水治理。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	修建污水处理设施	≥21套	21套	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	20	20		
		时效指标	项目完成时限	≤1年	2022年11月	10	10		
		成本指标	项目建设成本	3.798632万元	3.798632万元	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	行政村生态环境质量	持续改善	持续改善	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民对生活污水治理满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分					100	100			
自评 结论	为该项目质保金，已完成资金拨付，项目建成污水处理正常运行，自评为优秀。								
联系人：王世旭		联系电话：		19185049334					

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P00002510044荔波县玉屏街道办事处水丰村农村生活污水治理工程									
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		荔波县城乡建设投资有限公司					
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分			
			年度资金总额:	44706.75	44706.75	44706.5	10	1.00	10.00			
			财政拨款:	44706.75	44706.75	44706.5	-	-	-			
			本级安排:	44706.75	44706.75	44706.5	-	-	-			
			其中:上级补助:				-		-		-	
			其他:				-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	完成荔波县玉屏街道办事处水丰村农村生活污水治理				已完成荔波县玉屏街道办事处水丰村农村生活污水治理							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注			
	产出指标 (50分)	数量指标	污水处理设施	≥20套	70套	10	10					
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	20	20					
		时效指标	项目完成时限	2022年前	2022年2月	10	10					
		成本指标	项目建设成本	4.470675万元	4.47065万元	10	10					
	效益指标 (30分)	生态效益指标	行政村生态环境质量	持续改善	达成年度指标	30	30					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民对生活污水治理满意度	≥80%	100%	10	10					
总 分						100	100					
自评 结论	为该项目质保金,已完成资金拨付,项目建成污水处理设施正常运行,自评为优秀。											

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P00002510049P龙里县洗马镇落掌村、台上村农村环境整治生活污水治理项目						
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		贵州腾龙实业集团有限公司		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	54374. 37	54374. 37	54374. 37	10	1. 00	10. 00
			财政拨款:	54374. 37	54374. 37	54374. 37	-	-	-
			本级安排:	54374. 37	54374. 37	54374. 37	-	-	-
			其中: 上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成龙里县洗马镇落掌村、台上村农村生活污水治理。				完成龙里县洗马镇落掌村、台上村农村生活污水治理。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	人工湿地系统	≥170套	169套	10	10	地形限制，工程量调整，不影响绩效目标	
			污水收集管网	≥8000m	5168. 1m	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	2021年-2022年	完成整治	2022年5月	10	10		
		成本指标	项目建设成本	5. 437437万元	5. 437437万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村地区环境条件的改善可降低与污染有关疾病的传播,减少由此引起的经济损失。	达到预定目标	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	改善农村人居环境，提高群众生活质量，促进社会和谐发展。	全部或基本达成预期指标	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	行政村生态环境质量	持续改善	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	农村生活污水得到有效治理。	达到预定目标	达成年度指标	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村民对环境整治满意度	>80%	90%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结 论	为该项目质保金，已完成资金拨付，项目建成污水处理设施正常运行，自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
单位（盖章）：			项目类别：年初预算项目				填报日期：2025年2月17日		
项目编码及项目名称			52270024P000025100580龙里县窄冲水库集中式饮用水源地环境保护工程						
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		贵州腾龙实业集团有限公司		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30319.36	29599.36	29599.36	10	98%	9.8
			财政拨款：	30319.36	29599.36	29599.36	-	-	-
			本级安排：	30319.36	29599.36	29599.36	-	-	-
			其中：上级补助：				-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对饮用水源地保护区内环境存在问题进行整治，保护饮用水源地水质安全。				达到预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	金属隔离网	≥160m	140m	4	4		
			界标	≥10块	10块	4	4		
			界桩	≥25块	25块	4	4		
			宣传碑	≥13块	13块	4	4		
			交通警示牌	≥8块	8块	4	4		
			界碑	≥1块	1块	4	4		
			分散式污水处理设施	≥65套	65套	4	4		
			污水管网	≥980m	1462m	4	4		
		质量指标	工程建设质量要求	合格	合格	4	4		
			《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》	达标	达标	4	4		
	时效指标	总工期（月）	≤12	6	5	5			
	成本指标	建设成本（万元）	≤3.031936万元	2.959936万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善村庄人居环境，提高群众环保意识	有效改善	有效改善	15	15		
		可持续影响	饮用水源地水质安全	水质达标	水质达标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所治理的片区居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.8		
自评 结论	优								

联系人：李永伟

联系电话：18375070510

19185049334

项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
单位（盖章）：			项目类别：年初预算项目				填报日期：2025年2月17日		
项目编码及项目名称		52270024P00002510053X黔南州惠水县等5县（市）集中式饮用水水源地整治项目（龙里部分）							
主管部门及代码		黔南州生态环境局			实施单位		贵州腾龙实业集团有限公司		
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		195661.82	195661.82	195661.82	10	100%	10
		财政拨款：		195661.82	195661.82	195661.82	-	-	-
		本级安排：		195661.82	195661.82	195661.82	-	-	-
		其中：上级补助：					-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：整治村内生活污水治理明显改善，主要污染物浓度下降，划定饮用水水源保护区的饮用水源地规范化建设达100%； 目标2：实施整治的饮用水水源地环境监管能力得到提升，相应管理制度得到完善，饮用水水质达标； 目标3：生活污水因地制宜收集处理，使整治村农村污水得到有效治理。				达到预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	单户污水处理系统	≥298套	298套	2	2		
			三户污水处理系统	≥26套	26套	2	2		
			五户污水处理系统	≥15套	15套	2	2		
			DN75PVC管	≥5980m	5980m	2	2		
			DN110PVC管	≥5262.5m	5262.5m	2	2		
			DN200双壁波纹管	≥1539.3m	1539.3m	2	2		
			界碑	≥8块	8块	2	2		
			界标	≥76块	76块	2	2		
			界桩	≥125块	125块	2	2		
			交通警示牌	≥54块	54块	2	2		
			宣传碑	≥59块	59块	2	2		
			隔离网	≥6950m	7091m	2	2		
		质量指标	工程建设质量要求	合格	合格	5	5		
	项目验收合格率		100%	100%	5	5			
	时效指标		总工期（月）	6	6	8	8		
	成本指标	建设成本（万元）	≤19.566182万元	19.566182万元	8	8			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	改善村庄人居环境，提高群众环保意识	有效改善	有效改善	15	15	
可持续影响			饮用水源地水质安全	水质达标	水质达标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所治理的片区居民满意度	≥90%	95%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结论	优								

联系人：李永伟

联系电话：18375070510

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025.2.17

项目编码及项目名称			52270024P000025100555 黔南州惠水县三合村冯家桥水库等 15个集中式饮用水水源环境整治工程							
主管部门及代码			黔南州生态环境局惠水分局		实施单位		惠水生态环境监测站			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	78854.97	78854.97	78854.97	10	100.00%	10	
			财政拨款：	78854.97	78854.97	78854.97	-	-	-	
			本级安排：	78854.97	78854.97	78854.97	-	-	-	
			其中：上级补助：				-	-	-	
其他：							-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过本项目实施，使惠水县污染物排放量大幅减少，确保2024年完成区域内农村生活污水治理，整治村内生态环境明显改善，饮用水水源水质达标。				达到项目预期					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：单户污水处理系统	266套	266套	3	3			
			指标2：界标	74块	74块	3	3			
			指标3：宣传碑	15块	15块	3	3			
			指标4：交通警示牌	24块	24块	3	3			
			指标5：界桩	78块	78块	3	3			
			指标6：入户管网	3990m	3990m	3	3			
			指标7：围网	900m	900m	3	3			
		质量指标	指标1：工程建设质量要求	合格	达成年度指标	7	7			
			指标2：《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB521424-2019）	达标	达成年度指标	7	7			
		时效指标	指标1：总工期（月）	≤6	3个月	5	5			
	成本指标	指标1：建设成本（万元）	≤78854.97	78854.97	5	5				
		指标2：变更金额占比（%）	3	3	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目的实施对于减少当地水源污染物的进入，有效改善区域内水环境质量，实现水环境质量全面稳定达标，村庄环境达到生态村标准，促进地区经济持续发展具有重要意义	有所改善	有所改善	5	5			
			指标1：项目村环境治理项目的实施，项目区内生态环境得到有效改善，同时控制和改善当地环境污染现象，改善农民卫生条件，提高农民的监控水平和生活水平，可适当增加当地居民的收入水平	有所改善	有所改善	5	5			
		生态效益指标	指标1：COD年削减量（t/a）	1.64	1.64	4	4			
			指标2：总磷年削减量（t/a）	0.16	0.16	4	4			
			指标3：氨氮削减量（t/a）	1.23	1.23	4	4			
			指标4：总氮年削减量（t/a）	2.46	2.46	4	4			
		可持续影响	指标1：社会经济发展程度	有所改善	有所改善	4	4			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民对环境状况的满意度（%）	≥80%	100%	10	10		
	总 分						100	100		
	自 评 结 论	优								

联系人：杨卫平

联系电话：18375205135

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025年2月19日

项目编码及项目名称			52270024P00002510059K黔南州樟江流域水生态环境调查与评价项目							
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局			
项目资金 (元)			资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		4485000	4485000	4485000	10	100%	10
			财政拨款:		4485000	4485000	4485000	-	-	-
			本级安排:		4485000	4485000	4485000	-	-	-
			其中:上级补助:					-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	在广泛收集樟江流域社会、经济、自然、生态、环境各方面的背景资料及现状水体水质数据基础上,全面开展樟江流域人类活动影响(生态环境压力)、生态系统健康、生态服务功能的调查工作,并收集相关历史资料,在此基础上完成樟江流域生态环境调查与评估报告,阐明樟江流域水生态健康状况,掌握其生态服务功能的变化,解析流域社会经济影响,系统、全面地诊断生态安全存在的问题,为樟江流域生态环境保护提供理论依据和技术支持。				达到项目预期					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	提交黔南州樟江流域水生态环境状况调查评估报告	1个	1个	5	5			
			建立黔南州樟江流域水生态环境调查数据库	1个	1个	5	5			
			水环境质量数据库	1个	1个	5	5			
			提交樟江水生生物图集	1张	1张	5	5			
		质量指标	黔南州樟江流域水生态环境状况调查评估报告	通过专家审查	通过专家审查	10	10			
		时效指标	任务完成工期	36个月	36个月	10	10			
		成本指标	资金成本控制	≤500万元	448.5万元	10	10			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	保障人民饮水安全	有效改善	有效改善	15	15			
		可持续影响	阐明樟江流域水生态健康状况	保障樟江水生态环境安全	保障樟江水生态环境安全	15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	10	10			
总分						100	100			
自评 结论	优									

联系人：方婷

联系电话：18798275473

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P00002510042E三都县坝辉河33号井和85井废弃镉矿矿井涌水治理工程							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局178001		实施单位		三都县城镇建设投资有限公司			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		194448.56	194448.56	194448.55	10	1.00	10.00
			财政拨款：		194448.56	194448.56	194448.55	—	—	—
			本级安排：		194448.56	194448.56	194448.55	—	—	—
			其中：上级补助：					—	—	—
其他：								—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目的实施有效解决都柳江流域重金属镉矿矿井涌水历史遗留污染环境问题，新建处理镉矿矿井涌水处理厂两座，33号井处理能力500立方/天、85井巷道填充73米。有效削减33号井和85井矿洞涌水镉含量高且污染都柳江流域环境问题，控制削减排入坝辉河中的含镉矿洞涌水含量，持续改善都柳江流域重金属（镉）污染水环境质量。				新建处理镉矿矿井涌水处理厂两座，33号井处理能力500立方/天、85井巷道填充73米。有效削减33号井和85井矿洞涌水镉含量高且污染都柳江流域环境问题，控制削减排入坝辉河中的含镉矿洞涌水含量，持续改善都柳江流域重金属（镉）污染水环境质量。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	人工湿地系统处理能力	500立方/天	500立方/天	6	6			
			33号井巷道填充	600米	600米	6	6			
			85号井巷道填充	70米	70米	6	6			
		质量指标	出水水质PH值	稳定保持在6-9之间	稳定保持在6-9之间	6	6			
			有效降低水体中镉含量	削减率达65%以上	75%	6	6			
		时效指标	项目建设时长	≤12个月	2022年7月	10	10			
	成本指标	项目建设成本	19.444856万元	19.444855万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	都柳江流域水环境质量	持续改善	达成年度指标	10	10			
		生态效益指标	特征污染物镉向环境的迁移量降低，改善周边水质，环境风险降低	降低环境风险	达成年度指标	10	10			
可持续影响指标		解决历史遗留废弃矿井涌水污染问题，改善坝辉河水质	持续改善	达成年度指标	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众对治理情况满意度	≥85%	100%	10	10				
总 分						100	100			
自评 结论	为该项目质保金，已完成资金拨付，项目建成污水处理设施正常运行，自评为优秀。									

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P000025100432三都县坝辉河新八井废弃镉矿矿井涌水治理工程										
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局178001		实施单位		三都县城镇建设投资有限公司						
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额:		188478. 7		188478. 7		188478. 7		10	1. 00	10. 00
			财政拨款:		188478. 7		188478. 7		188478. 7		-	-	-
			本级安排:		188478. 7		188478. 7		188478. 7		-	-	-
			其中: 上级补助:								-	-	-
			其他:								-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	本项目的实施有效解决都柳江流域重金属镉矿矿井涌水历史遗留污染环境问题，新建处理镉矿矿井涌水处理厂，处理能力600立方/天，有效削减新八井矿洞涌水镉含量高且污染都柳江流域环境问题，控制削减排入坝辉河中的含镉矿洞涌水含量，持续改善都柳江流域重金属（镉）水环境质量。				新建处理镉矿矿井涌水处理厂，处理能力600立方/天，有效削减新八井矿洞涌水镉含量高且污染都柳江流域环境问题，控制削减排入坝辉河中的含镉矿洞涌水含量，持续改善都柳江流域重金属（镉）水环境质量。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注				
	产出指标 (50分)	数量指标	人工湿地系统处理能力	600立方/天	600立方/天	8	8						
			巷道填充	600米	600米	8	8						
		质量指标	出水水质PH值	稳定保持在6-9之间	稳定保持在6-9之间	7	7						
			有效降低水体中镉含量	削减率达65%以上	削减率达65%以上	7	7						
		时效指标	项目建设时长	≤12个月	2022年7月	10	10						
		成本指标	项目建设成本	18. 84787万元	18. 84787万元	10	10						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	都柳江流域水环境质量	持续改善	达成年度指标	10	10						
		生态效益指标	特征污染物镉向环境的迁移量降低，改善周边水质，环境风险降低	降低环境风险	达成年度指标	10	10						
		可持续影响指标	解决历史遗留废弃矿井涌水污染问题，改善坝辉河水质	持续改善	达成年度指标	10	10						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众对治理情况满意度	≥85%	100%	10	10							
总 分						100	100						
自评 结论	为该项目质保金，已完成资金拨付，项目建成污水处理设施正常运行，自评为优秀。												

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称		52270024P000025100459三都县中和镇中和村农村环境整治生活污水治理项目							
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局78001		实施单位		三都县城镇建设投资有限公司			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	44235	44235	44235	10	1.00	10.00	
		财政拨款:	44235	44235	44235	-	-	-	
		本级安排:	44235	44235	44235	-	-	-	
		其中: 上级补助:				-	-	-	
其他:						-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成三都县中和镇中和村农村生活污水治理			完成三都县中和镇中和村农村生活污水治理					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	新建农村生活污水处理设施数量（套）	≥289套	264	20	20	因所实施村寨移民搬迁，实际完成数比年度指标值少，但不影响治理效果。	
		质量指标	农村生活污水处理设施建设项目	通过验收	已验收	10	10		
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	设施建设成本（万元）	4.4235万元	4.4235万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农村人居环境，提高群众生活质量，促进社会和谐发展。	全部或基本达成预期指标	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	行政村生态环境质量	持续改善	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分					100	100			
自评 结论	为该项目质保金，已完成资金拨付，项目建成污水处理设施正常运行，自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
单位（盖章）：			项目类别：上年结转项目				填报日期：2025年2月19日		
项目编码及项目名称		52270023P00453510005K福泉市高车水库、陡河水库集中式饮用水水源地保护区生态修复工程							
主管部门及代码		黔南州生态环境局			实施单位		黔南州生态环境局福泉分局		
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		19000000	13300000	8250514	10	62.03%	6.2
		财政拨款：		19000000	13300000	8250514	-	-	-
		本级安排：						-	-
		其中：上级补助：						-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:生态阻隔:可作为20处人口聚集区的生态隔离设施，避免人类活动对高车水库、陡河水库水质造成影响。目标2:污染物削减:预计每年实现减排CODer311.54t、TP6.1t、NH3-N 68.06t。目标3:生态修复:生态修复面积约6.6公顷。目标4:水体稳定达到III类水质标准。				项目未完工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	生态阻隔	阻隔20处聚集区对水库水质的影响	阻隔14处聚集区对水库水质的影响	10	7	项目于2024年7月开工建设，目前施工进度约达80%。	
		质量指标	项目验收合格率	通过验收	项目在建，未验收	10	0		
		时效指标	项目开工时间	2024年3月	2024年3月	10	10		
			项目完工时间	2026年3月	未完工	10	0		
		成本指标	项目成本	≤3527.17万元	825.0514万元	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	COD消减量	311.54吨/年	未完成	5	0		
			总氮消减量	68.06吨/年	未完成	5	0		
			总磷消减量	6.1吨/年	未完成	5	0		
			水质目标	水体稳定达到III类水质标准	水体稳定达到III类水质标准	5	5		
	可持续影响	持续修复生态环境	持续	持续	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	项目未完工，未开展群众满意度测评	10	0		
总分						100	48.2		
自评 结论	差								

联系人：方婷

联系电话：18798275473

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月19日

项目编码及项目名称			52270023P00453510003C福泉市双龙片区历史遗留磷污染治理工程							
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		贵州兴泉环境投资开发有限公司			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	21699650	21699650	18917604	10	87.18%	8.7	
			财政拨款:	21699650	21699650	18917604	-	-	-	
			本级安排:	21699650	21699650	18917604	-	-	-	
			其中:上级补助:				-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	波河水质得到改善,重安江干流小岩(长江经济带)断面和重安江大桥国控断面达标率100%				项目在建中。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
		数量指标	新建引水隧洞	≥1000m	1260	5	5			
			新建引水管道	1条	0	5	0	项目正在实施		
			新建污水处理站	1座	1座	5	5			
			新建提水泵站及配套的供电系统	2套	2套	5	5			
			新建出水池	1座	1座	5	5			
			新建输水管道	≥2000m	2300m	5	5			
	产出指标 (50分)	质量指标	项目验收合格率	100%	未验收	5	0			
		时效指标	项目完成时限	≤1年	项目在建	5	0	项目正在实施		
		成本指标	项目建设成本	≤21699650	18917604	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民饮水安全	得到保障	得到保障	10	10			
		生态效益指标	减少总磷排放量	181.51T	项目在建,为核算	10	0	项目正在实施		
			重安江小岩(长江经济带)断面和重安江大桥国控断面水质达标	100.00%	100.00%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对工作区环境整治情况满意度	≥90%	项目在建,未开展满意度测评	10	0	项目正在实施		
	总分						100	63.7		
	自评 结论	中								

联系人：方婷

联系电话：18798275473

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别： 上年结转项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称		52270023P00453510007T 贵州省瓮安经济开发区基础工业园区地下水环境状况详细调查评估及风险管控措施建议							
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位	瓮安生态环境监测站				
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	2950000	870400	870400	10	1	10		
	财政拨款：	2950000	870400	870400	—	—	—		
	本级安排：				—	—	—		
	其中：上级补助：	2950000	870400	870400	—	—	—		
	其他：				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展贵州省瓮安经济开发区基础工业园区地下水环境状况详细调查，进行地下水污染模拟预测评估，提出风险管控措施建议，推动建立化工园区地下水环境监测网。			已完成物探、地下水监测建设，地表水、地下水采样监测等相关工作，正在编制调查报告，已完成工程量约95%。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	水文地质调查面积（km2）	≥1	1.3	10	10		
			地下水监测井建设个数	≥25	45	5	5		
			水样采集分析数（件）	≥40	99	5	5		
			详细调查评估及风险管控建议报告（份）	1	1	5	5		
		质量指标	地下水监测井建设	达到相关标准规范	达成年度指标	5	5		
			水样采集分析	达到相关标准规范	达成年度指标	5	5		
			成果报告质量	通过专家评审	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	调查报告正在修改完善，未形成最终成果资料，下步将督促调查单位加快梳理成果资料，及时申请验收。	
		时效指标	项目完成时限	2025年6月	正在实施	5	4		
		成本指标	项目实施成本	87.04万元	87.04万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基础工业园区地下水环境状况	逐步查清	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10		
		社会效益指标	地下水污染防治及地下水环境监管水平	明显提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	生态环境部门对调查工作满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	88		
自 评 结 论	项目按序推进，已完成进度95%，已拨付资金87.04万元，自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月19日

项目编码及项目名称		52270023P004535100067 国家重点生态功能区荔波县小七孔镇、朝阳镇、茂兰镇污水管网延伸工程							
主管部门及代码		黔南州生态环境局		实施单位		荔波生态环境监测站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	12600000	12600000	11869200	10	94.20%	9.4	
		财政拨款：	12600000	12600000	11869200	-	-	-	
		本级安排：				-	-	-	
		其中：上级补助：	12600000	12600000		-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：贯彻落实习近平生态文明思想，力争实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”目标，实施区域污水管网延伸，实现污染减排，满足老百姓的景观、休闲等亲水要求； 目标2：通过污水管网延伸，把未收集的污水纳入处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准，有效削减污水处理厂尾水中的污染物质，提高生态补水收纳水体的水源涵养能力，修复区域生态			目前朝阳镇完成98%工程量污水已接通，水春村完成98%工程量基本污水已接通，小七孔镇完成8工程量7%，茂兰镇完成86工程量%，项目总体工程量进度完成89%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	污水处理主管	15.195km	18.552km	5	5		
			污水处理支管	24.05km	19.348km	5	4.02		
			污水检查井	511座	750座	5	5		
			污水收集池	1300个	400个	5	1.54		
			入户小方井	651座	535座	5	4.11	合同周期为12个月	
		质量指标	项目验收合格率	100%	未验收	5	0	项目于2024年7月开工建设，目前在建中。	
		时效指标	项目建设周期	12个月	7个月	5	0	项目在建中，未完工。	
			截止2024年底，项目完成情况占比	100%	89%	5	4.45	合同周期为12个月	
	成本指标	建设成本	≤4542.6	1186.92	10	9.4	项目在建中，未完工。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动临时就业人数	≥200人	300	10	10		
		社会效益指标	公众参与、环保宣传活动次数	≥3	3	10	10		
		生态效益指标	CODcr消减量	44.6t/a	20t/a	1	0.5	项目在建中，未完工。	
			BOD5消减量	20t/a	10t/a	1	0.5	项目在建中，未完工。	
			SS消减量	27.7t/a	14t/a	1	0.5	项目在建中，未完工。	
			NH3-N消减量	3.39t/a	1.7/a	1	0.5	项目在建中，未完工。	
			TN消减量	3.85t/a	2t/a	1	0.5	项目在建中，未完工。	
			TP消减量	0.46t/a	0.23t/a	1	0.5	项目在建中，未完工。	
		水域环境概况	提高收纳水域水源涵养能力	提高收纳水域水源涵养能力	4	4			
	可持续影响	当地群众受益情况	长期	长期	5	3			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	未开展	5	0	项目在建中，未完工。	
	总分					100	72.92		
	自评结论	中							

联系人：

联系电话：

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称		52270023P004535100040 龙里县猴子沟流域废弃煤矿矿井水污染现状调查与评估项目							
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位	龙里生态环境监测站				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5000000	3489800	2497000	10	0.72	7.16	
		财政拨款:	5000000	3489800	2497000	-	-	-	
		本级安排:				-	-	-	
		其中: 上级补助:	5000000	3489800	2497000	-	-	-	
		其他:				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成龙里县猴子沟流域废弃煤矿矿井水污染现状调查与评估，摸清工作区废弃煤矿矿井水污染源分布及污染现状。			已完成龙里县猴子沟流域废弃煤矿矿井水污染现状调查与评估，摸清了工作区废弃煤矿矿井水污染源分布及污染现状。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	水质综合分析样品数	≥144件	164	8	8		
			煤矸石浸出分析样品数	≥36件	36	8	8		
			底泥采样分析样品数	≥11件	20	6	6		
		质量指标	水质综合分析样品数	达到相关规范要求	达成年度指标	5	5		
			煤矸石浸出分析样品数	达到相关规范要求	达成年度指标	5	5		
			底泥采样分析样品数	达到相关规范要求	达成年度指标	8	8		
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	2024年11月	5	5		
		成本指标	项目实施成本	≤500万元	249.7万元	5	2.5	正在按程序申请拨付	
		效益指标 (30分)	生态效益	猴子沟流域水质	达到Ⅲ类水	达到Ⅲ类水	15	15	
	可持续影响		猴子沟流域地下水环境质量	持续改善	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	94.66			
自评 结论	调查单位已按要求完成相关调查工作，项目成果资料已通过专家验收，资金已按合同拨付，最后一笔费用正在按程序申请拨付，自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月19日

项目编码及项目名称			52270023P004535100015黔南州擦耳岩水库等10个集中式饮用水源地综合整治项目						
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	22400000	22400000	13180276.85	10	58.84%	5.88
			财政拨款:	22400000	22400000	13180276.85	-	-	-
			本级安排:				-	-	-
			其中:上级补助:	22400000	22400000	13180276.85	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成黔南州擦耳岩水库等10个集中式饮用水源地综合整治项目				项目分5个县市建设，目前独山、长顺、都匀、瓮安部分已建成，惠水部分进度约到45%。已完成黔南州擦耳岩水库等8个集中式饮用水源地综合整治。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	人工湿地（1.5m3/d）	558套	465套	2	1.5	惠水部分在建	
			人工湿地（8m3/d）	70套	50套	2	1.5	惠水部分在建	
			支管（U-PVCΦ110）	12.81km	9km	2	1.5	惠水部分在建	
			主管（U-PVCΦ160）	4.4km	3km	2	1.5	惠水部分在建	
			交通警示牌	28块	20块	2	1.5	惠水部分在建	
			宣传牌	23块	15块	2	1.5	惠水部分在建	
			界桩	98根	70块	2	1.5	惠水部分在建	
			界标	17块	15块	2	1.8	惠水部分在建	
			界碑	6块	4块	2	1.5	惠水部分在建	
			隔离网	10.808km	8km	2	1.5	惠水部分在建	
			防撞防护栏	21.344km	15km	2	1.5	惠水部分在建	
			导流槽	21.344km	17km	2	1.5	惠水部分在建	
			应急池	18座	16座	2	1.8	惠水部分在建	
			应急物资库	6套	4套	2	1.5	惠水部分在建	
		垃圾收集设施	854个	630个	2	1.5	惠水部分在建		
		质量指标	项目验收合格率	100%	独山、长顺、都匀、瓮安部分已验收，惠水部分在建。	5	4	惠水部分在建	
		时效指标	项目完工时间	2024年12月	独山、长顺、都匀、瓮安部分已验收，惠水部分在建。	5	0	惠水部分因前期阶段进度缓慢，未完工。	
	成本指标	项目成本	3844.97万元	1318.027685万元	10	5.88	惠水部分在建		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	各饮用水源地水质目标	均达到集中式饮用水水源地Ⅲ类水标准	均达到集中式饮用水水源地Ⅲ类水标准	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	78.86		
自评 结论	中								

联系人：方婷

联系电话：18798275473

(2, 024年度)

填报日期：2025年2月20日

19185049334

项目支出绩效目标自评表									
(2,024年度)									
单位（盖章）：			项目类别：上年结转项目				填报日期：		
项目编码及项目名称		52270022P00474410001P福泉市洒金河畔、葛镜桥、洒金大桥污水厂尾水人工湿地水质净化工程							
主管部门及代码		黔南州生态环境局		实施单位		贵州兴泉环境投资开发有限公司			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2050680	2050680	0	10	0	0	
		财政拨款：	2050680	2050680	0	-	-	-	
		本级安排：	2050680	2050680	0	-	-	-	
		其中：上级补助：				-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：削减排入重安江的主要污染物负荷（COD、BOD5、氨氮、总磷）。目标2：进行河道生态补水。			达到预期目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
		数量指标	新建洒金河畔污水厂尾水提质净化人工湿地一座	1000m³/d、人工湿地2000m²	1000m³/d、人工湿地2000m²	5	10		
			新建洒金河畔污水厂尾水提质净化人工湿地1座	2000m³/d、人工湿地4000m²	2000m³/d、人工湿地4000m²	5	5		
			新建洒金河畔污水厂尾水提质净化人工湿地1座	3000m³/d、人工湿地6000m²	3000m³/d、人工湿地6000m²标准	5	5		
		质量指标	提升河道断面III类水质达标率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	建设周期	两年	一年半	10	10		
		成本指标	项目资金	≤2050680	0	10	0	项目在2023年已按合同约定拨付至合同金额的80%，2024年项目处于试运行阶段，在2024年8月完成项目验收，因2024年未完成结算审计，因此未拨付资金。	
		社会效益指标 (30分)	人民饮水安全	得到保障	得到保障	5	5		
	生态效益指标		COD消减量	43.8吨/年	45吨/年	5	5		
			BOD5消减量	8.76吨/年	10.3吨/年	5	5		
			氨氮消减量	7.67吨/年	7.67吨/年	5	5		
			总磷消减量	0.438吨/年	0.438吨/年	5	5		
	可持续影响		项目持续发挥作用期限	持续	持续	10	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	80	
自评 结论	良								

联系人：联系电话：

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：项目类别：上年结转项目填报日期：2025. 2. 17

项目编码及项目名称		52270022P00474410002B 贵定县昌明镇等四个污水处理厂尾水水质人工湿地净化项目									
主管部门及代码		黔南州生态环境局			实施单位		黔南州生态环境局贵定分局				
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8110039. 37		8110039. 37		3765700		10	46. 43%	4. 63
		财政拨款：	8110039. 37		8110039. 37		3765700		-	-	-
		本级安排：	8110039. 37		8110039. 37		3765700		-	-	-
		其中：上级补助：							-	-	-
		其他：	0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 枯水季节，独木河接纳河段水质稳定达标。 2. 削减排入独木河(乌江水系)的主要污染物负荷，保护长江流域生态。 3. 进行河道生态补水。 4. 再生水循环利用。				1. 枯水季节，瓦窑河段水质稳定达标。 2. 削减排入独木河(乌江水系)的主要污染物负荷，保护长江流域生态。 3. 进行河道生态补水。 4. 再生水循环利用。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析	备注		
	产出指标 (50分)	数量指标	新建昌明镇旧治片区污水厂再生水回用垂直潜流式人工湿地一座	4290m² (日处理能力：3000m³ /天)	完成人工湿地一座，面积为42902m²	5	5				
			新建盘江镇污水厂尾水水质提升垂直潜流式人工湿地一座	2143m² (日处理能力：1500m³ /天)	完成人工湿地一座，面积为2210m²	5	5				
			新建云雾镇污水厂尾水水质提升垂直潜流式人工湿地一座	2860m² (日处理能力：2000m³ /天)	完成人工湿地一座，面积为3173m²	5	5				
			新建沿山镇污水厂尾水水质提升垂直潜流式人工湿地一座	1430m² (日处理能力：1000m³ /天)	完成人工湿地一座，面积为1445m²	5	5				
		质量指标	年削减量COD	125. 93吨	125. 93吨	4	4				
			年削减量TP	0. 82吨	0. 82吨	3	3				
			年削减量TN	9. 64吨	9. 64吨	3	3				
		时效指标	完成可研要求进度	2024年5月完工	2024年5月完工	10	10				
		成本指标	项目总投资	≤2036. 80万元	376. 57万元	10	10				
		效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区域水环境质量，不产生直接经济效益	带动受水区域经济发展	带动受水区域经济发展	10	10			
	生态效益指标		改善生态环境，提升河道断面III类水质达标率	通过项目实施保障独木河断面水质稳定达标	独木河断面水质稳定达标	10	10				
	可持续影响		提升贵定县独木河四季花谷、金海雪山景区环境质量，助力城市旅游发展	环境整洁	环境整洁	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对独木河(昌明段)两岸及独木河周边环境整治情况满意度	≥90%	100%	10	10				
	总 分						100	94. 63			
自 评 结 论	优										

联系人：黄凤鑫联系电话：18286428624

项目编码及项目名称			52270022P00481510001F 贵州省福泉经济开发区双龙组团地下水环境状况调查评估						
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		黔南布依族苗族自治州生态环境局		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2077400	2077400	2077400	10	1.00	10.00
			财政拨款:	2077400	2077400	2077400	-	-	-
			本级安排:				-	-	-
			其中：上级补助:	2077400	2077400	2077400	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	查明福泉经济开发区双龙组团地下水污染源头、查明地下水污染扩散情况、摸清化工园区及周边地下水环境质量状况、推动建立化工园区地下水环境监测网。				已完成调查工作，基本查明福泉经济开发区双龙组团地下水污染源头、查明地下水污染扩散情况、摸清化工园区及周边地下水环境质量状况。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	水质综合分析样品数	≥60件	72	10	10		
			监测井建设	≥50口	50口	10	10		
		质量指标	水质样品分析	达到相关标准规范要求	达成年度指标	5	5		
			监测井建设	达到相关标准规范要求	达成年度指标	5	5		
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	2024年6月	10	10		
		成本指标	项目实施成本	207.74万元	207.74万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	锁定地下水污染源，减少园区污染应急处置成本	有所减少	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	浪波河州控断面水质	达到III类水	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	双龙组团地下水环境质量	持续改善	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	100		
自 评 结 论	已完成合同约定工作内容，基本查明福泉经济开发区双龙组团地下水污染源头、查明地下水污染扩散情况、摸清化工园区及周边地下水环境质量状况。已完成资金拨付，自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目编码及项目名称			52270022P00474410003Y 贵州省黔南州重点“双源”周边地下水环境状况调查评估（二期）						
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		黔南布依族苗族自治州生态环境局		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1983540	1983540	1983540	10	1.00	10.00
			财政拨款：	1983540	1983540	1983540	－	－	－
			本级安排：				－	－	－
			其中：上级补助：	1983540	1983540	1983540	－	－	－
			其他：	0	0	0	－	－	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展全州12县市区重点“双源”周边地下水环境状况调查评估工作，包括地下水饮用水水源地、矿山开采区、工业集聚区、垃圾填埋场、加油站、养殖场、工业企业、废弃场地。				已完成全州12县市区重点“双源”周边地下水环境状况调查评估工作，包括地下水饮用水水源地、矿山开采区、工业集聚区、垃圾填埋场、加油站、养殖场、工业企业、废弃场地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	调查水源地个数	6	6	4	4		
			调查工业集聚区个数	2	3	4	4		
			调查矿山开采区数量	8	8	4	4		
			调查垃圾填埋场数量	6	6	4	4		
			调查加油站数量	4	4	4	4		
			调查养殖场数量	4	4	4	4		
			调查工业企业个数	10	16	4	4		
			调查废弃场地个数	5	5	4	4		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	4	4		
			编制调查报告	通过专家审查	达成年度指标	3	3		
			地下水监测数据	满足相关标准规范要求	达成年度指标	3	3		
		时效指标	项目实施期限	≤12个月	2023年12月	4	4		
		成本指标	项目成本	198.354万元	198.354万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	地下水型饮用水水环境安全	有效保障	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标指标	“双源”周边地下水环境状况	持续改善	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	重点“双源”周边群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	已完成调查工作，成果资料已通过专家审查，资金已完成拨付，自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

项目类别： 上年结转项目

填报日期：2025年2月19日

项目编码及项目名称		52270022P004815100023国家重点生态功能区罗甸县沫阳镇等4个乡镇污水处理厂管网延伸工程							
主管部门及代码		黔南州生态环境局		实施单位	罗甸生态环境监测站				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	11807737.45	11807737.45	11807737.45	10	100%	10	
		财政拨款：	11807737.45	11807737.45	11807737.45	—	—	—	
		本级安排：	11807737.45	11807737.45	11807737.45	—	—	—	
		其中：上级补助：				—	—	—	
		其他：	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.充分利用已建污水处理厂的剩余处理容量，管网延伸收集周边更多的农村污水，减少农村的污水排放。 2.通过集中收集污水至已建的污水处理厂，由污水处理厂集中处理，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准，有效减少污水直接排放，提高河道纳污能力，修复罗甸县生态功能区生态。			达到项目预期目标					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	服务对象及范围	涉及4个乡镇1030户4120人	涉及4个乡镇1030户4120人	5	5		
			新建DN300HDPE双壁波纹管	≥19km	14.3261km	5	4	沫阳镇江亭村河道主管网与税务局实施项目重合，导致主管网工程量减少。	
			新建支管	≥20km	36.0954km	5	5		
			新建检查井	≥900座	2036座	5	5		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	建设周期	≤12个月	3个月	10	10		
		成本指标	项目建设成本	≤3000.67万元	2579.99万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区域水环境质量，不产生直接经济效益	带动受水区域经济发展	带动受水区域经济发展	3	3		
		社会效益指标	改善人居环境，提高群众生活质量，提高当地居民的环保意识。	全部或基本达成预期指标	基本达成预期指标	3	3		
			公众参与、环保宣传活动次数	≥3次	3	3	3		
		生态效益指标	TN削减量	2.22t/a，	2.22t/a	3	3		
			氨氮削减量	2.22t/a	2.22t/a	3	3		
			COD削减量	22.15t/a	22.15t/a	3	3		
			TP削减量	0.22t/a	0.22t/a	3	3		
			管网污水收集率	≥95%	100%	3	3		
		水域环境概况	提高收纳水域水源涵养能力	提高收纳水域水源涵养能力	3	3			
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	持续	持续	3	3			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总 分					100	99		
自评结论	优								

联系人：

联系电话：

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：

项目编码及项目名称		52270024P00001010001P 都匀市清水江牛场河流域水生态修复工程							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	12000000	12000000	0	10	0	0		
	财政拨款：	12000000	12000000	0	-	-	-		
	本级安排：				-	-	-		
	其中：上级补助：	12000000	12000000	0	-	-	-		
	其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:生态沟渠拦截:可作为人口聚集区和农田的生态拦截设施，避免人类活动对牛场河水质造成影响。 目标2:污染物削减:预计每年实现减排CODcr≥102.40t/a、NH-N≥11.47t/a、SS≥145.42t/a、TP≥0.96t/a。 目标3:生态修复:生态修复面积约≥2.8公顷。			项目正在开展前期工作，未开工					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	生态沟渠拦截	≥2794m	0	10	0	项目正在开展前期工作，未开工	
		质量指标	生态修复	≥2.8公顷	0	10	0		
		时效指标	完成时间	2025年12月	0	10	0		
		成本指标	资金使用	≤3014.43万元	0	10	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益	一定程度增加或带动生态旅游的发展	0	10	0		
		社会效益指标	有利于推进和谐社会环境建设	环保意识增加	0	5	0		
			有利于推动农村精神文明建设	美丽城市	0	5	0		
		生态效益指标	COD消减量	≥102.40吨/年	0	5	0		
			总氮消减量	≥11.47吨/年	0	5	0		
			总磷消减量	≥0.96吨/年	0	5	0		
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	持续	0	5	0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10		0
	总分					100	0		
自评结论	差								

联系人：方婷

联系电话：18798275473

项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
单位（盖章）：			项目类别：上级转移支付项目				填报日期：2025年2月19日		
项目编码及项目名称		52270024P00001010003Y福泉市高车水库、陡河水库集中式饮用水水源地保护区生态修复工程							
主管部门及代码		黔南州生态环境局			实施单位		黔南州生态环境局福泉分局		
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		9000000	9000000	0	10	0.00%	0
		财政拨款：		9000000	9000000	0	-	-	-
		本级安排：						-	-
		其中：上级补助：						-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:生态阻隔:可作为20处人口聚集区的生态隔离设施，避免人类活动对高车水库、陡河水库水质造成影响。目标2:污染物削减:预计每年实现减排CODer311.54t、TP6.1t、NH3-N 68.06t。 目标3:生态修复:生态修复面积约6.6公顷。 目标4:水体稳定达到III类水质标准。				项目未完工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	生态阻隔	阻隔20处聚集区对水库水质的影响	阻隔14处聚集区对水库水质的影响	10	7	项目资金分年度下达，项目于2024年7月开工建设，该项目资金拨付主要从2023年下达的资金中列支，目前施工进度约达80%。	
			项目验收合格率	通过验收	项目在建，未验收	10	0		
		时效指标	项目开工时间	2024年3月	2024年3月	10	10		
			项目完工时间	2026年3月	未完工	10	0		
		成本指标	项目成本	≤3527.17万元	825.0514万元	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	COD消减量	311.54吨/年	未完成	5	0		
			总氮消减量	68.06吨/年	未完成	5	0		
			总磷消减量	6.1吨/年	未完成	5	0		
			水质目标	水体稳定达到III类水质标准	水体稳定达到III类水质标准	5	5		
		可持续影响	持续修复生态环境	持续	持续	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	项目未完工，未开展群众满意度测评	10	0		
总分						100	42		
自评 结论	差								

联系人：方婷

联系电话：18798275473

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月19日

项目编码及项目名称		52270024P00001010004J 国家重点生态功能区荔波县小七孔镇、朝阳镇、茂兰镇污水管网延伸工程							
主管部门及代码		黔南州生态环境局		实施单位	荔波生态环境监测站				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	22000000	22000000	8009600	10	36.41%	3.6	
		财政拨款：	22000000	22000000	8009600	-	-	-	
		本级安排：				-	-	-	
		其中：上级补助：	22000000	22000000	8009600	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：贯彻落实习近平生态文明思想，力争实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”目标，实施区域污水管网延伸，实现污染减排，满足老百姓的景观、休闲等亲水要求； 目标2：通过污水管网延伸，把未收集的污水纳入处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准，有效削减污水处理厂尾水中的污染物质，提高生态补水收纳水体的水源涵养能力，修复区域生态			目前朝阳镇完成98%工程量污水已接通，水春村完成98%工程量基本污水已接通，小七孔镇完成8工程量7%，茂兰镇完成86工程量%，项目总体工程量进度完成89%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	污水处理主管	15.195km	18.552km	5	5		
			污水处理支管	24.05km	19.348km	5	4.02		
			污水检查井	511座	750座	5	5		
			污水收集池	1300个	400个	5	1.54		
			入户小方井	651座	535座	5	4.11	合同周期为12个月	
		质量指标	项目验收合格率	100%	未验收	5	0	项目于2024年7月开工建设，目前在建中。	
		时效指标	项目建设周期	12个月	7个月	5	0	项目在建中，未完工。	
			截止2024年底，项目完成情况占比	100%	89%	5	4.45	合同周期为12个月	
	成本指标	建设成本	≤2200万元	800.96万元	10	3.6	项目在建中，未完工。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动临时就业人数	≥200人	300	10	10		
		社会效益指标	公众参与、环保宣传活动次数	≥3	3	10	10		
		生态效益指标	CODcr消减量	44.6t/a	20t/a	1	0.5	项目在建中，未完工。	
			BOD5消减量	20t/a	10t/a	1	0.5	项目在建中，未完工。	
			SS消减量	27.7t/a	14t/a	1	0.5	项目在建中，未完工。	
			NH3-N消减量	3.39t/a	1.7/a	1	0.5	项目在建中，未完工。	
			TN消减量	3.85t/a	2t/a	1	0.5	项目在建中，未完工。	
			TP消减量	0.46t/a	0.23t/a	1	0.5	项目在建中，未完工。	
		水域环境概况	提高收纳水域水源涵养能力	提高收纳水域水源涵养能力	4	4			
	可持续影响	当地群众受益情况	长期	长期	5	3			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	未开展	5	0	项目在建中，未完工。	
	总 分					100	61.32		
	自评 结论	中							

联系人：

联系电话：

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：项目类别：上级转移支付项目填报日期：

项目编码及项目名称		52270024P00001010002B国家重点生态功能区平塘县通山镇、克度镇污水管网改造提升工程							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	17000000	17000000	0	10	0	0	
		财政拨款:	17000000	17000000	0	-	-	-	
		本级安排:				-	-	-	
		其中:上级补助:	17000000	17000000	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.贯彻落实习近平生态文明思想,力争实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”目标,实施区域污水管网改造提升,实现污染减排,满足老百姓的景观、休闲等亲水要求; 2.通过污水管网改造提升,把未收集的污水纳入处理厂深度处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准,有效削减污水处理厂尾水中的污染物质,提高生态补水收纳水体的水源涵养能力,修复区域生态。			项目正在开展前期工作,未开工					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	污水处理总规模	≥3000m3/d	0	5	0	项目正在开展前期工作,未开工	
			新建污水处理管网	≥27km	0	5	0		
			涉及项目区域	2个乡镇	0	5	0		
			项目涉及河流域	2条河流,1个水系,1个水域	0	5	0		
		质量指标	工程质量合格率	100%	未开工	10	0		
		时效指标	建设周期	2025年12月	未开工	5	0		
		成本指标	项目建设成本	≤3489.53万元	未开工	5	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区域水环境质量,不产生直接经济效益	一定程度增加或带动生态旅游的发展	未开工	5	0		
		社会效益指标	改善人居环境,提高群众生活质量,提高当地居民的环保意识	提高群众生活质量、环保意识增强	未开工	5	0		
			公众参与、环保宣传活动次数	≥3次	0	5	0		
			TN消减量	≥27.4t/a	0	5	0		
			氨氮消减量	≥27.4t/a	0	5	0		
		生态效益指标	COD消减量	≥273.7t/a	0	5	0		
			TP消减量	≥2.19t/a	0	5	0		
			BOD消减量	≥131.4t/a	0	5	0		
		可持续影响	当地群众受益情况	长期	0	5	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	5	0		
总分					100	0			
自评 结论	差								

联系人：联系电话：

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：项目类别：年初预算项目填报日期：2025. 2. 17

项目编码及项目名称			52270024P00002510052A 瓮安县落马塘、荒田沟集中式饮用水源地环境综合整治项目									
主管部门及代码			黔南州生态环境局瓮安分局		实施单位		瓮安县沛源城乡供排水有限责任公司					
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额:		48791.23	48791.23		48791.23		10	100%	10
			财政拨款:		48791.23	48791.23		48791.23		-	-	-
			本级安排:		48791.23	48791.23		48791.23		-	-	-
			其中: 上级补助:							-	-	-
			其他:		0	0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	对饮用水源地保护区内环境存在问题进行整治, 保护饮用水源地水质安全。					达到预期目标。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)		分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	金属隔离网		≥600m	600m		4	4			
			界标		≥10块	10块		4	4			
			界桩		≥22块	22块		4	4			
			宣传碑		≥2块	2块		4	4			
			交通警示牌		≥18块	18块		4	4			
		质量指标	工程建设质量要求		合格	合格		5	5			
			项目验收合格率		1	1		5	5			
		时效指标	总工期 (月)		4	4		10	10			
		成本指标	建设成本 (万元)		≤ 48791.23	48791.23		10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善村庄人居环境, 提高群众环保意识		有效改善	有效改善		15	15			
		可持续影响	饮用水源地水质安全		水质达标	水质达标		15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所治理的片区居民满意度		≥80%	100%		10	10			
总 分								100	100			
自评 结论	优											

联系人：联系电话：

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称			52270022P00479010005K 贵州省福泉磷肥厂有限公司原址场地修复工程						
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位	贵州兴泉环境投资开发有限公司			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7441602. 57	7441602. 57	1948622	10	0. 26	2. 62
			财政拨款:	7441602. 57	7441602. 57	1948622	-	-	-
			本级安排:				-	-	-
			其中: 上级补助:	7441602. 57	7441602. 57	1948622	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	地块内污染土壤、遗留废渣及废水得到100%的清除和安全处置。				地块内污染土壤、遗留废渣及废水得到100%的清除和安全处置。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	修复污染土壤	13558. 18m³	15049. 41m³	8	8	因涉及土壤底部开挖，前期设计工作量为初步估算。实际工作量与设计工作量有一定偏差。	
			修复Ⅱ类固废	1800. 15m³	1450. 27m³	8	8		
			处置废水	3485m³	3510m³	8	8		
			处置底泥	1163. 75m³	541. 03m³	7	7		
			场地平整	17885. 45m²	14743. 29m²	7	7	因污染土壤处置工艺由原位修复调整为异位治理，场地	
		质量指标	地块内污染土壤、遗留废渣及废水得到100%的清除和安全处置	100%	100%	4	4		
		时效指标	2022-2023年	完成项目	2024年10月	4	4	项目前期因工艺调整花费时间较长，影响了项目进度。目前已完成。	
		成本指标	资金使用率	100%	26%	4	1. 04	施工单位未提交资料申请拨付资金	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目区环境质量的改善，可加快旅游、服务业、交通相关产业的发展，为实现环境与经济发展互	100%	100%	7	7		
		社会效益指标	项目的实施可恢复该地块居住用地功能，促进当地社会、经济的	100%	100%	7	7		
		生态效益指标	项目建设完成后，区域环境治理得到改善，可消除地块对周围地	100%	100%	8	8	2. 62	
		可持续影响指标	以地块涉及居民为代表的利益相关方对地块污染和修复的知情度	100%	100%	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	修复治理该污染地块，为该涉及区域的民众提供健康的生活环境	满意率大于95%	100%	10	10		
总 分						100	89. 66		
自 评 结 论	项目已实施完成，地块内污染土壤、遗留废渣及废水得到100%的清除和安全处置。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称			52270022P004790100040 贵州省黔南州耕地土壤重金属污染成因排查项目（一期）							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		黔南布依族苗族自治州生态环境局			
项目资金 （元）			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		8778500	8778500	4878000	10	0.56	5.56
			财政拨款：		8778500	8778500	4878000	—	—	—
			本级安排：					—	—	—
			其中：上级补助：		8778500	8778500	4878000	—	—	—
			其他：					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过采取资料收集分析、现场踏勘、人员访谈、土壤和地表水监测等方式，完成都匀市、瓮安县、长顺县等3县（市）耕地土壤重金属污染成因排查与分析。					通过采取资料收集分析、现场踏勘、人员访谈、土壤和地表水监测等方式，已完成都匀市、瓮安县、长顺县等3县（市）耕地土壤重金属污染成因排查与分析。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	排查县（市）数量		3个	3个	8	8		
			调查监测耕地总面积		≥10万亩	21万亩	8	8		
			调查监测受污染耕地面积		≥6万亩	15万亩	8	8		
		质量指标	监测方法		满足相关标准规范要求	达成年度指标	5	5		
			排查分析报告		通过专家审查	达成年度指标	5	5		
		时效指标	项目实施时限		≤30个月	2024年12月	6	6		
		成本指标	排查费用		877.85万元	487.8万元	10	5.56		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	查清受污染耕地污染源及污染成因		达到预期指标	达成年度指标	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10		
总 分							100	91.12		
自 评 结 论	调查单位已完成3个县（市）耕地土壤污染成因排查，成果报告已通过专家审查，正在按程序申请拨付第三笔费用。自评为优秀。									

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称		52270022P00479010003C 龙里县湾滩河镇历史遗留硫铁矿矿井酸性涌水治理项目										
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		龙里生态环境监测站						
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		660000		89648.88		89648.88		10	1.00	10.00
		财政拨款:		660000		89648.88		89648.88		-	-	-
		本级安排:								-	-	-
		其中:上级补助		660000		89648.88		89648.88		-	-	-
		其他:		0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	修建3套污水处理设施,对龙里县湾滩河镇历史遗留硫铁矿矿井酸性涌水进行治理。					已修建3套污水处理设施,对龙里县湾滩河镇历史遗留硫铁矿矿井酸性涌水进行治理。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注			
	产出指标 (50分)	数量指标	建设污水处理设施规模	410m³/天	450m³/天	10	10					
			废水停留时间	≥5天	5天	10	10					
			水体PH	达到6~9	达到6~9	5	5					
		质量指标	水体感官色	正常	达成年度指标	5	5					
			出水中铁含量削减	≥80%	85%	5	5					
			项目验收	合格	达成年度指标	5	5					
		时效指标	项目完成时限	≤1年	2023年9月	5	5					
		成本指标	项目成本(万元)	66	8.964888	5	2.5		为结余资金			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决部分当地农民工的就业和拉动当地材料市场发展	有效带动	达成年度指标	4	4					
		社会效益指标	环境质量改善区域人口	1.5万人	约1.5万人	4	4					
		社会效益指标	带动当地农民就业	有效带动	达成年度指标	6	6					
		生态效益指标	硫铁矿矿井涌水水质	持续改善	达成年度指标	8	8					
		可持续影响指标	促进水资源可持续发展	显著促进	达成年度指标	8	8					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	开展修复治理附近区域群众满意度	≥85%	100.00%	10	10					
	总分						100	97.5				
自评 结论	为项目质保金,资金已拨付,已建成污水处理设施正常运行。											

联系人：王世旭

联系电话：19185049334

项目支出绩效目标自评表															
(2,024年度)															
单位（盖章）：黔南州生态环境局			项目类别：上年结转项目			填报日期：2025年2月24日									
项目编码及项目名称		52270022P004790100015 黔南州矿区历史遗留固体废物污染源防治摸底排查项目													
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局 17800		实施单位		黔南布依族苗族自治州生态环境局									
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率		得分		
		年度资金总额：		1819175		1819175		1819175		10		1.00		10.00	
		财政拨款：		1819175		1819175		1819175		-		-		-	
		本级安排：								-		-		-	
		其中：上级补助		1819175		1819175		1819175		-		-		-	
其他：				0		0		0		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况										
	查清矿区历史遗留固体废物属性、查清遗留固体废物对耕地及水污染状况、建立风险管控与治理修复台账及档案。				查清矿区历史遗留固体废物属性、查清遗留固体废物对耕地及水污染状况、建立风险管控与治理修复台账及档案。										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		备注					
	产出指标 (50分)	数量指标	耕地背景值分析	195件	188件	8	8	相近矿区采集同一土壤作为背景进行分析							
			矿区周边耕地土壤样分析	585件	597件	8	8								
			遗留废渣属性定性	975件	996件	8	8								
			灌溉水样分析	195件	247件	7	7								
			饮用水样分析	195件	135	7	7	矿区周边水体已取消饮用水功能，调整为灌溉水							
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4								
		时效指标	2022-2023年	完成项目	2023年12月	4	4								
		成本指标	资金使用	181.9175万元	181.9175万元	4	4								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	查清重金属污染的现状，服务于废渣综合治理与管控工程	查清污染源	查清污染源	15	15								
		社会效益指标	建立风险管控与治理修复台账，指导申报治理项目。	提供支撑	提供支撑	15	15								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对黔南州污染源整治情况满意度	≥90%	100%	10	10								
	总分						100	100							
自评 结论	已完成排查工作，已建立风险管控与治理修复台账及档案，成果资料已通过专家审查，已完成资金拨付，自评为优秀。														

联系人：王世旭

联系电话：19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称			52270023P00462610001B 三都县普安镇阳冬村历史遗留含汞废渣综合治理项目							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 17800		实施单位		三都生态环境监测站			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		7609000	6844734.09	6844734.09	10	1.00	10.00
			财政拨款：		7609000	6844734.09	6844734.09	—	—	—
			本级安排：					—	—	—
			其中：上级补助		7609000	6844734.09	6844734.09	—	—	—
			其他：		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：封存汞废渣29.86万吨，生态恢复面积58.92亩； 目标2：通过工程措施，使得废渣堆的稳定性提高；减少项目区水土流失风险，预防滑坡、泥石流等地质灾害； 目标3：通过项目的治理，使得废渣堆积区域生态环境质量大为改善，植被覆盖率达到提高，环境安全和民生安全得以提高。					已完成封存汞废渣40万吨，生态恢复面积63亩；通过工程措施，使得废渣堆的稳定性提高；减少项目区水土流失风险，预防滑坡、泥石流等地质灾害；通过项目的治理，使得废渣堆积区域生态环境质量大为改善，植被覆盖率达到提高，环境安全和民生安全得以提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	封存汞废渣量	≥29万吨	40万吨	5	5			
			生态恢复面积	≥58亩	63亩	5	5			
			修筑挡渣墙	≥225米	385.4米	5	5			
			修建截洪沟	≥742米	800米	5	5			
		质量指标	浸出液中砷、汞、镉、铬、铅等指标浓度	达到《污水综合排放标准》一级标准要求	达成年度指标	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2024年底前	2024年12月31日前	10	10			
		成本指标	项目总投资	760.9万元	684.473409万元	10	8.99			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	历史遗留问题	有效控制	达成年度指标	10	10			
		生态效益指标	污染物进入农田、水体链条	100%切断	100%切断	10	10			
		生态效益指标	保护周边及下游耕地	≥340亩	340亩	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10			
总 分						100	98.99			
自评 结 论	已完成封存汞废渣40万吨，生态恢复面积63亩，保护周边耕地340亩，已按合同约定拨付资金，自评为优秀。									

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表									
(2,024年度)									
单位（盖章）：黔南州生态环境局			项目类别：上年结转项目				填报日期：2025年2月24日		
项目编码及项目名称		52270022P00479010002Q 三都县乌细硫铁矿历史遗留酸性废水治理工程							
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		三都生态环境监测站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1976407.56	900000	0	10	0.00	0.00	
		财政拨款:	1976407.56	900000	0	-	-	-	
		本级安排:				-	-	-	
		其中:上级补助:	1976407.56	900000	0	-	-	-	
		其他:				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 对三都县乌细硫铁矿矿洞涌出的酸性废水进行处理, 建设规模为1000m3/d; 目标2: 本次项目的治理后, 矿井水出水目标如下: (1) 水体酸度削减60%以上; (2) 水体感官色正常; (3) 出水水体中铁含量削减80%以上;			已修建处理设施对三都县乌细硫铁矿矿洞涌出的酸性废水进行处理。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	建设污水处理规模	1000m3/d	1000m3/d	7	7		
			废水停留时间	≥5天	5天	7	7		
		质量指标	水体酸碱度削减	≥60%	70%	6	6		
			水体感官色	正常	正常	5	5		
			出水中铁含量削减	≥80%	80%	5	5		
		时效指标	2022-2023年	完成治理	2023年12月	10	10		
		成本指标	资金使用量	197.640756万元	0	10	0		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	项目的实施需要较多的劳动力, 可在短时间内解决部分当地农民工的就业问题; 项目	较为明显	达成年度指标	3	3		
		生态效益指标	环境质量改善区域人口数量	2.5万人	2.5万人	3	3		
		生态效益指标	带动就业人口	50人以上	55人	3	3		
		生态效益指标	直接改善矿洞下游800米内农用地土壤环境质量	36亩	36亩	5	5		
		生态效益指标	出水中铁含量	削减率达80%以上	85%	6	6		
		生态效益指标	改善乌细沟水质	持续改善	达成年度指标	5	5		
		生态效益指标	乌细硫铁矿矿井酸性废水问题	持续解决	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展修复治理附近区域群众满意度	≥85%	100%	10	10			
总分					100	80			
自评 结论	已完成污水处理设施建设, 设施正在开展调试, 已按合同约定拨付资金, 自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P00464110006X 独山县麻尾镇历史遗留炼神废渣污染治理工程							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位	独山生态环境监测站				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9800000	9800000	2915392.31		10	0.297	2.97
			财政拨款：	9800000	9800000	2915392.31		-	-	-
			本级安排：					-	-	-
			其中：上级补助：	9800000	9800000	2915392.31		-	-	-
			其他：					-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成独山县麻尾镇坝望村荒草坝、三棒村新街组两处历史遗留含神废渣治理。				正在开展三棒村新街组废渣开挖清运，已完成进度30%。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	治理含神废渣体积（立方米）	≥6000	1520	10	2.53	项目正按序推进，已按合同约定拨付资金。下步将加快推进项目实施，及时按合同约定拨付资金。		
			处置含神废渣量（吨）	≥8000	2280	10	2.85			
			生态恢复面积（亩）	≥7	0	5	0			
		质量指标	废渣处置技术	达到相关标准规范要求	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5			
		时效指标	完成年限	2025年6月前	2025年6月前	10	5			
		成本指标	废渣处置成本	≤1091.04万元	291.539231万元	10	2.97			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	废渣对环境的持续污染	得到有效防治	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5			
			保护下游农田面积	≥400亩	400亩	10	10			
			区域生态环境质量	有效改善	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	治理区域周边群众满意度	≥90%	100%	10	10				
总 分						100	51.32			
自 评 结 论	正在开展三棒村新街组废渣开挖清运，已完成进度30%。已按合同约定拨付资金，自评为中，下步将督促指导施工单位加快推进项目实施进度，及时按照合同约定拨付资金。									

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P004641100085福泉市化肥厂场地修复工程						
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局178001		实施单位	贵州福润实业（集团）有限责任公司			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1060000	1060000	0	10	0.000	0.00
			财政拨款：	1060000	1060000	0	—	—	—
			本级安排：				—	—	—
			其中：上级补助：	1060000	1060000	0	—	—	—
			其他：				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	修复复合污染场地修复面积12332.79m³，修复土壤12706.34m³，修复底泥1954.17m³，修复Ⅱ类固废610.94m³，安全填埋Ⅰ类固废1139.96m³。				修复复合污染场地修复面积12332.79m³，修复土壤12706.34m³，修复底泥1954.17m³，修复Ⅱ类固废610.94m³，安全填埋Ⅰ类固废1139.96m³。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	修复复合污染场地修复面积（m³）	12332.79	12332.79	5	5		
			修复土壤（m³）	12706.34	12704.36	5	5		
			修复底泥（m³）	1954.17	2446.24	5	5		
			修复Ⅱ类固废（m³）	610.94	610.94	5	5		
			安全填埋Ⅰ类固废（m³）	1139.96	1139.96	5	5		
		质量指标	工程施工质量	达到相关标准规范要求	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成时限	2021年底前	2021年底前	10	10		
		成本指标	项目实施成本	106万元	0	10	0	结算审计财政复审花费时间较长，正在按程序申请拨付资金	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	污染物向周边环境的迁移路径	100%切断	达成年度指标	15	15		
			历史遗留污染问题	得到有效管控	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	修复治理附近区域群众满意度	≥90%	100%	10	10			
总 分						100	80		
自评 结论	该项目修复复合污染场地修复面积12332.79m³，修复土壤12706.34m³，修复底泥1954.17m³，修复Ⅱ类固废610.94m³，安全填埋Ⅰ类固废1139.96m³。该笔资金为2024年新增补助资金，因财政结算审计复审花费时间较长，资金暂未拨付。自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P00464110007H 贵定县昌明镇都六村兴隆煤矿酸性废水治理工程							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局178001	实施单位	贵定生态环境监测站					
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	4100000	4100000	1952524.99	10	0.476	4.76	
			财政拨款:	4100000	4100000	1952524.99	-	-	-	
			本级安排:				-	-	-	
			其中: 上级补助:	4100000	4100000	1952524.99	-	-	-	
			其他:				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	采用微生物生态修复处理系统对煤矿酸性废水进行治理,建设处理规模为360m3/d。				已建设污水处理设施规模为360m3/d,采用微生物生态修复处理系统对煤矿酸性废水进行治理,正在开展收尾工作,总体进度95%。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	废水设施处理规模 (立方/天)	≥360	360	15	15			
		质量指标	工程施工质量	达到相关标准规范要求	达成年度指标	15	15			
		时效指标	完成时限	2025年6月前	2025年12月	10	8	已完成进度95%,正在开展收尾工作。下步督促施工单位加快完成相关工作		
		成本指标	项目实施成本	≤455.06万元	195.252499万元	10	4.76	已按合同约定拨付资金		
		效益指标 (30分)	生态效益指标	处理后废水中Fe含量	削减率达80%以上	85%	15	15		
	区域生态环境质量			持续改善	达成年度指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	煤矿周边群众满意度	≥90%	100%	10	10			
	总 分						100	87.52		
	自 评 结 论	项目已建成污水处理设施规模为360m3/d,对煤矿废水进行处理,已按合同约定拨付资金,自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称		52270024P00464110005A荔波县佳荣镇拉祥村历史遗留铅锌废渣污染综合整治工程							
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局178001		实施单位	贵州荔波樟江实业集团有限公司				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	350000	350000	350000	10	1	10	
		财政拨款:	350000	350000	350000	-	-	-	
		本级安排:				-	-	-	
		其中:上级补助:	350000	350000	350000	-	-	-	
		其他:				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	治理铅锌废渣面积为50459平方,治理渣量体积为25.41万立方。			治理铅锌废渣面积为50459平方,治理渣量体积为25.41万立方。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	治理铅锌废渣面积(平方)	≥50459	50459	10	10		
			治理铅锌废渣体积(万立方)	≥25.41	25.41	10	10		
		质量指标	废渣处置技术	达到相关标准规范要求	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成年限	2021年12月前	2021年12月前	10	10		
		成本指标	废渣处置成本	35万元	35万元	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	废渣对环境的持续污染	得到有效防治	达成年度指标	15	15		
			恢复植被面积(亩)	≥75.03	75.03	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	治理区域周边群众满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分					100	100		
自评结论	该项目已完成治理,该笔资金为2024年新增补助资金,已完成拨付,自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025.2.14

项目编码及项目名称		52270024P00432410088F，建设项目环评文件技术评估专项资金													
主管部门及代码		178001]黔南布依族苗族自治州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局									
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率		得分	
		年度资金总额：		700000		700000		699600		10		99.94%		9.99	
		财政拨款：		700000		700000		699600		—		—		—	
		本级安排：		700000		700000		699600		—		—		—	
		其中：上级补助：		0		0				—		—		—	
		其他：		0		0		0		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况										
	为建设项目环评审批行政许可提供技术支撑，为项目环评审批提供符合项目建设和生态环境管理的技术文本，并出具技术评估意见，确保环评文件的内容符合《环评导则》的要求。				为建设项目环评审批行政许可提供技术支撑，为项目环评审批提供符合项目建设和生态环境管理的技术文本，并出具技术评估意见，确保环评文件的内容符合《环评导则》的要求。										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析				备注			
	产出指标 (50分)	数量指标	评估建设项目环评《报告书》	≥70个	69个	5	4.93	原因：2024年实际完成报告书75个，预算资金剩余仅为400元，报告书项目为0.3万元/个，剩余资金不足报销1个报告书项目专家评估费用； 拟采取措施：优先按照年度指标报销报告书及报告表项目，确保完成数量指标要求。							
			评估建设项目环评《报告表》	≥350个	417个	5	5								
		质量指标	环评文件编制符合《环评导则》	符合	完成建设项目环评审批行政许可提供技术支撑，并出具评估意见	10	10								
			时效指标	评估《报告书》	10个工作日以内	10个工作日以内	6	6							
		评估《报告表》		5个工作日以内	5个工作日以内	6	6								
		项目年度		2024年	2024年	6	6								
		成本指标	评估《报告书》0.4万元一个×70个	0.4万元/个	0.3万元/个	6	6								
			评估《报告表》0.12万元一个×350个	0.12万元/个	0.12万元/个	6	6					医院、酒店用品洗涤生产线项目为3名咨询专家，3*0.06万元，共计0.18万元，其他项目为2名专家			
		生态效益指标	项目建设和生产，符合环境保护和环境管理的要求	环境质量达标	环境质量达标	30	30								
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目主管部门对评估结果满意度	≥90%	100%	10	10							
		总分						100	99.93						
		自评 结论	绩效自评结论为“优”。完成了为建设项目环评审批提供符合项目建设和生态环境管理的技术文本工作，并出具了技术评估意见，为建设项目环评审批行政许可提供了技术支撑，确保了环评文件的内容符合《环评导则》的要求。												

联系人：陆永燕

联系电话：0854-8253189

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

项目类别：

填报日期：

项目编码及项目名称			排污许可证审批工作经费							
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	80	80	73.198	10	91.50%	9.15	
			财政拨款:	80	80	73.198	-	-	-	
			本级安排:	80	80	73.198	-	-	-	
			其中:上级补助:				-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	深入贯彻落实习近平生态文明思想,明确工作目标任务,促进生态文明建设,推动解决突出生态环境问题。				已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	排污许可证申报技术审查	≥160个	148个	10	9.25			
			排污许可证质量技术审查	≥160个	158个	10	9.875			
		质量指标	参照《排污许可申请与核发技术规范》要求审查	第三方技术机构出具技术审	出具完成部分	10	10			
		时效指标	完成时间	2024年底	按时完成	10	10			
		成本指标	排污许可技术审查总费用	80万元	73.198万元	10	9.15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进建设项目发展,促进社会 经济高质量发展	有效促进建设 项目发展	达到预期目标	7.5	7.5			
		社会效益指标	促进项目发展,有效带动群 众就业	提升就业率	达到预期目标	7.5	7.5			
		生态效益指标	促进项目建设发展,同时有 效保护全州生态环境质量	长期保护全州 生态环境质量	达到预期目标	7.5	7.5			
		可持续影响	守住生态底线,推经济绿色 高质量发展。	持续稳定健康 发展	达到预期目标	7.5	7.5			
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	项目业主的满意度	≥90%	达到预期目标	10	10			
	总 分						100	97.425		
自 评 结 论	优									

联系人：陈卓

联系电话：18985767628

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025年2月11日

项目编码及项目名称		52270024P00432410092M黔南州“三线一单”更新调整经费							
主管部门及代码		黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	800000	799000	799000	10	0.99875	9.9875	
		财政拨款：	800000	799000	799000	-	-	-	
		本级安排：	800000	799000	799000	-	-	-	
		其中：上级补助：				-	-	-	
其他：		0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据生态环境部办公厅《关于印发<2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案>的通知》（环办环评函〔2023〕81号）、《省长江经济带战略环境影响评价项目协调领导小组办公室关于开展生态环境分区管控成果全面动态更新工作的通知》（黔环环评〔2023〕2号）及全省2023、2024年度生态环境部门综合目标考核要求，按照省厅统一安排开展黔南州生态环境分区管控与国土空间规划衔接工			项目资金总额为160万元，2024年11月26日已与中标单位省环科院签订黔南州“三线一单”更新调整项目政府采购合同，11月29日局党委2024年第25次会议已同意拨付第一阶段经费79.9万元。目前已完成更新调整数据收集及数据核对工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	完成《黔南州生态环境分区管控成果动态更新说明》编制	1个	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	州级“三线一单”更新调整需与自然资源部门国土空间总体规划、林业部门自然保护区优化调整、工业园区、经济开发区规划范围等数据进行衔接。目前，自然保护区优化调整数据尚未获批，我州省级特色	
			完成《黔南州生态环境分区管控成果动态更新成果矢量和支撑矢量》编制	1个	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	工业园区申报省级经开区、经济开发区申请调区扩区尚未获批，相应	
			完成《黔南州生态环境分区管控成果动态更新成果研究报告》编制	1个	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	数据无法纳入更新调整，导致2024年度无法完成黔南州“三线一单”更新调整及发布工作	
			完成《黔南州生态环境分区管控成果动态更新成果图集》编制	1个	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2		
			推动黔南州“三线一单”动态更新成果运用	1个	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2		
		质量指标	完成黔南州“三线一单”更新和调整	符合《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》《“三线一单”编制技术要求（试行）》技术要求	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	州级“三线一单”更新调整需与自然资源部门国土空间总体规划、林业部门自然保护区优化调整、工业园区、经济开发区规划范围等数据进行衔接。目前，自然保护区优化调整数据尚未获批，我州省级特色工业园区申报省级经开区、经济开发区申请调区扩区尚未获批，相应数据无法纳入更新调整，导致2024年度无法完成黔南州“三线一单”更新调整及发布工作	
	时效指标	黔南州“三线一单”更新和调整服务期	2024年	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5			
	成本指标	编制成本	≤80万元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	构建以“三线一单”为环境空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，形成全州生态环境分区管控数据支撑应用服务。	效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10		
		生态效益指标	落实国家和省、市国土空间规划、“十四五”生态环境保护规划中关于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线最新要求，提升生态环境分区管控成果时效性和针对性，以高水平保护促进高质量发展。	环境质量达标	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10		
		可持续影响							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
总分						100	69.875		
自评结论	中。项目资金总额为160万元，2024年11月26日已与中标单位省环科院签订黔南州“三线一单”更新调整项目政府采购合同，11月29日局党委2024年第25次会议已同意拨付第一阶段经费79.9万元。目前已完成更新调整数据收集及数据核对工作。州级“三线一单”更新调整需与自然资源部门国土空间总体规划、林业部门自然保护区优化调整、工业园区、经济开发区规划范围等数据进行衔接。目前，自然保护区优化调整数据尚未获批，我州省级特色工业园区申报省级经开区、经济开发区申请调区扩区尚未获批，相应数据无法纳入更新调整，导致2024年度无法完成黔南州“三线一单”更新调整工作。黔南州“三线一单”更新调整工作依据省生态环境厅的安排部署及数据收集情况继续开展下步工作，已向州政府申请并同意黔南州“三线一单”更新调整工作延期发布，预计2025年完成全面更新调整并按照规定要求报州人民政府印发实施。								

联系人：符冰

联系电话：

0854-8253075

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

项目类别：年中追加项目

填报日期：

项目编码及项目名称			52270024P00432410099Y黔南州入河排污口排查整治工作经历费						
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位	黔南州生态环境局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	400000	400000	400000	10	100%	10
			财政拨款：	400000	400000	400000	-	-	-
			本级安排：	400000	400000	400000	-	-	-
			其中：上级补助：				-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展2024年度入河排污口排查工作				完成2024年度入河排污口排查工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	入河排污口排查河流数量	≥15条	40条	20	20		
		质量指标	完成排污口排查、信息登记工作	信息准确	信息准确	20	20		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10		
		成本指标	投入资金	≤40万元	40万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强入河排污口排查整治，推动生态环境质量向好发展，促进经济发展	明显提升	明显提升	10	10		
		生态效益指标	重要流域入河排污口生态环境	有效改善	有效改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	优								

联系人：方婷

联系电话：18798275473

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：

填报日期：2025.2.17

项目编码及项目名称			52270024P004324100939, 黔南州突发环境应急演练经费							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局		实施单位		黔南布依族苗族自治州生态环境局			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		30	30	30	10	100%	10
			财政拨款:					-	-	-
			本级安排:		30	30	30	-	-	-
			其中: 上级补助:					-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过开展突发环境应急演练工作, 提高环境应急能力, 有效应对和处置突发环境事故, 保障生态环境安全, 避免或减少突发环境事件产生经济损失。					贵州省生态环境厅、黔南州人民政府已于2024年8月30日在福泉市瓮福公司顺利举行2024年重安江突发水污染事件‘一河一策一图’联合应急演练, 有效保障生态环境安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展突发环境应急演练	1次	已于2024年8月30日开展2024年重安江突发水污染事件‘一河一策一图’联合应急演练	15	15			
		质量指标	符合文件要求	符合	符合环境应急需求	15	15			
		时效指标	实施时间	2024年	2024年8月30日	10	10			
		成本指标	环境应急演练费用 (包括方案及脚本编制, 现场指导, 保障等)	30万	30	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高环境应急和处置能力, 保障全州生态环境安全, 为生产单位正常运转提供基础保障。	促进经济高质量发展	牢牢守住生态环境安全底线, 促进经济高质量发展。	8	7			
		社会效益指标	提高环境应急和能力, 避免突发环境事件产生经济损失	有效预防和处置突发环境事件	牢牢守住生态环境安全底线, 促进经济高质量发展。	7	5			
		生态效益指标	快速处置突发环境事件, 保障周边环境安全	保障全州环境安全	强化事前防范和应急准备, 保障全州环境安全	8	8			
		可持续影响	提高环境应急能力	良好	以演促练、以练促战, 提高突发环境事件应对处置实战能力。	7	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态环境管理部门满意度	≥90%	90%	10	9			
总 分						100	95			
自 评 结 论	贵州省生态环境厅、黔南州人民政府已于2024年8月30日在福泉市瓮福公司顺利举行2024年重安江突发水污染事件‘一河一策一图’联合应急演练, 有效保障生态环境安全。项目绩效为优。									

联系人：王江怀

联系电话：18885490408

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025年2月22日

项目编码及项目名称		52270024P004324100868 黔南州土壤、固体废物、农村污染防治资金							
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位	黔南布依族苗族自治州生态环境局				
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3000000	3000000	2796088.24	10	0.932029413	9.320294133		
	财政拨款:	3000000	3000000	2796088.24	-	-	-		
	本级安排:				-	-	-		
	其中:上级补助:	3000000	3000000	2796088.24	-	-	-		
		其他:			-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按省统一部署,委托专家开展全州危险废物规范化考核评估以及危废、电子废物收集处置单位资质认定现场评估、土壤污染状况调查报告评审;实施农村生活污水治理、不正常运行污水处理设施维修;开展贵定县农业面源调查评估2024年工作经费等。			委托专家完成26家危险废物规范化考核评估,完成85个土壤污染状况调查报告评审;完成9个村农村生活污水治理;完成20套不正常运行污水处理设施维修;完成贵定县农业面源调查评估2024年工作。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	危险废物规范化环境管理评估单位(家)	≥20家	26	5	5		
			土壤污染状况调查报告评审数(个)	>35	85	5	5		
			农村生活污水治理村庄个数(个)	3	9	4	4		
			维修污水处理设施套数(套)	≥20	20	4	4		
			农业面源评估报告数(份)	1	1	4	4		
		质量指标	企业危险废物规范化考核	达到省工作要求	达成年度指标	4	4		
			土壤调查报告	通过专家评审	达成年度指标	4	4		
			污水治理项目	通过验收	达成年度指标	4	4		
			农村污水处理设施	正常运行	达成年度指标	4	4		
			农业面源评估报告	通过专家评审	达成年度指标	4	4		
	时效指标	完成时限	2024年12月前	2024年12月	4	4			
	成本指标	实施成本	≤300万元	279.608824万元	4	3.728	剩余为结余资金		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业危险废物规范化管理水平	明显提高	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	村寨生态环境质量	明显改善	达成年度指标	10	10		
			农村污水处理设施稳定运行比例	明显提高	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10		
总 分					100	99.048			
自 评 结 论	完成26家危险废物规范化考核评估,完成85个土壤污染状况调查报告评审;完成9个村农村生活污水治理;完成20套不正常运行污水处理设施维修;完成贵定县农业面源调查评估2024年工作。已按合同约定拨付资金,自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

项目类别：年中追加项目

填报日期：2025年2月19日

项目编码及项目名称			52270024P00432410098B全州集中式饮用水源地环境保护整治资金						
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	400000	400000	400000	10	100%	10
			财政拨款:	400000	400000	400000	-	-	-
			本级安排:	400000	400000	400000	-	-	-
			其中:上级补助:				-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展千人以上集中式饮用水水源地排查整治工作。				完成千人以上集中式饮用水水源地排查整治工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	开展千人以上集中式饮用水水源地排查整治	≥3个	10个	20	20		
		质量指标	水源地规范化建设工作	合格	合格	20	20		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10		
		成本指标	投入资金	≤40万元	40万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众水源保护意识	明显提高	明显提高	10	10		
		生态效益指标	整治后饮用水源地水质	达标	达标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100%	10	10		
	总分						100		
自评 结论	优								

联系人：方婷

联系电话：18798275473

项目支出绩效目标自评表									
(2,024年度)									
单位（盖章）：			项目类别：上年结转项目				填报日期：2025.2.14		
项目编码及项目名称		52270023P00464710003N 上级专项转移支付-2022年度生态环境激励奖补（黔南州、惠水县、荔波县、平塘县）							
主管部门及代码		黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2,000,000.00	2,000,000.00	1,121,900.00	10	56.10%	5.6	
		财政拨款：	2,000,000.00	2,000,000.00	1,121,900.00	-	-	-	
		本级安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
		其中：上级补助：	2,000,000.00	2,000,000.00	1,121,900.00	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以考核考评手段，建立专项资金分配的奖励机制，省级每年安排专项资金用于奖补生态环境保护工作突出、工程项目推进快、环境治理改善明显、环境质量保护良好稳定的地方。			平塘县：用于采购多功能抑尘车，提升平塘县城区环境卫生处置能力和市容市貌，加大县城区环境保护能力；确保PM2.5<75微克/立方米 荔波县：一是完成荔波县2023年乡镇集中式饮用水源地水质、声环境质量、农村环境质量及污染源执法监测，提供规范的监测报告，为生态环境保护工作提供有效的环境质量数据。二是完成生态文明示范区创建汇报视频拍摄制作。三是完成生态示范区验收技术报告编制。四是完成荔波县佳荣镇生活污水整治维修项目（未支付）。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补生态示范性创建县市	≥2个	2个	10	10		荔波县、平塘县
			奖补生态环境质量排名靠前县市	≥1个	1个	10	10		惠水县
			奖补优良水质断面地州	≥1个	1个	10	10		黔南州
		质量指标	优良水质断面比例	≥95%	99%	5	5		
		时效指标	完成时间	2024年底前	2024年正在实施	5	5		
		成本指标	项目成本	≤200万元	92.85万元	10	4.5	正在实施，未完成拨付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	有所提升	有所提升	15	15		
		生态效益指标	生态环境质量	保持稳定	保持稳定	15	15		
		可持续影响							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对生态环境满意度	≥90%		10	10		
总分					100				
自评 结论									

联系人：

联系电话：

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

项目类别：上年结转项目

填报日期：

项目编码及项目名称			52270023P004647100146 2023年黔南州生态环境监测能力建设补助资金						
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	495000	495000	495000	10	100%	10
			财政拨款:				-	-	-
			本级安排:				-	-	-
			其中:上级补助:				-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于福泉生态环境监测站采购一批监测分析及采样设备,提升该站监测能力。				完成福泉生态环境监测站采购一批监测分析及采样设备,提升该站监测能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	购置监测分析及采样设备	≥3个	16个	20	20		
		质量指标	监测设备验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年底	2024年底	10	10		
		成本指标	项目总投资	≤50万元	≤50万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高福泉市生态环境监测能力	有所提升	有所提升	15	15		
		生态效益指标	提高福泉市生态环境监测能力,及时获取相关监测	有所提升	有所提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	100	
自评 结论	优								

联系人：

联系电话：

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月19日

项目编码及项目名称			52270023P00464710015R 2023年省控以上自动监测站基础保障补助资金							
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	130000	130000	130000	10	100%	10	
			财政拨款：	130000	130000	130000	-	-	-	
			本级安排：				-	-	-	
			其中：上级补助：	130000	130000	130000	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、甲茶、边外河、凤山桥边、界牌、三都桥五个水质国控站点废液统一处置；2、环境空气质量自动监测站、水质自动监测站站房维护。				完成项目预期目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	水质国控站点废液处置	5个	5个	10	10			
			环境空气质量自动监测站、水质自动监测站站房维护	≥1个	9个	10	10			
		质量指标	中心城市和县级城市环境空气质量平均优良天数比例	≥95%	99.50%	5	5			
			地表水国控断面达到或由于Ⅲ类水质断面比例	≥95%	100%	5	5			
		时效指标	完成时间	2024年底	2024年12月	10	10			
		成本指标	项目总投资	≤13万元	13万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时发布水质及空气质量数据，提高群众环境保护意识	逐步提高	逐步提高	15	15			
		生态效益指标	保障省控以上自动监测站正常运行，获得相应数据	长期保障	长期保障	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	100%	10	10			
	总 分						100			
	自评 结论	优								

联系人：方婷

联系电话：18798275473

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称		52270023P00464710010P 独山县麻万镇等村寨农村生活污水处理设施维修项目							
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		独山生态环境监测站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	200000	184957.36	184957.36	10	1.00	10.00	
		财政拨款:	200000	184957.36	184957.36	-	-	-	
		本级安排:				-	-	-	
		其中:上级补助	200000	184957.36	184957.36	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成不少于2套农村生活污水处理设施维修。				已完成2套农村生活污水处理设施维修。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	维修农村生活污水处理设施数量 (套)	≥2	2	20	20		
		质量指标	农村生活污水处理设施维修项目	通过验收	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年6月	2024年6月	10	10		
		成本指标	设施维修成本 (万元)	≤20万元	18.495736万元	10	10	剩余为结余资金	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	涉及农村生活污水处理设施改造提升任务村庄人居环境状况	得到有效改善	达成年度指标	15	15		
			涉及维修的日处理能力20吨及以上农村生活污水处理设施的出水水质	达到我省农村生活污水排放标准要求	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100			
自评 结论	已完成2套污水处理设施维修，设施已正常运行，资金已按合同拨付，剩余为结余资金，自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

黔南布依族苗族自治州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月17日

项目编码及项目名称			52270023P00464710005X 空气质量预测预报								
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局				
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		51	10.2		10.2	10	100%	10
			财政拨款：						-	-	-
			本级安排：						-	-	-
			其中：上级补助：		51	10.2		10.2	-	-	-
			其他：		0	0		0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	巩固改善黔南州环境空气质量，根据空气质量预测预报早介入早准备早防范，有效减少污染天气发生。				巩固改善黔南州环境空气质量，根据空气质量预测预报早介入早准备早防范，有效减少污染天气发生。2023年，中心城市（都匀市）环境空气质量优良天数比例为100%。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	对中心城市都匀市开展24小时、72小时、168小时预测预报		≥350期	366期		20	20		
		质量指标	空气质量预测预报准确率		≥85%	95.10%		10	10		
		时效指标	项目完成时限		≤1年	完成都匀市2023年3月-2024年2月空气质量预测预报		10	10		
		成本指标	项目成本		≤51万元	51万元		10	10		
	效益指标 (30分)	环境效益指标	中心城市环境空气质量优良率		≥95%	100%		15	15		
			中心城市环境空气质量		达到二级标准	达到二级标准		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对生态环境满意度		≥90%	90%		10	10		
总 分								100			
自评 结论	自评结论“优”。完成合同约定都匀市2023年3月-2024年2月空气质量预测预报，环境空气质量优良率达到省下达目标要求，排名全省9个中心城市第1位。										

联系人：蔡昌健

联系电话：18485395113

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称			52270023P00464710009C 荔波县水浦村等村寨农村生活污水处理设施维修项目						
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		黔南布依族苗族自治州生态环境局		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100000	100000	100000	10	1.00	10.00
			财政拨款：	100000	100000	100000	-	-	-
			本级安排：				-	-	-
			其中：上级补助	100000	100000	100000	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成不少于1套农村生活污水处理设施维修。				已完成3套农村生活污水处理设施维修。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	维修农村生活污水处理设施数量（套）	≥1	3	20	20		
		质量指标	农村生活污水处理设施维修项目	通过验收	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年6月	2023年12月	10	10		
		成本指标	设施维修成本（万元）	≤10	10	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	涉及农村生活污水处理设施改造提升任务村庄的人居环境状况	得到有效改善	达成年度指标	15	15		
			涉及维修的日处理能力20吨及以上农村生活污水处理设施的出水水质	达到我省农村生活污水排放标准要求	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	已完成3套农村生活污水处理设施维修，设施已正常运行，资金已完成拨付，自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目编码及项目名称			52270023P00464710008Q 黔南州2023年重点污染源隐患排查整改核查和周边土壤地下水监测项目						
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		黔南布依族苗族自治州生态环境局		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	450000	446000	446000	10	1.00	10.00
			财政拨款:	450000	446000	446000	-	-	-
			本级安排:				-	-	-
			其中:上级补助	450000	446000	446000	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成土壤、地下水、农业面源污染防治监测评估。				开展土壤隐患排查核查27家企业,开展重点污染源周边土壤和地下水监测个数33家,完成污染防治监督指导工作报告1份。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	开展土壤隐患排查核查数量 (个)	≥5	27	5	5		
			开展重点污染源周边土壤和地下水监测个数 (个)	≥30	33	10	10		
			完成污染防治监督指导工作报告个数 (个)	≥1	1	5	5		
		质量指标	隐患排查合格率 (%)	≥80	100%	5	5		
			开展重点污染源周边土壤和地下水监测内部质量控制合格率 (%)	100%	100%	5	5		
		时效指标	监测数据采集频率	达到规定要求	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目成本 (万元)	≤45万元	44.6万元	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环境质量	持续改善	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民对环境状况的满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	已完成27家企业隐患排查核查,完成33家企业土壤和地下水监测,已按合同约定完成资金拨付,自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称			52270023P00464710011B 黔南州农村生活污水处理与资源化利用试点						
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		黔南布依族苗族自治州生态环境局		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100000	100000	96000	10	0.96	9.60
			财政拨款：	100000	100000	96000	-	-	-
			本级安排：				-	-	-
			其中：上级补助	100000	100000	96000	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展农村生活污水处理与资源化利用试点。				已完成农村生活污水处理与资源化利用试点。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	农村生活污水处理与资源化利用试点报告（份）	1份	1份	20	20		
		质量指标	农村生活污水处理与资源化利用试点报告	通过专家评审	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤2年	1个月	10	10		
		成本指标	成本费用	≤10万元	9.6万元	10	9.6	为结余资金	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	试点村庄人居环境状况	得到有效改善	达成年度指标	30	30	9.6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	10	10		
总 分						100	99.2		
自 评 结 论	已完成农村生活污水处理与资源化利用试点，完成试点报告编制，资金已按合同约定拨付，自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称			52270023P00464710012Y 三都县都江镇等村寨农村生活污水处理设施维修项目						
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		三都生态环境监测站		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	360000	360000	0	10	0.00	0.00
			财政拨款:	360000	360000	0	-	-	-
			本级安排:				-	-	-
			其中: 上级补助:	360000	360000	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成不少于2套农村生活污水处理设施维修。				已完成3套农村生活污水处理设施维修。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	维修农村生活污水处理设施数量 (套)	≥3	3	20	20		
		质量指标	农村生活污水处理设施维修项目	通过验收	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年6月	2024年6月	10	10		
		成本指标	设施维修成本 (万元)	≤36	0	10	0	正在按程序申请拨付。下步将加强沟通对接, 及时拨付资金。	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	涉及农村生活污水处理设施改造提升任务村庄的人居环境状况	得到有效改善	达成年度指标	15	15		
			涉及维修的日处理能力20吨及以上农村生活污水处理设施的出水水质	达到我省农村生活污水排放标准要求	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	80		
自评 结论	已完成3套污水处理设施维修, 设施已正常运行, 资金正在按程序申请拨付, 自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表									
(2, 024年度)									
单位（盖章）：			项目类别：上年结转项目				填报日期：2025. 2. 14		
项目编码及项目名称			52270023P00464710016D 上级专项转移支付-生态保护红线保护成效评估						
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	290, 000. 00	290, 000. 00	0. 00	10	0%	0
			财政拨款：	290, 000. 00	290, 000. 00	0. 00	-	-	-
			本级安排：	0. 00	0. 00	0. 00	-	-	-
			其中：上级补助：	290, 000. 00	290, 000. 00	0. 00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 落实《关于做好生态保护红线生态破坏问题监督和生态保护成效评估工作的通知》（环办生态函〔2023〕218号）及《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》的通知（国环规生态〔2022〕2号）要求。 2. 识别生态保护红线保护实施效果与预期保护目标之间的差距，并为后期绩效考核、生态补偿等提供依据。				2024年1月省厅已对贵州省生态保护红线保护成效评估技术咨询工作进行统一招标（任务分2年实施并分别签合同），6月我局与第三方签订合同，12月5日成果报告已由省厅组织完成验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	完成黔南州生态保护红线（自然保护地除外）保护成效评估报告	1份	达成年度指标	12. 5	12. 5	2024年1月省厅已对贵州省生态保护红线保护成效评估技术咨询工作进行统一招标（任务分2年实施并分别签合同），6月我局与第三方签订合同，12月5日成果报告已由省厅组织完成验收，因走报账程序时已近年底，所以未完成资金拨付。	
		质量指标	成果通过专家审查	通过专家审查	达成年度指标	12. 5	12. 5		
		时效指标	项目完成时限	1年	达成年度指标	12. 5	12. 5		
		成本指标	项目成本	≤29万	0	12. 5	0		省级补助29万元，其他资金安排25万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步加强全州生态保护红线（自然保护地除外）生态保护成效评估工作，为全州生态保护红线（自然保护地除外）后续保护提供支撑数据，便于指导后续保护工作。	有效提高	达成年度指标	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对技术支持工作的满意度	≥90%	达成年度指标	10	10		
总分						100	77. 5		
自评 结论	自评结论为良，2024年12月5日成果报告已由省厅组织完成验收，因走报账程序时已近年底，所以未完成资金拨付。拟继续推进资金拨付。								
联系人：陈卓					联系电话：18985767628				

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

黔南布依族苗族自治州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月17日

项目编码及项目名称			52270023P00464710006H 污染天气应急处置及能力建设						
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50	50	47.7	10	95.40%	9.54
			财政拨款:				-	-	-
			本级安排:				-	-	-
			其中: 上级补助:	50	50	47.7	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固改善中心城市（都匀市）环境空气质量，开展污染天气应急处置，有效减少污染天气发生。				巩固改善中心城市（都匀市）环境空气质量，开展污染天气应急处置，有效减少污染天气发生。开展都匀市中心城区大气污染物排放调查，开展臭氧等污染物主要成分溯源分析，为下一步城市环境空气质量管控提供数据支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分 析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	污染天气应急处置	≥1次	12	30	30		
		时效指标	项目完成时限	≤1年	0.5年	5	5		
		成本指标	项目成本	≤50万元	47.7万元	15	15		
	效益指标 (30分)	环境效益 指标	中心城市环境空气质量优良率	≥95%	99.50%	15	15		
			中心城市环境空气质量	达到二级标准	达到二级标准	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众对生态环境满意度	≥90%	95.50%	10	10		
总 分						100	99.54		
自 评 结 论	自评结论为“优”。项目从实施以来，未发生污染天气，实施效果较好。								

联系人：蔡昌健

联系电话：18485395113

项目支出绩效目标自评表										
(2024年度)										
单位（盖章）：			项目类别：生态环境保护宣传教育经费				填报日期：2025.2.17			
项目编码及项目名称			生态环境保护宣传教育经费							
主管部门及代码			实施单位		黔南州生态环境局					
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	35	35	23.77	10	68%	6.8	
			财政拨款：				-	-	-	
			本级安排：				-	-	-	
			其中：上级补助：				-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	依据黔南州生态环境法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》《黔南环通〔2022〕83号）、《2023年度市（州）、贵安新区生态环境局综合考核评分办法》《黔南州人民政府办公室关于印发黔南州生态环境违法行为举报奖励实施细则的通知》、党建考核文件要求，完成黔南州生态环境局2024年生态环境普法宣传工作。				2024年完成召开新闻发布会、生态环境保护集中宣传、原创新媒体产品、生态环境保护信息宣传、绿色学校创建、环保业务培训等工作，提高社会公众生态环境保护意识。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	生态环境保护宣传	5场	5场	4	4			
			新闻发布会	4场	4场	3	3			
			原创新媒体产品	4个	4个	3	3			
			生态环境保护信息宣传	2家	2家	3	3			
			绿色学校创建	1次	1次	3	3			
			环保业务培训	1场	1场	1	1			
		质量指标	宣传工作成效	达到考核要求	达到考核要求	5	5			
			绿色学校创建	达到文件要求	达到文件要求	5	5			
			环保业务培训	达到考核要求	达到考核要求	5	5			
		时效指标	完成时间	2024年	完成	10	10			
		成本指标	生态环境保护宣传	≤6万	2.2万	1	1			
			新闻发布会	≤1万	0.8万	1	1			
			原创新媒体产品	≤12万	9.87万	2	2			
			生态环境保护信息宣传	≤8万	8万	2	2			
			绿色学校创建	≤3万	2.9万	1	1			
			环保业务培训	≤5万	0	1	0	因培训时间短，不涉及费用支出。		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	增强公众生态环境意识	长期效益	增强公众生态环境意识，促进经济高质量发展。	5	5		
			社会效益指标	增强公众生态环境意识，保护生态环境	长期效益	提高公民生态环境保护意识	10	10		
	生态效益指标		提升生态环境质量	提升生态环境质量	提升生态环境质量	5	5			
	可持续影响		提高公民生态环境保护意识。	良好	提高公民生态环境保护意识。	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	生态环境管理部门满意	≥90%	90%	10	10			
	总 分					100	95.8			
	自评 结论	2024年完成召开新闻发布会、生态环境保护集中宣传、原创新媒体产品、生态环境保护信息宣传、绿色学校创建、环保业务培训等工作，提高社会公众生态环境保护意识。项目绩效为优。								

联系人：岑康怀

联系电话：15286224863

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州生态环境局

项目类别：

填报日期：2025.2.14

项目编码及项目名称		52270024P004324100964，行政执法装备标准化建设资金							
主管部门及代码		78001黔南布依族苗族自治州生态环境局		实施单位		黔南布依族苗族自治州生态环境局			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	400000	399500	388000	10	0.971214	9.7121	
		财政拨款：				-	-	-	
		本级安排：				-	-	-	
		其中：上级补助：				-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《生态环境部办公厅关于印发生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020年版)的通知》要求，结合省厅指标要求，以及我州各级生态环境部门执法能力建设情况，完善个人防护包(含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等)、流量计、多参数气体检测仪等设备采购工作，完成2024年行政执法装备标准化建设项目，进一步配齐生态环境综合执法能力建设，提高生态环境执法效率和质量。			按计划完成个人防护包(含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等)、流量计、多参数气体检测仪等设备采购工作，完成2024年行政执法装备标准化建设项目，进一步配齐生态环境执法机构执法装备，提高生态环境执法效率和质量。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	个人防护包（含强光手电、安全帽、有毒有害物质	10套	10套	1	1		
			流量计	3套	3套	1	1		
			测距仪	7台	7台	1	1		
			数码照相机（防爆照相机）	4台	4台	1	1		
			红外摄像机	4套	4套	1	1		
			快检试剂包（含常见土壤重金属快检）	7套	7套	1	1		
			热成像仪	2台	2台	1	1		
			粉尘快速测定仪	2台	2台	1	1		
			多参数气体检测仪	1台	1台	1	1		
			手持式光离子化检测仪（PID）	3台	3台	1	1		
			油气回收三项检测仪	1台	1台	1	1		
			微风风速计（热球风速仪等）	7台	7台	1	1		
			便携式水污染物监测设备	1台	1台	1	1		
			华为平板电脑	10台	10台	1	1		
			便携式扫描打印设备	4台	4台	1	1		
	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	完成采购时间	2024年	2024年	10	10			
	成本指标	成本指标	个人防护包（含强光手电、安全帽、有毒有害物质	≤3600	1800	1	1		
			流量计	≤5600	4200	1	1		
			测距仪	≤700	1500	1	1		
			数码照相机（防爆照相机）	≤9100	8500	1	1		
			红外摄像机	≤3600	3000	1	1		
			快检试剂包（含常见土壤重金属快检）	≤6500	8000	1	1		
			热成像仪	≤6800	3400	1	1		
			粉尘快速测定仪	≤12000	1800	1	1		
			多参数气体检测仪	≤55000	28600	1	1		
			手持式光离子化检测仪（PID）	≤18200	16300	1	1		
			油气回收三项检测仪	≤74000	55000	1	1		
			微风风速计（热球风速仪等）	≤2100	2100	1	1		
			便携式水污染物监测设备	≤9600	62000	1	1		
			华为平板电脑	≤2400	1810	1	1		
			便携式扫描打印设备	≤2400	1800	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严厉打击环境违法行为，促进经济社会高质量发展。	长期效益	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5		
		社会效益指标	严厉打击环境违法行为，提高企业守法意识。	长期效益	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5		
		生态效益指标	守住生态底线，推进经济绿色高质量发展。	有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5		
可持续影响		配齐、配强我州生态环境执法队伍的执法装备，提升执法监管能力。	有效提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15			
满意度指标(10分)		服务对象满意度	生态环境行政主管部门的满意度	≥90%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
总 分					100	99.7121			
自评 结论	优。项目资金总额为40万元。2024年11月18日我局与成都环图科技有限公司签订2024年行政执法装备标准化建设项目政府采购合同，11月26日完成项目采购和验收工作。11月29日局党委2024年第25次会议已同意拨付2024年行政执法装备标准化建设项目经费38.8万元。2024年行政执法装备标准化建设项目工作已按期完成，持续提升生态环境执法监管能力。								

联系人：刘天佳

联系电话：18285444331

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州生态环境局 项目类别：

填报日期：2025.2.14

项目编码及项目名称		52270024P00432410095G，重点污染源监控与数据系统升级资金							
主管部门及代码		78001黔南布依族苗族自治州生态环境局		实施单位		黔南布依族苗族自治州生态环境局			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		520000	455000	182000	10	0.4	4
		财政拨款：					-	-	-
		本级安排：		520000			-	-	-
		其中：上级补助：					-	-	-
其他：			0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据生态环境部办公厅《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》（环办执法函〔2021〕484号）及《贵州省生态环境厅关于做好“重点污染源自动监控与基础数据库系统4.2”软、硬件升级工作的通知》（2022—01—52）要求，需将“重点污染源自动监控与基础数据库系统3.2”升级至“重点污染源自动监控与基础数据库系统4.2”。				贵州天成中源科技有限公司已完成设备安装调试、并协调西安交大长天软件股份有限公司完成软件升级工作，目前正在系统中录入相关数据。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	购买13台升级服务器	13台	13台	10	10		
			购买1台UPS（备用电源）系统	1台	1台	10	10		
		质量指标	设备验收合格	验收	未验收	10	0	平台相关数据还未全部完成录入，待录入完成后进行验收	正在开展
		时效指标	2024年12月底完成设备采购及实施安装调试	完成	完成	10	10		
		成本指标	13台升级服务器	49万	完成	5	5		
	1套UPS（备用电源）系统		3万	完成	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升对污染源监管	有所提升	完成	15	15		
		生态效益指标	减少信息系统网络安全事故，有利于黔南州生态环境信息系统持续改善	有所提升	完成	15	15		
		可持续影响							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10		
	总分						100	84	
自评 结论	优。项目资金总额为52万元，我局于2024年9月30日与贵州天成中源科技有限公司签订设备采购安装运行合同，10月27日局党委2024年第22次会议已同意拨付预付款18.2万元。目前平台相关数据还未全部完成录入，待录入完成后进行验收。								

联系人：王海涛

联系电：18085448355

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：项目类别：年中追加项目填报日期：2025年2月19日

项目编码及项目名称			52270024P00432410097P中心监测站基础运行及州级事权监测经费								
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局				
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：		1730000	1730000	1730000	10	100%	10	
			财政拨款：		1730000	1730000	1730000	-	-	-	
			本级安排：		1730000	1730000	1730000	-	-	-	
			其中：上级补助：					-	-	-	
			其他：		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：为生态环境保护管理提供技术基础，为生态文明建设提供重要支撑，确保各县（市）环境监测站在正常运行能够胜任相应监测工作的同时进一步提高监测能力，确保各县（市）环境监测站质量管理体系符合相关技术规范要求，提升专业技术人员专业技能；目标2：完成美丽河湖申报；目标3：采购一批仪器设备；目标4：生态环境监测业务知识培训，提升专业技术人员专业技能。				完成项目预期目标						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	美丽幸福河湖评定和申报		≥1条	1条	5	5			
			购置小型仪器设备、药品试剂、玻璃器皿等耗材采购		≥1批	1批	5	5			
			生态环境监测站（中心）仪器设备检定（校准）		≥100台（套）	120台	5	5			
			生态环境监测站（中心）质量管理体系及生态环境监测业务知识培训		≥50人	53人	5	5			
			生态环境监测等相关方案编制		≥1项	1项	5	5			
			开展生态环境专项监测或应急监测		≥1项	1项	5	5			
		质量指标	各县（市）环境监测站质量管理体系运行符合相关技术规范		满足检验检测机构管理要求	满足检验检测机构管理要求	5	5			
			监测数据真实性		100%	100%	5	5			
		时效指标	目标任务完成时间		2024年12月底	2024年12月底	10	10			
		成本指标	项目成本		≤173万元	173万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升环境监测社会公信力		有效提升	有效提升	5	5			
		生态效益指标	为生态环境保护监测技术支持		环境质量达标	环境质量达标	5	5			
		可持续影响	守住发展和生态两条底线，确保经济社会可持续发展		生态环境持续稳定健康发展	生态环境持续稳定健康发展	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%	10	10			
总 分							100	100			
自评 结论	优										

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

黔南布依族苗族自治州生态环境局

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025年2月17日

项目编码及项目名称			52270024P00432410090E 州级大气污染防治经费						
主管部门及代码			黔南州生态环境局		实施单位		黔南州生态环境局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	55	55	54.908	10	99.83%	10
			财政拨款:				-	-	-
			本级安排:	55	54.908	54.908	-	-	-
			其中:上级补助:				-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:以服务外包的方式来完成黔南州机动车排气污染数据监控管理系统、黑烟车综合管控平台和机动车遥感监测系统及相应设备的日常维护工作,确保系统正常运行。 目标2:通过购买第三方检测服务,对全州柴油货车和非道路移动机械、加油站(库)进行抽检,提高我州大气污染防治力度和水平				1.委托第三方完成黔南州机动车排气污染数据监控管理系统 黑烟车综合管控平台和机动车遥感监测系统及相应设备的日常维护工作(1年)。2.委托第三方完成2024年柴油货车和非道路移动机械、加油站(库)抽检工作,并出具284份盖CMA章的正式检测报告。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	黔南州机动车排气污染数据监控管理系统及相应设备的	1年	1年	5	5		
			黔南州黑烟车综合管控平台系统及相应设备的日常维护	1年	1年	5	5		
			黔南州机动车遥感监测管理系统及相应设备的日常维护	1年	1年	5	5		
			出具所有被检测车辆/机械盖有 CMA 章的正式检测报	284份	284份	5	5		
			对全州柴油货车和非道路移动机械、加油站(库)进行	284辆/台/座	284辆/台/座	5	5		
		质量指标	黔南州机动车排气污染数据监控管理系统及相应设备	正常运行	正常运行	5	5		
			黔南州黑烟车综合管控平台系统及相应设备的日常维护	正常运行	正常运行	5	5		
			黔南州机动车遥感监测管理系统及相应设备的日常维护	正常运行	正常运行	5	5		
			出具所有被检测车辆/机械盖有 CMA 章的正式检测报	具备相应资质报告	出具具备相应资质报告	4	4		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	2	2		
	成本指标	2024年度机动车排气污染数据监控监管系统及黑烟车综	≤35万元	34.93万元	2	2			
		2024年柴油货车污染治理监督性抽测服务费	≤20万元	19.978万元	2	2			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	区域环境空气质量保持良好	环境空气质量达到二级标准,空气质量优良天数比例在98%以上	环境空气质量达到二级标准,2024年县级城市空气质量优良天数比例为99.7%。	15	15		
		可持续影响	区域环境空气质量保持良好	环境空气质量达到二级标准,空气质量优良天数比例在98%以	环境空气质量达到二级标准,2024年县级城市空气质量优良天数比例为	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对空气质量满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		
自评 结论	自评结论“优”。委托第三方完成黔南州机动车排气污染数据监控管理系统 黑烟车综合管控平台和机动车遥感监测系统及相应设备的日常维护工作(1年),委托第三方完成284辆/台/座柴油货车和非道路移动机械、加油站(库)抽检工作,并出具盖CMA章的正式检测报告。2024年,县级城市空气质量优良天数比例为99.7%,环境空气质量达到二级标准。								

联系人：蔡昌健

联系电话：18485395113

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称		52270023P00453610001T 长顺县摆所镇整镇推进（含代化镇斗篷冲村）农村生活污水治理工程（一期）								
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		长顺生态环境监测站				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	7976254.42	7976254.42	7976254.42	10	1.00	10.00		
		财政拨款：	7976254.42	7976254.42	7976254.42	-	-	-		
		本级安排：				-	-	-		
		其中：上级补助	7976254.42	7976254.42	7976254.42	-	-	-		
		其他：	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成摆所镇长高村、格丁村、松港村、尕炳村、中坝村、代化镇斗篷村等6个村生活污水治理。				已完成摆所镇长高村、格丁村、松港村、尕炳村、中坝村、代化镇斗篷村等6个村生活污水治理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	推动完成农村生活污水治理的行政村数量（个）	6	6	10	10			
			新增村庄生活污水处理能力（吨/日）	≥200	502	10	10			
		质量指标	经过整治的村庄，生活污水治理率	≥60%	62%	5	5			
			项目验收合格率	100%	100%	5	5			
			时效指标	完成时限	≤18个月	4个月	10	10		
		成本指标	项目总投资（万元）	797.625442	797.625442	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	达成年度指标	10	10			
		生态效益指标	全县或全镇农村生活污水治理率	稳步提高	达成年度指标	10	10			
		可持续影响指标	工程设施稳定运行比例	100%	100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10			
	总分						100	100		
	自评结论	项目完成6个村生活污水治理，建成污水处理设施正常运行，资金已完成拨付，自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P000030100016 都匀市甲登村等行政村生活污水治理项目							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局178001		实施单位	都匀生态环境监测中心				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8000000	8000000	0		10	0.000	0.00
			财政拨款:	8000000	8000000	0		-	-	-
			本级安排:					-	-	-
			其中: 上级补助:	8000000	8000000	0		-	-	-
			其他:					-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成14个行政村生活污水治理。				已完成实施方案批复, 正在开展预算评审。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	推动完成农村生活污水治理的行政村数量 (个)	14	0	10	0	项目资金2024年7月下达, 开展提级论证时间较长, 影响项目进度。下步将加快推进项目实施, 及时按程序拨付资金。		
		质量指标	经过整治的村庄, 满足“三基本”要求比例	≥90%	0	10	0			
			项目验收合格率	100%	0	10	0			
			时效指标	完成时限	≤12个月	0	10		0	
		成本指标	项目总投资 (万元)	≤800	0	10	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村民生态环境保护意识	逐步提高	未达成年度指标且效果较差	10	0			
		生态效益指标	全市或全镇农村生活污水治理率	逐步提高	未达成年度指标且效果较差	10	0			
		可持续影响指标	工程设施稳定运行比例	100%	0	10	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	10	0			
总 分					100	0				
自评 结论	项目未实质开工, 资金未拨付, 自评为差, 下步将加快完成招标工作, 推进项目实施, 及时按程序拨付资金。									

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称			52270023P004536100032 都匀市绿茵湖村东山片区黑臭水体整治项目							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		都匀生态环境监测中心			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	2000000	1830000	1072000.41	10	0.59	5.86	
			财政拨款:	2000000	1830000	1072000.41	-	-	-	
			本级安排:				-	-	-	
			其中:上级补助	2000000	1830000	1072000.41	-	-	-	
其他:				0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成绿茵湖村东山片区黑臭水体整治。				已完成绿茵湖村东山片区黑臭水体整治。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	新增村庄生活污水资源化利用设施 (座)	4	4	10	10			
			推动完成农村黑臭水体数量 (条)	≥1	3	10	10			
		质量指标	经过整治的村庄,黑臭水体整治率	≥60%	80	10	10			
			项目验收合格率	100%	100%	5	5			
		时效指标	完成时限	≤12个月	9个月	5	5			
		成本指标	项目总投资 (万元)	≤200	107.200041 万元	10	5.36	正在按程序申请拨付。下步将加		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	达成年度指标	10	10			
		生态效益指标	全县或全镇农村生活污水治理率	稳步提高	达成年度指标	10	10			
		可持续影响指标	工程设施稳定运行比例	100%	100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10			
	总 分						100	100		
	自评 结论	已完成绿茵湖村东山片区3条黑臭水体整治,项目已完成验收,资金正在按程序申请拨付,自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：19185049334

项目支出绩效目标自评表									
(2,024年度)									
单位（盖章）：黔南州生态环境局			项目类别：上年结转项目				填报日期：2025年2月24日		
项目编码及项目名称		52270023P00453610007G 独山县麻尾镇南门村农村生活污水治理项目							
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		独山生态环境监测站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1406690.82	1390151.44	1390151.44	10	1.00	10.00	
		财政拨款:	1406690.82	1390151.44	1390151.44	-	-	-	
		本级安排:				-	-	-	
		其中:上级补助	1406690.82	1390151.44	1390151.44	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成独山县麻尾镇南门村农村生活污水治理。				已完成独山县麻尾镇南门村农村生活污水治理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	推动完成农村生活污水治理的行政村数量 (个)	1	1	10	10		
			新增村庄生活污水处理设施 (套)	≥ 100	126	10	10		
		质量指标	经过整治的村庄, 生活污水治理率	≥60%	100%	5	5		
			项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成时限	≤12个月	3个月	10	10		
		成本指标	项目总投资 (万元)	140.669082万元	139.015144万元	10	10	剩余为结余资金, 已收回。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	逐步提高	10	10		
		生态效益指标	全县或全镇农村生活污水治理率	稳步提高	稳步提高	10	10		
		可持续影响指标	工程设施稳定运行比例	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
	总 分					100	100		
自评 结论	已完成独山县麻尾镇南门村农村生活污水治理, 新增污水处理设施126套, 已按合同约定拨付资金, 自评为优秀。								
联系人: 王世旭			联系电话:			19185049334			

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：

项目编码及项目名称			52270024P00003010003D 独山县玉水村等行政村黑臭水体及生活污水治理项目							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局178001		实施单位	独山生态环境监测站				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3000000	3000000	0		10	0.000	0.00
			财政拨款：	3000000	3000000	0		-	-	-
			本级安排：					-	-	-
			其中：上级补助：	3000000	3000000	0		-	-	-
			其他：						-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2个行政村生活污水治理，1条黑臭水体治理。				已完成招投标，正在准备签订合同。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	推动完成农村生活污水治理的行政村数量 (个)	2	0	10	0	项目资金2024年7月下达，开展提级论证时间较长，影响项目进度。下步将加快推进项目实施，及时按程序拨付资金。		
			新增村庄生活污水处理能力 (吨/日)	≥30	0	5	0			
			推动完成农村黑臭水体数量 (条)	1	0	5	0			
		质量指标	经过整治的村庄，满足“三基本”要求比例	≥90%	0	5	0			
			完成时限	≤12个月	0	5	0			
		时效指标	项目总投资 (万元)	≤300	0	10	0			
		成本指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	未达成年度指标且效果较差	10	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县或全镇农村生活污水治理率	稳步提高	未达成年度指标且效果较差	10	0			
		生态效益指标	工程设施稳定运行比例	100%	0	10	0			
		可持续影响指标	群众满意度	≥90%	0	10	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10	0			
总 分						100	0			
自评 结论	项目未实质开工，资金未拨付，自评为差，下步将加快推进项目实施，及时按程序拨付资金。									

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P00003010007U 贵定县新巴镇新华村等四个村农村生活污水治理项目							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局178001		实施单位	贵定生态环境监测站				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2000000	2000000	0		10	0.000	0.00
			财政拨款:	2000000	2000000	0		-	-	-
			本级安排:					-	-	-
			其中:上级补助:	2000000	2000000	0		-	-	-
			其他:						-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成4个行政村生活污水治理。				已完成实施方案批复，正在开展预算评审。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	推动完成农村生活污水治理的行政村数量(个)	4	0	10	0	项目资金2024年7月下达，开展提级论证时间较长，影响项目进度。下步将加快完成招标工作，推进项目实施，及时按程序拨付资金。		
		质量指标	经过整治的村庄，满足“三基本”要求比例	≥90%	0	10	0			
			项目验收合格率	100%	0	10	0			
			时效指标	完成时限	≤12个月	0	10		0	
		成本指标	项目总投资(万元)	≤200	0	10	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	未达成年度指标且效果较差	10	0			
		生态效益指标	全县或全镇农村生活污水治理率	逐步提高	未达成年度指标且效果较差	10	0			
		可持续影响指标	工程设施稳定运行比例	100%	0	10	0			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	10	0			
总分						100	0			
自评 结论	项目未实质开工，资金未拨付，自评为差，下步将加快完成招标工作，推进项目实施，及时按程序拨付资金。									

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P00003010005L 惠水县大龙村黑臭水体及新摆村、瓮金村生活污水治理项目							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位	惠水生态环境监测站				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000000	2000000	0		10	0.000	0.00
			财政拨款：	2000000	2000000	0		-	-	-
			本级安排：					-	-	-
			其中：上级补助：	2000000	2000000	0		-	-	-
			其他：						-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成3个行政村生活污水治理，1条黑臭水体治理。				已完成预算评审，正在准备挂网招标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	推动完成农村生活污水治理的行政村数量（个）	3	0	10	0	项目资金2024年7月下达，开展提级论证时间较长，影响项目进度。下步将加快完成招标工作，推进项目实施，及时按程序拨付资金。		
			新增村庄生活污水处理能力（吨/日）	≥40	0	5	0			
			推动完成农村黑臭水体数量（条）	1	0	5	0			
		质量指标	经过整治的村庄，满足“三基本”要求比例	≥90%	0	5	0			
			项目验收合格率	100%	0	5	0			
		时效指标	完成时限	≤12个月	0	10	0			
		成本指标	项目总投资（万元）	≤200	0	10	0			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	未达成年度指标且效果较差	10		0	
	生态效益指标		全县或全镇农村生活污水治理率	≥30%	0	10	0			
	可持续影响指标		工程设施稳定运行比例	100%	0	10	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10	0			
	总 分						100			
	自评 结论	项目未实质开工，资金未拨付，自评为差，下步将加快完成招标工作，推进项目实施，及时按程序拨付资金。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称			52270023P00453610006W 荔波县小七孔镇拉平村农村环境整治生活污水治理项目							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		荔波生态环境监测站			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1364139.7	1364139.7	969242.5	10	0.71	7.11	
			财政拨款:	1364139.7	1364139.7	969242.5	-	-	-	
			本级安排:				-	-	-	
			其中:上级补助	1364139.7	1364139.7	969242.5	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成荔波县小七孔镇拉平村农村生活污水治理。				已完成荔波县小七孔镇拉平村农村生活污水治理。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	推动完成农村生活污水治理的行政村数量 (个)	1	1	10	10			
			新增村庄生活污水处理设施 (套)	≥50	167	10	10			
		质量指标	经过整治的村庄,生活污水治理率	≥60%	70%	5	5			
			项目验收合格率	100%	100%	5	5			
		时效指标	完成时限	≤12个月	5个月	10	10			
		成本指标	项目总投资 (万元)	136.41397万元	96.92425万元	10	7.11	正在按程序申请拨付资金,下步		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	达成年度指标	10	10			
		生态效益指标	全县或全镇农村生活污水治理率	稳步提高	达成年度指标	10	10			
		可持续影响指标	工程设施稳定运行比例	100%	100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10			
	总分						100			
	自评 结论	已完成荔波县小七孔镇拉平村农村生活污水治理。建成污水处理设施167套,正在按程序申请拨付资金,下步将加强沟通,及时按程序拨付资金,自评为优秀。								
联系人: 王世旭			联系电话:			19185049334				

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P00003010005L 龙里县高堡村黑臭水体及周边生活污水治理项目										
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局178001		实施单位	龙里生态环境监测站							
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分			
			年度资金总额:	4000000	4000000	0		10	0.000	0.00			
			财政拨款:	4000000	4000000	0		-	-	-			
			本级安排:					-	-	-			
			其中:上级补助:	4000000	4000000	0		-	-	-			
			其他:						-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	完成6个行政村生活污水治理, 3条黑臭水体治理。				已完成招标开工建设, 完成进度10%。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析 项目资金2024年7月下达, 2024年11月完成招标开工建设, 正在按程序拨付第一笔费用。		备注			
	产出指标 (50分)	数量指标	推动完成农村生活污水治理的行政村数量 (个)	6	0	10	0						
			新增村庄生活污水处理能力 (吨/日)	≥10	0	5	0						
			推动完成农村黑臭水体数量 (条)	3	1	5	1.5						
		质量指标	经过整治的村庄, 满足“三基本”要求比例	≥90%	0	5	0						
			项目验收合格率	100%	0	5	0						
		时效指标	完成时限	≤12个月	1个月	10	1						
		成本指标	项目总投资 (万元)	≤400	0	10	0						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效	10	2						
		生态效益指标	全县或全镇农村生活污水治理率	逐步提高	未达成年度指标且效果较差	10	0						
		可持续影响指标	工程设施稳定运行比例	100%	0	10	0						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	10	0						
	总 分						100			4.5			
	自评 结论	项目已完成进度10%, 正在按程序申请拨付资金, 自评为差, 下步将加快推进项目实施, 及时按程序拨付资金。											

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P000030100068 平塘县者密镇茂村黑臭水体及周边生活污水治理项目							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位	平塘生态环境监测站				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	5000000	5000000	1205724	10	0.241	2.41	
			财政拨款:	5000000	5000000	1205724	-	-	-	
			本级安排:				-	-	-	
			其中:上级补助:	5000000	5000000	1205724	-	-	-	
			其他:					-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成3个行政村生活污水治理, 1条黑臭水体治理。				已完成进度60%.					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	推动完成农村生活污水治理的行政村数量 (个)	3	0	10	0	项目资金2024年7月下达, 11月完成招标开工建设, 已按合同约定拨付资金。下步将加快推进项目实施, 及时按程序拨付资金。		
			推动完成农村黑臭水体数量 (条)	1	0	10	0			
		质量指标	经过整治的村庄, 满足“三基本”要求比例	≥90%	0%	5	0			
			工程实施质量	通过验收	部分达成预期指标并具有一定效果	5	0			
		时效指标	项目总投资	≤500	120.5724	10	2.41			
		成本指标	完成时限	≤12个月	1个月	10	1			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	1			
		生态效益指标	全县或全镇农村生活污水治理率	逐步提高	未达成年度指标且效果较差	10	0			
		可持续影响指标	工程设施稳定运行比例	100%	0%	10	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	10	0			
	总 分						100	6.82		
	自评 结论	项目已完成进度60%, 已按合同约定拨付资金, 自评为差, 下步将加快推进项目实施, 及时按程序拨付资金。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目编码及项目名称			52270023P004536100059 黔南龙里县冠山街道与谷脚镇农村黑臭水体整治项目						
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		龙里生态环境监测站		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	465201.31	465201.31	465201.31	10	1.00	10.00
			财政拨款:	465201.31	465201.31	465201.31	-	-	-
			本级安排:				-	-	-
			其中:上级补助	465201.31	465201.31	465201.31	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对冠山街道平西村3条黑臭水体、谷脚镇1条农村黑臭水体进行有效治理。				已完成冠山街道平西村3条黑臭水体、谷脚镇1条农村黑臭水体治理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	新增村庄生活污水处理能力(吨/日)	≥38	23.2	10	10	在项目建设过程中,受地形限制,部分村民房屋附近无可利用土地建设分散式污水处理设施,增加管网长度,接入主管网进入相对集中式污水	
			推动完成农村黑臭水体数量(条)	≥4	4	10	10		
		质量指标	经过整治的村庄,黑臭水体整治率	≥60%	100%	5	5		
			项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成时限	≤12个月	2个月	10	10		
		成本指标	项目总投资(万元)	465201.31	465201.31	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	逐步提高	10	10		
		生态效益指标	全县或全镇农村生活污水治理率	稳步提高	稳步提高	10	10		
		可持续影响指标	工程设施稳定运行比例	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	已完成冠山街道平西村3条黑臭水体、谷脚镇1条农村黑臭水体治理。资金已完成拨付,自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目编码及项目名称			52270023P00453610004M 黔南州罗甸县龙坪镇大坪村农村生活污水治理项目						
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位	黔南布依族苗族自治州生态环境局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	821933.08	821933.08	382617	10	0.47	4.66
			财政拨款:	821933.08	821933.08	382617	-	-	-
			本级安排:				-	-	-
			其中:上级补助	821933.08	821933.08	382617	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成罗甸县龙坪镇大坪村农村生活污水治理。				已完成罗甸县龙坪镇大坪村农村生活污水治理。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	推动完成农村生活污水治理的行政村数量 (个)	1	1	10	10		
			新增村庄生活污水处理能力 (吨/日)	≥70	80	10	10		
		质量指标	经过整治的村庄, 生活污水治理率	≥60%	100%	5	5		
			项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成时限	≤12个月	3个月	10	10		
		成本指标	项目总投资 (万元)	82.193308万元	38.2617万元	10	4.66	正在按程序申请拨付。下步将加强沟通对接,及时拨付资金。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	逐步提高	10	10		
		生态效益指标	全县或全镇农村生活污水治理率	稳步提高	稳步提高	10	10		
		可持续影响指标	工程设施稳定运行比例	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10			
总 分						100	89.32		
自 评 结 论	已完成罗甸县龙坪镇大坪村农村生活污水治理, 正在按程序申请拨付。下步将加强沟通对接, 及时拨付资金。自评为优秀。								

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称		52270023P00453610002E 瓮安县白沙村农村生活污水及黑臭水体治理项目							
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		瓮安生态环境监测站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3000000	3000000	1790144.26	10	0.60	5.97	
		财政拨款:	3000000	3000000	1790144.26	-	-	-	
		本级安排:				-	-	-	
		其中:上级补助	3000000	3000000	1790144.26	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成瓮安县白沙村农村生活污水及黑臭水体整治。				已完成瓮安县白沙村农村生活污水及黑臭水体整治。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	推动完成农村生活污水治理的行政村数量 (个)	1	1	10	10		
			新增村庄生活污水处理设施 (套)	≥ 120	121	10	10		
			推动完成农村黑臭水体数量 (个)	≥ 1	1	10	10		
		质量指标	经过整治的村庄, 生活污水治理率	≥60%	80%	5	5		
			项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	完成时限	≤12个月	10个月	5	5	
		成本指标	项目总投资 (万元)	≤300	179.014426万元	5	2.985	正在按程序申请拨付。下步将加	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	全县或全镇农村生活污水治理率	稳步提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	工程设施稳定运行比例	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
	总 分						100	93.955	
自 评 结 论	已完成瓮安县白沙村农村生活污水及 1 条黑臭水体整治, 正在按程序申请拨付。下步将加强沟通对接, 及时拨付资金。自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称		52270024P00003010002R 瓮安县建中镇小寨林黑臭水体及周边生活污水治理项目							
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局178001		实施单位	瓮安生态环境监测站				
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4000000	4000000	0	10	0.000	0.00	
		财政拨款:	4000000	4000000	0	-	-	-	
		本级安排:				-	-	-	
		其中: 上级补助:	4000000	4000000	0	-	-	-	
		其他:				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成3个行政村生活污水治理, 3条黑臭水体治理。			已完成招投标, 已开工建设。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	推动完成农村生活污水治理的行政村数量 (个)	3	0	10	0	项目资金2024年7月下达, 方案批复2024年7月10日完成; 预算评审2024年11月上旬完成, 2024年12月19日完成招标, 2024年12月31日开工建设。	
			新增村庄生活污水处理能力 (吨/日)	≥50	0	5	0		
			推动完成农村黑臭水体数量 (条)	3	0	5	0		
		质量指标	经过整治的村庄, 满足“三基本”要求比例	≥90%	0	5	0		
			项目验收合格率	100%	0	5	0		
		时效指标	完成时限	≤12个月	0	10	0		
			成本指标	项目总投资 (万元)	≤400	0	10		0
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	未达成年度指标且效果较差	10		0
	生态效益指标		全县或全镇农村生活污水治理率	逐步提高	未达成年度指标且效果较差	10	0		
	可持续影响指标		工程设施稳定运行比例	100%	0	10	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10	0		
	总 分					100	0		
自评 结论	2024年12月19日完成招标, 2024年12月31日开工建设, 资金暂未拨付, 自评为差。下步将加快推进项目实施, 及时按程序拨付资金。								

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目编码及项目名称			52270023P00000410002C 贵州省福泉市农村黑臭水体及农村生活污水集中连片综合治理项目（道坪 凤山）										
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		贵州兴泉环境投资开发有限公司						
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率	得分
			年度资金总额：		6,940,638.73		6,940,638.73		4394358.16		10	0.63	6.33
			财政拨款：		6,940,638.73		6,940,638.73		4394358.16		-	-	-
			本级安排：								-	-	-
			其中：上级补助		6,940,638.73		6,940,638.73		4394358.16		-	-	-
			其他：		0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	到2023年，新增完成环境综合整治的建制村8个，有效整治农村黑臭水体3处，完善健全两个乡镇农村生活垃圾收集转运系统；建立健全农村环保长效机制，确保已建农村环保设施长期稳定运行；示范带动更多村庄开展环境整治。 目标1：完成8个村庄农村生活污水治理					新增完成环境综合整治的建制村8个，有效整治农村黑臭水体3处，完善健全两个乡镇农村生活垃圾收集转运系统；建立健全农村环保长效机制，确保已建农村环保设施长期稳定运行；示范带动更多村庄开展环境整治。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析	备注			
	产出指标 (50分)	数量指标	推动完成环境整治的行政村数量（个）	8个	8个		5	5					
			新增村庄生活污水处理能力（吨/日）	1007	1007		5	5					
			推动完成整治较大面积、群众反映强烈的农村黑臭水体数量	3个	3个		5	5					
			涉及户数	4260户	4260户		5	5					
			涉及人数	20980人	20980人		5	5					
		质量指标	经过整治的村庄，生活污水治理率	≥60%	80%		5	5					
			经过整治的村庄，黑臭水体整治率	100%	100%		5	5					
			经过整治的村庄，集中式饮用水水源地规范化整治	100%	100%		5	5					
		时效指标	获得资金支持的项目按计划开工率	100%	100%		5	5					
		成本指标	项目建设成本	694.063873万元	439.435816万元		5	3.165	正在按程序申请拨付。下步将加				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	逐步提高	达成年度指标		10	10					
		生态效益指标	改善农村环境质量	明显改善	达成年度指标		10	10					
		可持续影响指标	农村生态环境治理水平	逐步提升	达成年度指标		10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%		10	10					
总 分							100	94.495					
自 评 结 论	已完成8个村污水治理，资金正在按程序申请拨付，自评为优秀。												

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月20日

项目编码及项目名称			52270024P005UJE100089 黔南惠水县摆金镇卜所村、大华村、花厂村农村黑臭水体与农村生活污水资源化利用项目							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州生态环境局178001		实施单位	惠水生态环境监测站				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6000000	6000000	3486160		10	0.581	5.81
			财政拨款:	6000000	6000000	3486160		-	-	-
			本级安排:					-	-	-
			其中: 上级补助:	6000000	6000000	3486160		-	-	-
			其他:					-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成惠水县摆金镇卜所村、大华村和花厂村5条黑臭水体及周边农村生活污水治理。				项目完成进度80%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	农村污水治理行政村数 (个)	≥3	3	10	10			
			农村黑臭水体治理数 (条)	≥3	3	5	5			
			农村生活污水治理设施数 (套)	≥100	36	5	1.8	项目正按序推进		
		质量指标	工程施工质量	达到相关标准规范要求	达成年度指标	10	10			
		时效指标	完成时限	2025年6月前	2024年12月	10	8			
		成本指标	项目实施成本	≤600万元	348.616	10	5.81			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	农村生活污水治理率	稳步提高	达成年度指标	15	15			
			村庄人居环境质量	有效改善	达成年度指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	污水治理村寨群众满意度	≥90%	100%	10	10			
	总 分						100	86.42		
自评 结论	项目已完成进度80%，建成污水处理设施36套，资金已按合同约定拨付，自评为优秀。									

联系人：王世旭

联系电话：

19185049334

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：黔南州生态环境局

项目类别：上年结转项目

填报日期：2025年2月24日

项目编码及项目名称		52270023P00000310003A 惠水县涟江大坝南面10个村农村生活污水治理项目							
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州生态环境局 178001		实施单位		惠水生态环境监测站			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		12,620,000.00	8,602,112.84	8602092.4	10	1.00	10.00
		财政拨款:		12,620,000.00	8,602,112.84	8602092.4	-	-	-
		本级安排:					-	-	-
		其中: 上级补助		12,620,000.00	8,602,112.84	8602092.4	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成惠水县好花红镇满玉村、兴涟村、崇学村、平地村、白鸟河村、金田村、小龙村、九门村、栗木村以及涟江街道办事处大坡村等10个村生活污水治理。				完成惠水县好花红镇满玉村、兴涟村、崇学村、平地村、白鸟河村、金田村、小龙村、九门村、栗木村以及涟江街道办事处大坡村等10个村生活污水治理。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	修建污水处理设施套数	≥350套	127	10	3.62	受设施用地协调困难的影响,合并建设部分区域设施,导致实际建设设施数较设计数有所减少。	
			修建污水收集管网	≥10Km	58Km	10	10	部分设施由分散处理变为集中处理,管网数量增加。	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤1年	1年	10	10		
		成本指标	项目建设成本	1262万元	860.20924万元	10	6.8	正在开展结算审计,项目尾款未达到拨付条件。下步督促加快结算审计工作,及时申请拨付资金。	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	行政村生态环境质量	持续改善	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民对生活污水治理满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	90.42		
自 评 结 论	已完成10个村生活污水治理,已按合同约定拨付资金,自评为优秀。								

联系人：王世旭

联系电话：19185049334