

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/02/05

项目名称			贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（黔南州）						
主管部门及代码			181]黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位		黔南布依族苗族自治州自然资		
项目资金 （元）			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率
			年度资金总额：		9784900	8319928.15	621525.03	10	7.47
			财政拨款：		9784900	8319928.15	621525.03	-	-
			-----本级安排：		9784900.00	8319928.15	621525.03	-	-
			-----其中：上级补助		0	0	0	-	-
			其他：		0	0	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（黔南州）项目有序实施，完成修复废弃矿山图斑数量4个, 矿山生态修复面积4.49公顷。				2023年苗岭项目实施共完成矿山生态修复面积332.公顷，修复废弃矿山365个，消除地质环境隐患点51个，恢复植被268.36公顷，盘活利用土地面积287.21公顷，提升项目实施区域生态系统稳定性，善矿区及周边人居环境，植被覆盖度增加80.6%，复垦率97.3%，实施区域群众满意度85%。				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分
	产出指 标(50 分)	数量指 标	地质环境隐患点清除		≥1个	1个	5	5	
			修复废弃矿山图斑数量		≥4个	4个	5	5	
			矿山生态修复面积		≥4.49公顷	4.49公顷	5	5	
			盘活利用土地面积		≥3.86公顷	3.86公顷	4	4	
			采坑治理面积		≥3.86公顷	3.86公顷	4	4	
			边坡治理面积		≥1.1公顷	1.1公顷	4	4	
			植被恢复		≥3.38公顷	3.38公顷	4	4	
		质量指 标	工程质量合格率		100%	100%	5	5	
			植被成活率		≥85%	85%	5	5	
		时效指	项目按时开工率		100%	优	5	5	
		成本指 标	单位成本控制数		≤50万/公顷	49万/公顷	2	2	
			项目或定额成本控制率		=100%	100%	2	2	
	效益指 标(30 分)	经济效	土地复垦利用率		≥90%	97.30%	8	8	
		社会效	人居环境改善		≥0.03万人	0.03万人	8	8	
		生态效	植被覆盖度增加		≥75.83%	80.60%	8	8	
		可持续	后期管护持续时间		≥5年	5年	6	6	
满意度	满意度	项目实施区域群众满		≥85%	85%	10	10		
总 分							100	90.75	
自评 结论	优								

联系人：兰芸

