

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年2月25日

项目名称		贵州省黔南州乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目（2023年）						
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州林业局	158001	实施单位	黔南布依族苗族自治州林业资源调查监测中心			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5600.00	5600.00	7.35	10分	0.13%	0.013
		财政拨款	5600.00	5600.00	7.35	—	—	—
		其中：上级补助	5600.00	5600.00	7.35	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年底前完成项目建设任务。			目前已完成项目建设前期工作，即将开工建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	封山育林（万亩）	≥1.1	未开工建设	5	0	项目资金下达晚，项目建设前期工作程序复杂，目前已基本完成前期工作，即将开工建设。
			退化林修复（万亩）	≥7.5	未开工建设	10	0	
			小型水利水保设施（处）	≥123	未开工建设	5	0	
		质量	项目建设验收合格率	≥80%	未开展验收	10	0	
		时效	项目建设完成时间	2024年12月31日前	未完成	10	0	
		成本	建设成本控制	≤5600万元	7.35万元	10	5	
	效益指标（30分）	社会效益	促进农民增收	有效	暂无	10	0	
		生态效益	提高森林质量	明显	暂无	10	0	
		可持续影响	生态环境改善	持续向好	暂无	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	暂无	10	0	
	总分					100	5.013	
绩效结论	差							

联系人：杨勇

联系电话：18684124621

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。