

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250207

项目名称			省级城乡养老机构建设补助资金-专项							
主管部门及代码			[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州民政局				
项目资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值		执行率	得分
			年度资金总额：	4,900,000	4,900,000	3,609,500	10		73.66	7.37
			财政拨款：	4,900,000	4,900,000	3,609,500	-		-	-
			本级安排：	0	0	0	-		-	-
			其中：上级补助：	4,900,000	4,900,000	3,609,500	-		-	-
			其他：	0	0	0	-		-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持养老机构标准化改造项目、养老服务机构运营，完善养老服务设施，提升服务能力，提高服务水平，满足老年人养老服务需求。				完成民营、民办养老机构设施运营奖补工作，其中养老机构3家、养老服务站73家、农村幸福院18家；支持都匀市社会福利院老年养护楼A区改造工程项目实施提质改造。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	补助养老机构设施数量	≥2个	94个	10	10	根据省级文件要求开展了县级初审、州级复审、省级终审的项目评审工作，有94个项目符合奖补要求。		
		质量指标	标准化改造实施符合相关标准	合格	达成预期指标	10	10			符合奖补要求，2024年底验收合格。
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	都匀市社会福利院老年养护楼A区改造工程项目未完工。下一步加快推进项目建设进度。		都匀市社会福利院老年养护楼A区改造工程项目未完工。下一步加快推进项目建设进度。
		成本指标	所需补助资金	≤490万元	360.95万元	10	10	都匀市社会福利院老年养护楼A区改造工程项目未完工，目前仅支付设计合同款13.95万元。下一步加快推进项目建设进度。		
			项目或定额成本控制率	=100%	73.6%	10	0	都匀市社会福利院老年养护楼A区改造工程项目未完工，目前仅支付设计合同款13.95万元。下一步加快推进项目建设进度。		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让老人充分享受经济社会发展成果	进一步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30	完成民营、民办养老机构设施运营奖补工作，其中养老机构3家、养老服务站73家、农村幸福院18家，为当地的老年人提供更好更便捷的服务。		完成民营、民办养老机构设施运营奖补工作，其中养老机构3家、养老服务站73家、农村幸福院18家，为当地的老年人提供更好更便捷的服务。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老年人对养老服务工作满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	86.37			
自评结论	良。完成民营、民办养老机构设施运营奖补工作，其中养老机构3家、养老服务站73家、农村幸福院18家；支持都匀市社会福利院老年养护楼A区改造工程项目实施提质改造。原因分析:都匀市社会福利院老年养护楼A区改造工程项目办理前期手续时间过长，影响项目建设进度。经验教训：根据省级文件要求认真开展项目审核工作，务必做到奖补工作落地有效。制定项目推进计划，指定专人负责，及时处理解决建设中的问题困难，下步提升：积极对接财政部门，按要求开展运营奖补工作。加快推进项目采购工作，按计划组织实施，争取在7月开工建设，确保年内完工投用。									

联系人：龚家美