

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250207

项目名称			积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算						
主管部门及代码			[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位		黔南布依族苗族自治州民政局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	28,800,000	28,800,000	20,160,000	10	70.00	7
			财政拨款:	28,800,000	28,800,000	20,160,000	-	-	-
			本级安排:	0	0	0	-	-	-
			其中:上级补助:	28,800,000	28,800,000	20,160,000	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成贵州省黔南州都匀社区居家养老服务网络项目建设并投入使用				已完成龙潭、华馨等6个社区嵌入式养老机构项目建设，目前，4个社区嵌入式机构已投入使用，2家正在安装调试设施设备，待项目全部投入使用后，将进一步提升社区养老服务能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量(个)	≥1个	1个	6	6		
			建成床位	≥300张	300张	7	7		
			改造面积	≥12000平方米	12000平方米	7	7		
		质量指标	工程项目验收通过率	=100%	100%	6	6		
			设施达到当地抗震设防要求	=100%	100%	6	6		
			时效指标	项目建成时间	2024年12月前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目建设资金额度	≤2880万元	2016万元	6	6	财政分两批下达资金，本次实际下达2016万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥养老服务设计示范、指导和辐射作用	显著提升	达成预期指标	10	10		严格按照养老服务设计规范实施，达到预期效果
			让老年人充分享受经济社会发展	显著提升	达成预期指标	10	10		已完成龙潭、华馨等6个社区嵌入式养老机构项目建设，目前，4个社区嵌入式机构已投入使用，2家正在安装调试设施设备，待项目全部投入使用后，将进一步提升社区养老服务能力。
		生态效益指标	符合环境保护要求	不产生环境污染	达成预期指标	10	10		项目材料严格按照国家环境标准，不产生环境污染。
满意度指	满意度指标	老年人生活的满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	97		
自评 结论	良。已完成龙潭、华馨等6个社区嵌入式养老机构项目建设，目前，4个社区嵌入式机构已投入使用，2家正在安装调试设施设备，待项目全部投入使用后，将进一步提升社区养老服务能力。原因分析：项目已于2024年11月完工，因未完成决算工作，暂未支付剩余款项。经验做法：制定《黔南州都匀社区居家养老服务网络建设项目整改工作方案》，成立市政府常务副市长任组长、分管副市长和政协委员副主席任副组长的整改工作领导小组，制定整改倒排工期表，明确整改时间节点、整改内容、整改直接责任人，确保整改工作落实到位。下步提升方向：一是督促物资供应商加快物资设备安装调试，4月底前完成物资设备验收工作。二是督促施工、监理、设计等参建单位，尽快完成项目资料收集归档工作，力争6月底前完成财务决算。								

联系人：龚家美