

(2024年度)

填报日期: 20250211

项目名称			贵州省黔南州生物防火阻隔带建设项目							
主管部门及代码			[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	152,400,000	152,400,000	152,400,000	10	100.00	10	
			财政拨款:	152,400,000	152,400,000	152,400,000	-	-	-	
			本级安排:	0	0	0	-	-	-	
			其中: 上级补助:	152,400,000	152,400,000	152,400,000	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设生物防火阻隔带3386.67公顷(1128.89公里), 森林火灾受害率控制在0.8%以下, 最大限度地减少森林火灾损失。				建设生物防火阻隔带3386.67公顷(1128.89), 森林火灾受害率控制在0.08%以下, 达到预期目标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设生物防火阻隔带	≥1128.89公里	1128.89公里	10	10			
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	85%	10	10			
		时效指标	项目建设周期	≤14个月	14个月	10	10			
		成本指标	项目直接投资成本	≤15240万元	15240万元	10	10			
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益	工程区森林火灾综合防控能	有效提高	达成预期指标	30	30			
满意度指	满意度指	建设区群众满意度	≥90%	90%	10	10				
总 分						100	100			
自评 结 论	完成预期目标, 自评为优。									