

项目支出绩效目标自评表										
(2024年度)										
单位（盖章）：		填报日期：20250211								
项目名称		2023年贵州省黔南州乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目								
主管部门及代码		[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	56,000,000	39,222,044	28,815,622.37	10	73.47	7.35		
		财政拨款:	56,000,000	39,222,044	28,815,622.37	-	-	-		
		本级安排:	0	0	0	-	-	-		
		其中:上级补助:	56,000,000	39,222,044	28,815,622.37	-	-	-		
		其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:完成封山育林1.1万亩; 目标2:完成退还林修复7.5万亩; 目标3:完成建设水源工程、节水灌溉等小型水利水保设施123处。				完成封山育林1.1万亩,完成退化林修复7.5万亩,完成水源工程、节水灌溉等小型水利水保设施123处。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	封山育林(万亩)	≥1.1万亩	1.1万亩	10	10			
			小型水利水保设施(处)	≥123处	123处	5	5			
			退化林修复(万亩)	≥7.5万亩	7.5万亩	10	10			
		质量指标	项目建设验收合格率	≥80%	0%	5	0	项目还未验收	目前正在采购第三方验收单位	
			时效指标	项目建设完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10		
			成本指标	建设成本控制	≤5600万元	4969万元	5	5		
	项目或定额成本控制率	=100%		100%	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益	促进农民增收	有效	达成预期指标	10	10			
		生态效益	提高森林质量	明显	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	生态环境改善	持续向好	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	93%	10	10			
	总分					100	92.35			
自评 结论	优,项目开工后,督促指导各县施工单位每天组织不少于500人上山造林,加快项目建设进度。下一步,尽快组织开展项目验收,加快项目资金兑现。									