

(2024年度)

填报日期: 20250211

项目名称			贵州省黔南州乌江源流域 石漠化综合治理和水源涵 养生态修复项目							
主管部门及代码			[158]黔南布依族苗族自治州林业局		实施单位	黔南布依族苗族自治州林业局				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0	197, 210, 000	0	10	0	0	
			财政拨款:	0	197, 210, 000	0	-	-	-	
			本级安排:	0	0	0	-	-	-	
			其中: 上级补助:	0	197, 210, 000	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	退化林修复29. 2089万亩, 建设小型水利水保设施147处。其中, 福泉市退化林修复 8. 1461万亩, 小型水利水保设施64处; 贵定县退化林修复7. 9153万亩, 小型水利水 保设施40处; 瓮安县退化林修复13. 1475万亩, 小型水利水保设施43处。				项目已完成初步设计、审批, 已挂网招标, 正在开标, 还未启动施工。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	小型水利水保设施	≥147处	0处	10	0	项目未开工建设		
			退化林修复	≥292089万亩	0万亩	10	0	项目未开工建设		
		质量指标	项目建设验收合格率	≥90%	0%	5	0	项目未开工建设		
			时效指标	项目建设完成时间	2025年12月31日前	或预期指标且效果	5	项目未开工建设		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10			
	建设成本控制		≤19721万元	0万元	10	10	项目未开工建设			
	效益指标 (30分)	社会效益	促进农民增收	有效	或预期指标且效果	10		项目未开工建设		
		生态效益	提高森林质量	明显	或预期指标且效果	10		项目未开工建设		
		可持续影	生态环境改善	持续向好	或预期指标且效果	10		项目未开工建设		
满意度指	满意度指	项目区群众满意度	≥90%	0%	10	0	项目未开工建设			
总 分						100	20			
自评 结论	自评结论为差。项目已完成初步设计、审批, 已挂网招标, 正在开标, 还未启动施工。下一步, 项目开工后, 要求施工单位每天组织800人上山造林, 确保按期完成项目建设。									