

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250207

项目名称		黔南州都匀社区居家养老服务网络建设项目							
主管部门及代码		[165]黔南布依族苗族自治州民政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州民政局				
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	7,779,864.13	1,881,792.72	10	24.19	2.42	
		财政拨款：	0	7,779,864.13	1,881,792.72	—	—	—	
		本级安排：	0	7,779,864.13	1,881,792.72	—	—	—	
		其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
		其他：	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成贵州省黔南州都匀社区居家养老服务网络建设项目建设并投入使用。				已完成龙潭、华馨等6个社区嵌入式养老机构项目建设，目前，4个社区嵌入式机构已投入使用，2家正在安装调试设施设备，待项目全部投入使用后，将进一步提升社区养老服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	改造面积	≥12000平方米	12000平方米	7	7		
			新增护理型床位	≥300张	300张	7	7		
			完成项目建设	=1个	1个	8	8		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	7	7		
			时效指标	完成时限	2024年12月底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目建设成本	≤7779864.13元	1881792.72元	7	7	项目已于2024年11月完工，因未完成决算工作，暂未支付剩余款项。	项目正在决算中，待决算报告出来后支付尾款。
			项目或定额成本控制率	=100%	24%	7	0	项目已于2024年11月完工，因未完成决算工作，暂未支付剩余款项。	
		效益指标(30分)	社会效益指标	进一步提升服务能力，进一步完善服务设施，让老年人充分享受经济社会发展成果	有效提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	老年人服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	85.42			
自评结论	良。已完成龙潭、华馨等6个社区嵌入式养老机构项目建设，目前，4个社区嵌入式机构已投入使用，2家正在安装调试设施设备，待项目全部投入使用后，将进一步提升社区养老服务能力。 原因分析：项目已于2024年11月完工，因未完成决算工作，暂未支付剩余款项。经验做法：制定《黔南州都匀社区居家养老服务网络建设项目整改工作方案》，成立市政府常务副市长任组长、分管副市长和政协委员副主席任副组长的整改工作领导小组，制定整改倒排工期表，明确整改时间节点、整改内容、整改直接责任人，确保整改工作落实到位。下步提升方向：一是督促物资供应商加快物资设备安装调试，4月底前完成物资设备验收工作。二是督促施工、监理、设计等参建单位，尽快完成项目资料收集归档工作，力争6月底前完成财务决算。								

联系人：龚家美